評価確定日(平成18年09月07日)

									п ш н с п (10% 10
事業コード	H18-建-継-26						区	分	国庫補助	県単独
事 業 名	大内ダム建設事業					部局課室	名	建設交通部 河川砂防調	#	
事業種別	ダム					班	名	ダム班	(tel) 018-860-2519	
路線名等	畑川					担当課長	名	佐々木卓郎		
箇 所 名	由利本荘市小栗山				担当者	名	主幹(兼)班長 奥山	稔		
総合計画と	政策コード	С	政	策	名	快ì	適で安全/	は生活	舌を支える環境づくり	
	施策コード	03	施	策	名	災語	害に強い場	ませて	づくりと危機管理体制の充	芝実
の関連	指標コード	06	施策目	標(指標)名	河/	整備率			

1. 事業の概要

実績値 b

達成率 b / a

<u>・・ デ 木 ツ ル</u>	·~							
事業期間	H03	~ H19	(17年)	総事業費	58.0億	日 国庫補助率	5/10	
事業規模	重力式コンクリートダム 1 式 堤体積21,490m3 総貯水容量724,000m3							
事業の立案に至る背景	畑川は、現河道がほとんど自然河川であり、古くからたびたび被害を受けているが、本格的な治水事業は現在までのところ実施されていない。そのため、昭和54年3月の融雪により、被害総額88百万円、昭和59年の9月豪雨により23百万円、最近では、平成9年9月豪雨により浸水家屋455戸、浸水農地228ha、さらに、平成10年8月豪雨により、浸水家屋589戸、浸水農地237ha等甚大な被害を被っている。また、畑川は耕地に対する水源として広く利用されているが、昭和52年、昭和63年夏期において深刻な水不足に見舞われている。さらに、上水道施設の普及に伴い水道用水の需要が増加している。このように治水、利水の対策として大内ダム建設計画が立案された。							
事業目的	洪水調節:ダム地点の計画高水流量45m3/sのうち、37m3/sの洪水調節を行い畑川沿川地域の水害を防除する。 流水の正常な機能の維持:畑川沿川の既得用水の補給を行う等、流水の正常な機能の維持と増進を図る。 水道用水:由利本荘市の水道用水として新たに2,000m3/日の取水を可能ならしめる。							
			計画時	評 価 時		理 由	等	
	事	業 費	5,800,000	5,800,000	0			
	経費	工事費	5,281,500	5,281,500	0			
		用補費	227,500	227,500	0			
古类曲内部	内訳	その他	291,000	291,000	0			
事業費内訳		国庫補助	2,775,300	2,775,300	0			
事 業 内 容	財源	県 債	2,497,000	2,497,000	0			
(単位:千円)	内訳	その他	249,400	249,400	0			
		一般財源	278,300	278,300	0			
	事業	業 内 容	ダム本体工事 管理設備工事 調査設計費 用補費	ダム本体工事 管理設備工事 調査設計費 用補費				
事業の進捗	全体計	画	 58億円					
状況	平成17年度末投資額 32.8億円							
事業推進上	特にな	: U						
の課題								
関連する計 画等	上位計画である「あきた 2 1 総合計画」の中で、河川の氾濫から人命や財産を守り、安全で安心な地域をつくる河川改修の推進に位置づけられている。							
情勢の変化 及び長期継 続の理由	県予算を計画的に集中投資し当初計画通りに実施しているところであるが、ダム事業は、工事規模が 大きく工程が複雑であり、周辺の環境への影響を最小限に施工する事が必須であるため、事前の計画 及び調査に長期間を要するためである。							
	指		事業進捗率					
事業効率把	指		H17迄事業費/総			,		
┃ 握の手法及		の種類	成果指標	業績指標	低減指標の有無	+	無	
び効果		票 値 a		56.6 %	―― データ等の出典	│ 県河川砂防課	調べ	
『ひ刈木	軍の領	責 値 b │		56.6 %	1	1	<u>l</u>	

56.6

100.0 %

把握の時期

平成18 年 3

	選定または継続 改善見直し 保留または中止
	指摘事項
前回評価結	公共事業の実施に当たっては、より一層のコスト縮減に努めると共に、費用対効果を考慮し、事業 の重点化を図ること。
果等	指摘事項への対応
	基礎処理計画、付け替え道路ルートの見直し、堤体工への生コンクリート使用により、コスト縮減 を図った。

2. 所管課の自己評価

<u>2.</u>	<u> ガ官</u>	誄())自己評価	
観		点	評価の内容(特記事項)	評価点
必	要	性	洪水が発生し河川が氾濫した場合の宅地・道路・田畑等への被害は甚大である。 渇水が発生した場合の住民の生活・田畑等への被害は甚大である。 このため、早急に事業進捗を図る必要がある。	30点
緊系	急	性	秋田県の重要水防区域内河川であり、出水時には宅地・道路・田畑等に甚大な被害が発生する恐れがある。 水道用水の早急な供用開始が望まれている。	6 点
有	効	性	ダムの完成により、洪水調節、流水の正常な機能の維持と増進、水道用水の供給が図られる。	20 点
効	率	性	(コスト縮減の取り組み状況) 基礎処理計画、付け替え道路ルートの見直し、堤体工への生コンクリート使用により、コスト縮減を図っている。 (費用対効果) 事業のB/Cは1.21であり、経済的な妥当性は高い。	13 点
熟		度	(地域の状況) 地元より事業推進に対して強い要望がある。 (事業進捗の見込み) 水道用水の取水開始をダム完成と同時期に予定している。	15 点
判		定	ランク () 地元からの要望が強く「必要性」「有効性」「効率性」等から事業の重要性は高く評価できる。	84 点
総	合 評	価	継続 改善して継続 見直し 中止 事業継続は妥当である。	

3. 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)

引き続きコスト縮減に留意しながら、事業を継続する。

4. 公共事業評価専門委員会意見

県の対応方針を「可」とする。

公共事業箇所評価基準

評価種別 継続箇所評価 適用基準名 ダム事業 事業コード(H18-建-継-26) 箇所名 (由利本荘市小栗山)

1.評価内訳

心单性	評価項目 細別	評価基準	配点	評価点	摘要
シダゴ	想定氾濫区域内の状況	5 0 戸以上	10	10	
	浸水戸数	<u>50 戸以上</u> 4 9 ~ 1 0戸	10 7	10	
		10戸未満	3	t	
	浸水面積	6 0 h a 以上	10	10	
		5 9 ~ 1 0 h a	7	1	
		1 0 h a 未満	3		
	重要な公共施設	3 施設以上 2 ~ 1 施設	5	5	
		2~1施設	3		
	L 整備計画の策定	無 し	0		
	登補計画の東走 関係者、関係機関との調整	 整備計画策定済み	5	5	
	対が日、対が成例との過差	協議中であるが特段問題ない	3	ľ	
		策定に着手してないが予定がある	1	İ	
		予定無し	0	İ	
	計		30	30	
緊急性	災害発生の危険度	1.00/ + 3#			
	改修目標に対する現況流下能力	40%未満	10	ļ	
		4 0 ~ 5 9 % 6 0 %以上	7 3	3	
	 秋田県水防計画	0 0 %以上	3	3	
	重要水防区域		5		
		評定基準区分 B	3	3	
	計		15	6	
有効性	上位計画への貢献				
	あきた21総合計画	施策目標の中核事業であり貢献度が高い	5	5	
		施策目標に間接的に貢献する	3		
	点!	施策目標とは別のその他関連事業である	0		
	ダム整備の有効性 安全度	 災害防止等効果が発現する	5	5	
	女主技	災害防止等効果が発現する 災害防止効果は現状と変わらない	0	l o	
	 渴水被害	断水有り	5	5	
		断水無し	0	ľ	
	地域開発の状況	都市計画の存する地域	5	5	
		地域開発のある地域	3	İ	
		無し	0		
AL 1/1	計		20	20	
効率性	事業の投資効果	2 0 N F			
	費用便益比(B/C)	2 . 0 以上 1 . 0 以上~2 . 0 未満	5 3	3	
		1 . 0 未満	0	ı °	
	事業実施コストの縮減	1 . U //\/ \	- L		
	該当項目数	3 項目以上	5	5	
		2 項目	3	İ	
		1 項目	1		
		<u>無し</u>	0		
	当初計画との比較			-	
	当初計画事業費からの増減	減少または10%未満の増加10%以上30%未満の増加	5 3	5	
		30%以上の増加	0	ł	
	計	30%以上の項加	15	13	
熟度	環境との調和への配慮			- "	
	環境保全への配慮	十分に配慮されている	5	5	
		配慮が不十分で検討している	3		
	W-1000	特に配慮はない	0		
	地元との合意形成の状況	辛白が改く亜件の同音なカリフトでいる	-	-	
	地域住民の事業実施の意向	意向が強く要件の同意をクリアしている 意向が強く要件の同意を概ね得ている	5 3	5	
		<u>息向が強く委任の同意を概ね待でいる</u> 意向が一部で強いがまだ要件の同意は得ていない	1	†	
		THE COMMENT OF THE COUNTY OF T			
	進捗率	計画より進捗している	10		
		概ね進捗(90~100%未満)	5	5	
		計画より遅れている	3		
	計			15	
	計		3	15	
	計		3	15	
	ät		3	15	
	計		3	15	
	ät		3	15	
	ät		3	15	
	計		3	15	
	ät		3	15	
	ät		3	15	
	ät		3	15	
	ā†		3	15	
	ät		3	15	
	āt		3	15	
	āt		3	15	
	ät		3	15	
	ät		3	15	
	ät		3	15	
合計	āt		3	15	

2 . 判定

	-			
ランク	判定内容	配点	判定	摘 要
	優先度がかなり高い	80点以上		
	優先度が高い	60点以上~80点未満		
	優先度が低い	6 0 点未満	1	