## 公共事業終了箇所評価調書

評価確定日(平成17年11月30日)

|       |                    |    |     | 計価推定口(平成17年11月30日) |             |                        |  |  |  |
|-------|--------------------|----|-----|--------------------|-------------|------------------------|--|--|--|
| 事業コード | H17-建-終-22         |    |     |                    | 区分          | 国庫補助県単独                |  |  |  |
| 事業名   | 火山砂防事業             | É  |     |                    | 部局課室名       | 建設交通部 河川砂防課            |  |  |  |
| 事業種別  | 流路工                |    |     |                    | 班 名         | 砂防班 (tel) 018-860-2532 |  |  |  |
| 路線名等  | 奈曽川                |    |     |                    | 担当課長名       | 河川砂防課長 佐々木 卓郎          |  |  |  |
| 箇 所 名 | にかほ市象潟             | 本郷 | 3   |                    | 担当者名        | 主幹(兼)班長 小林 眞一          |  |  |  |
| 総合計画と | シュード C 政 策 名 1     |    |     |                    |             | 舌を支える環境づくり             |  |  |  |
|       | 施策コード              | 02 | 施策名 | 災暑                 | 害に強い県土2     | づくり                    |  |  |  |
| の関連   | 指標コード 05 施策目標(指標)名 |    |     |                    | 土砂災害危険箇所整備率 |                        |  |  |  |

#### 1.事業の概要

| 1.事業の概                                | と と と と と と と と と と と と と と と と と と と   |                  |                              |                              |         |        |          |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------------------|------------------------------|---------|--------|----------|--|--|--|--|
| 事業期間                                  | H01   | ~ H1             | 5 (15年)                      | 総事業費                         | 23.4 億円 | 国庫補助率  | 5.5 / 10 |  |  |  |  |
| 事業規模                                  | 流路工934m、床固工10基、遊砂地856m  |                  |                              |                              |         |        |          |  |  |  |  |
| 事業の立案に至る背景                            | 奈曽川(2級河川)流域は、にかほ市(旧象潟町)に位置し、保全対象として人家104戸・生活基盤道路となる県道を抱えている。<br>流域の源は、鳥海山稲倉岳に発しており、現在の鳥海山の山体は第四紀の火山噴火により形成された脆弱なものであるため、山腹崩壊、渓岸侵食及び下流への土砂氾濫を繰り返してきている。このため、今後も引き起こされる可能性の高い土砂災害を防止するため、砂防施設整備をもって不安定土砂流出を抑制し、住民の生命・財産の保全を図った。 |                  |                              |                              |         |        |          |  |  |  |  |
| 事業目的                                  | 【主たる目的】<br>渓床内に堆積している不安定土砂流出を抑制することにより、土砂災害を未然に防止し、下流域<br>に暮らす住民の生命・財産を守る。<br>【保全対象】<br>人家52戸、県道1600m、耕地75ha  |                  |                              |                              |         |        |          |  |  |  |  |
|                                       |   |                  | 当初計画                         | 最終                           |         |        |          |  |  |  |  |
|                                       | 事   | 業費               | 2,386,000                    | 2,339,000                    | 1       |        |          |  |  |  |  |
|                                       | 経費  | 工事費              | 1,822,269                    | 1,779,100                    | 1       |        |          |  |  |  |  |
|                                       |   | 用補費              | 445,818                      | 443,717                      | 最終コスト比較 |        |          |  |  |  |  |
|                                       | 内訳  | その他              | 117,913                      | 116,183                      | c /c    | = (    | 0.98)    |  |  |  |  |
| 事業費内訳                                 |   | 国庫補助             | 1,312,300                    | 1,286,450                    | ]       | •      | ,        |  |  |  |  |
| 事業内容                                  | 財源  | 県 債              | 966,000                      | 947,000                      | ]       |        |          |  |  |  |  |
| (単位:千円)                               | 内訳  | その他              | 0                            | 0                            | 最終費用便益比 |        |          |  |  |  |  |
|                                       |   | 一般財源             | 107,700                      | 105,550                      | B/C     | = (2.5 | )        |  |  |  |  |
|                                       | 事業  | 業 内 容            | ・本工事<br>・詳細測量<br>設計<br>・用地補償 | ・本工事<br>・詳細測量<br>設計<br>・用地補償 |         |        |          |  |  |  |  |
| 事業終了後の問題点<br>住民満足度<br>等の状況<br>(事業終了後) | ・特に無し  満足度を把握した対象 受益者 一般県民 (時期:平成17年 11月) 満足度把握の方法 アンケート調査 各種委員会及び審査会 ヒアリング インターネット その他の方法(具体的に ) 満足度の状況  事業実施により、土砂災害に対する安全性が向上したと感じているようである。  |                  |                              |                              |         |        |          |  |  |  |  |
| 上位計画で<br>の位置付け                        | ・上位計画である「あきた21総合計画」第2期実施計画において、「災害に強い県土づくり」の施<br>策として位置付けられている。   |                  |                              |                              |         |        |          |  |  |  |  |
| 関連プロジ<br>ェクト等                         | ・特に   | <u>———</u><br>無し |                              |                              |         |        |          |  |  |  |  |

事業コード(H17-建-終-22 ) 箇所名 (にかほ市象潟本郷

|       |               |              |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |     |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------|-----|
|       | 選定または         | は継続の改善は継続の対象 | 見直し          | 保留または中止                               |        |     |
|       | 指摘事項          |              |              |                                       |        |     |
| 前回評価結 | 特に無し          |              |              |                                       |        |     |
| 果等    |               |              |              |                                       |        |     |
|       | <br>  指摘事項への対 | 寸応           |              |                                       |        |     |
|       |               |              |              |                                       |        |     |
|       |               |              |              |                                       |        |     |
|       | 指 標 名         | 土砂災害危険箇所     |              |                                       |        |     |
|       | 指 標 式         | 概成箇所数 / 危険的  | <br>箇所数      |                                       |        |     |
|       | 指標の種類         | 成果指標         | 業績指標         | 低減指標の有無                               | 有      | 無   |
|       | 目標値 a         |              | 21 %         | データ等の出典                               | 河川砂防課調 | ベ   |
|       | 実績値 b         |              | 21 %         |                                       |        |     |
| 事業効率把 | 達成率 b / a     |              | 98 %         | 把握の時期                                 | 平成17 年 | 3 月 |
| 握の手法及 | 指標を設定するこ      | ことができなかった均   | <br>場合の効果の把握 |                                       |        |     |
| び効果   |               | ることができなかった   |              |                                       |        |     |
|       |               |              |              |                                       |        |     |
|       |               |              |              |                                       |        |     |
|       |               |              | - 11         | »                                     |        |     |
|       | 具体的な把握が       | 5法と効果 (見込まれ  | れる効果) 🥫      | データの出典含む                              |        |     |
|       |               |              |              |                                       |        |     |
|       | l I           |              |              |                                       |        |     |

#### 2 . 所管課の自己評価

| <u>2</u> . | <u> </u> | 課の | 自己評価   |             |
|------------|----------|----|--|-------------|
| 観          |          | 点  | 評価の内容(特記事項)  | 評価結果        |
|            |          |    | 住民満足度の状況 A B C ・事業実施により、土砂災害に対する安全性が向上したと感じているようである。   | А           |
| 有          | 効        | 性  | 事業の効果 A 達成率100%以上 B 達成率80%以上100%未満 C 達成率80%未満 ・当該事業は、計画通りに進捗したが、県の土砂災害危険箇所整備率の達成率が98%となっている。   | С           |
| 効          | 率        | 性  | 事業の経済性の妥当性         A       B         C       ・B / C が2.5となっており、経済性の妥当性が高い。         コスト縮減の状況       A         A       縮減率20%以上         B       縮減率20%未満         C       縮減なし | A<br>B<br>C |
| 総          | 合 評      | 価  | A (妥当性が高い) B (概ね妥当である) C (妥当性が低い) 各評価点において評点が高く、土砂災害を未然に防止し、住民の生命・財産を保全する効な事業である。  | ううえで有       |

#### 3.評価結果の同種事業への反映状況等(対応方針)

事業開始前の予備調査や設計段階での現場把握、実施・詳細設計における適正な事業費の把握に努め、コスト縮減に対しても積極的な取り組みをし、効率的な事業執行を図る。

#### 4 . 公共事業評価専門委員会意見

県の総合評価を可とする。

# 終了箇所評価判定点検表

(様式8-1)

(1)各評価項目の判定基準

| 観点   | 評                  | 価項目 |   | 判定基準  | 配点  | 1<br>次 | 2<br>次          | 評価約                                    | 吉果  |
|------|--------------------|-----|---|---|-----|--------|-----------------|--|-----|
|      | ー<br>住民満足度の状況      |     | а | 住民満足度を的確に把握しており、満足度も高<br>い                    | 2   |        |                 | A:有効性は高い<br>(4点)<br>B:有効性はある<br>(1~3点) |     |
|      |                    |     | b | 住民満足度を把握しているが、手法が的確でな<br>い又は満足度が高くない          | 1   | 2      |                 |  |     |
| 고수차싸 |                    |     | С | 住民満足度を把握していない                                 | 0   |        |                 |  |     |
| ア有効性 | 二<br>事業目標の達成状<br>況 |     | а | 達成率が100%以上                                    | 2   |        | $\setminus$     | C:有効性は低い<br>(0点)                       |     |
|      |                    |     | b | 達成率が80%以上100%未満                               | 1   | 1      |                 |  |     |
|      |                    |     |   | 達成率が80%未満                                     | 0   |        | $  \  $         | 1 次                                    | 2 次 |
|      | 計                  |     |   |   |     | 3      |                 | В                                      |     |
|      | 一事経の性              | 生   | а | B/Cが、国庫補助採択基準がある場合はそれ以上<br>その他の場合は1.5以上となっている | 2   |        |                 | A:効率性は高い<br>(2点)                       |     |
|      |                    |     | b | a、c以外   | 1   | 2      |                 |  |     |
|      |                    |     | С | B/Cが、 1 . 0 未満                                | 0   |        | $  \  $         | B:効率性はある<br>(1点)                       |     |
| イ効率性 |                    |     | а | 当初と比較して最終コスト縮減率が20%以上                         | 2   |        |                 | C:効率性は低い<br>(0点)                       |     |
|      |                    |     | b | 当初と比較して最終コスト縮減率が20%未満                         | 1 0 | 0      | $  \setminus  $ |  |     |
|      |                    |     | С | 当初と比較して最終コスト縮減率がなし                            | 0   |        | $\setminus$     | 1次                                     | 2 次 |
|      | 計                  |     |   |   |     | 2      |                 | Α                                      |     |

### (2)総合評価の判定基準

| 総合評価の区分     | 判定基準                | 総合 | 評価 |
|-------------|---------------------|----|----|
| A (妥当性が高い)  | 全ての観点の評価結果が「A」判定の場合 |    |    |
| B (概ね妥当である) | 「A」判定、「C」判定以外の場合    | В  |    |
| C (妥当性が低い)  | 全ての観点の評価結果が「C」判定の場合 |    |    |