公共事業終了箇所評価調書

評価確定日(平成19年11月28日)

															HIIP	4 44 7	<u> </u>	1 100	 	/] = 0	Η,
事業コード	H19 - 建 -	終-3			X				分			(国庫	補助	\supset		県単	独			
事業名	地方道路交付金事業				部	局	課	室	名	建設多	を通部	道路	髜								
事業種別	道路改築事業(バイパス)				班				名	道路建	建設班				(tel)	018-	-860-	2493			
路線名等	(主)秋田雄和本荘線			担	当	課	長	名	加藤	修平											
箇所名	秋田市雄和 相川			担	#	i i	者	名	主幹(兼)班{	E	伊藤	茂								
からせました	政策コード	U	政	策 :	名交	流·追	連携と	と生え	舌を	支える	交通基	基盤の	整備								
総合計画との 関連	施策コード	4	施	策 :	名 地	域内	交通	ネッ	トワ	ーク・:	生活圏	交通	の整体	備							
KIÆ	指標コード	2	施策目	標(指標)	名県:	道改	良率	<u> </u>													

	事業の概要 事業の 背景及び 目的	本路線に 市と沿岸部 の機能も	部由利本薬 与している	主市を横断的に連絡	する重要な幹線道 人家連担地で歩道	∖内町の国道105号 路である。 また、 由₹ も無〈狭隘 (Wmin=5.	本荘地域/	から秋田空港への	アクセス道路として				
	ПΗΊ	そのため	、交通隘	3000年曜代に交換路区間の解消、物流 1年 ~ H16年	れの効率化の支援、	安全な生活環境の配 前回 15.6億		道路整備を行った 	:ものである。				
	事業期間	前回 終了		+ ~ = ~ H16年	総事業費	終了 16.6億		国庫補助率	0.55				
	事業規模	前回	延長L=	1,960m 幅員	W = 6.0(11.0)) m							
		終了	延長 L =	,	W = 6.0(11.0)	<u> </u>	1	THE					
		事業		前回評価計画	最終	増減 -	理由						
		争录	工事	1,562,000	1,656,000	94,000			t-t-xh				
		経 費	++	1,057,728 309,676	1,162,635 283,816	-25,860	平人337世金 X	リ東か必安となり	1212000				
		内 訳	その他	194,596	209,549	14,953							
事業効果の要因変化	事業費 内訳内容	事業内容		調査·設計 用地買収補償 改良舗装工 橋梁工	調査·設計 用地買収補償 改良舗装工 橋梁工	14,955							
	(千円) 及び		コスト・効	果対比較		費用便益変化の	上な要因(前	前回評価 終了)				
	要因変化	最終コ 終了C	スト / 前回評	【便益】 面C = (1.06) 事業費の増額に伴い、費用便益が下がった。									
己及び発現状			回評価B/	C = (1.20)	【費用】 軟弱地盤対策が必要となったことにより、工事費が増額となった。								
大 兄		終了B / C = 指標名		(1.09)									
,				完旦以及率 改良率(改良済延 1	三/宝矿트)								
		指標の種類			業績指標	低減指標の有無		有(無)					
		目標値a			.5%	データ等の出典			$\overline{}$				
	目標	実績値b			.3%	, , , , , ,		あきた21総合計画H17目標 H17道路現況調書					
	達成率	達成率b/a			1.2%	上 把握の時期		平成19年10月					
				ことができなかったることができなかっ			データの出身	典含む					
自	然環境の 変化	法面の総	! 录化に関し	て、生態系を考慮し	、在来種を多〈配合	している。							
	土会経済 勢の変化	平成175	平成17年1月11日に秋田市・河辺町・雄和町が合併し、秋田市となった。										
問題	美終了後の 重点及び管 利用状況			管理しているが、路扉 とにより、歩行者の₹		、周辺部落と調整し :。	、地元の協力	力を得ることが必	要と思われる。				

住民満足度等 の状況 (事業終了後)	満足度を把握した対象 受益者 一般県民 (時期: 平成19年 8月) 満足度把握の方法 アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット その他の方法 (具体的に) 満足度の状況								
	当該区間を利用する地域住民から、道路整備により安全に走行できるようになり、特に冬期間の安全や歩行者の安全が確保された旨の意見があった。								
上位計画での 位置付け	あきた21総合計画において「地域内交通ネットワーク・生活圏交通の整備」の位置付けあり。								
関連プロ ジェクト等	地域振興プロジェクトである「高速道路IC、空港、港湾など拠点交通施設へのアクセス等交通ネットワークの整備」の位置づけあり。								
	⟨選定または継続⟩ 改善見直し 保留又は中止 指摘事項								
前回評価結果等									
	指摘事項への対応								

2 所管課の自己評価

2. 川官様の日		
観点	評価の内容(特記事項)	評価結果
有効性	住民満足度の状況 A B C 住民アンケートにおいて、安全な交通が確保されたという意見が多く出されていた。さらに、満足・やや満足との意見が87%であった。 事業の効果 A 達成率100%以上 B 達成率80%以上100%未満 C 達成率80%未満 当該事業は計画通り進捗し、あきた21総合計画の 県道改良率目標を上回った。	(A) B C
効率性	事業の経済性の妥当性 A B C B/Cが1.09となっており、事業の経済性においては妥当である。 コスト縮減の状況 A 縮減率20%以上 B 縮減率20%未満 C 縮減なし -	(A) B C
総合評価	(妥当性が高い) B (概ね妥当である) C (妥当性が低い) 計画に沿って着実に事業が進捗し、地域住民の交通安全確保が図られており、住民満足度等れることから、事業は妥当である。	等からも成果が認めら

3.評価結果の同種事業への反映状況等(対応方針)

事業開始前の予備調査や設計段階で現場の把握や、実施・詳細設計における適正な事業費の把握に努め、コスト縮減に関しても積極的な取り組みをし、効率的な事業執行を図る。


4.公共事業評価専門委員会意見

県の対応方針を「可」とする。

総合評価の判定基準

総合計画の判定を行	=	
総合評価の区分	判 定 基 準	総合評価
A (妥当性が高い)	全ての観点の評価結果が「A」判定の場合	
B (概ね妥当である)	「A」判定、「C」判定以外の場合	A
C (妥当性が低い)	全ての観点の評価結果が「C」判定の場合	

主要地方道 秋田雄和本荘線 相川工区










整備前整備後

道路整備の効果に関するアンケート結果

(主)秋田雄和本荘線 相川工区 配布枚数: 100 枚

回収枚数: 66 枚 (回収率 66.0%)


回答者の状況



調査結果

(設問1)「(主)秋田雄和本荘線 相川工区」の道路整備工事が完成したことにより、 どのような効果がありましたか。 複数選択も可。

- 1. 通勤、通学等の時間が短縮された。
- 2. 道路が広くなったので、安全に走行できるようになった。
- 3. 歩道が整備されて、通学通勤の安全が確保された。
- 4. 冬期交通の安全が確保された。
- 5. その他



(設問2) あなたは「(主)秋田雄和本荘線 相川工区」の道路整備に満足していますか。

