

(様式8)

## 公共事業終了箇所評価調書

評価確定日(平成21年9月30日)

事業コード	H21-建-終-6		区 分	● 国庫補助 ○ 県単独
事業名	国道特殊改良一種事業		部 局 課 室 名	建設交通部 道路課
事業種別	ICアクセス		班 名	道路建設班 (tel)018-860-2493
路線名等	国道107号		担 当 課 長 名	小嶋 宣英
箇所名	由利本荘市二十六木(本荘ICアクセス)		担 当 者 名	主幹(兼)班長 遠田 久雄
総合計画との 関連	政策コード	13	政 策 名	産業を支える交通基盤の整備
	施策コード	02	施 策 名	地域間交流・連携を支える交通ネットワークの整備
	指標コード	01	施策目標(指標)名	県管理国道の改良率(累計)

## 1. 事業の概要

事業の 背景及び 目的	○国道107号は岩手県大船渡市を起点とし、北上市、横手市を経て由利本荘市に至る延長約200kmの幹線道路である。 現在、日本海沿岸東北自動車道岩城IC～本荘IC間が事業中であり、高速道路と国道107号を結ぶアクセス道路として整備するものであり、物流の効率化及びそれに伴う本荘由利地域の活性化を図るものである。						
	事業期間	前回(H16年) H14年～H19年 終了 H14年～H19年	総事業費	前回(H16年) 10.0億円 終了 11.8億円	国庫補助率 1/2		
事業効果の 要因変化及び 発現状況	事業規模	前回(H16年) 延長L=200m、幅員W=7.0(14.5)m 終了 延長L=200m、幅員W=7.0(14.5)m					
	事業費 内訳内容 (千円) 及び 要因変化	経内 費 記	前回評価計画①	最終②	増減②-①	理由	
			事業費	1,000,000	1,175,000	175,000	
			工事	365,375	494,156	128,781	交差点改良範囲変更による増、インターや市道付替部地盤改良工の増など
			用補 その他	517,722 116,903	558,659 122,185	40,937 5,282	集落排水施設や水道施設等の補償費の増 精算による
	事業内容	調査・設計 改良工 舗装工	調査・設計 改良工 舗装工				
	コスト・効果対比較		費用便益変化の主な要因(前回評価→終了)				
	○最終コスト 終了C②/前回評価C①=( 1.18 )		【便益】 変化なし。				
	○費用便益 前回評価B/C=(54.2) ↓ 終了B/C=( 43.9 )		【費用】 交差点改良範囲の変更、インターチェンジや市道付替部の地盤改良工の増工により工事費の増額となった。また、このことに伴う水道施設等の補償費の増額				
	目標 達成率	指標名	県管理国道改良率(累計)				
指標式		改良率(改良済延長/路線実延長)					
指標の種類		○ 成果指標 ● 業績指標	低減指標の有無	○有 ●無			
目標値a		91.4%	データ等の出典	あきた21総合計画H19目標 H19道路現況調書			
実績値b		92.7%					
達成率b/a		101.4%	把握の時期	平成20年4月			
指標を設定することができなかった場合の効果の把握方法 ○指標を設定することができなかった理由及び把握方法と成果 ※データの出典含む							
自然環境の 変化	のり面の緑化により、周辺自然環境への調和を図っている。						
社会経済 情勢の変化	H17. 3. 22旧本荘市が周辺の町と合併して由利本荘市となる。						
事業終了後の 問題点及び管理・ 利用状況	地域住民及び周辺企業へのアンケート調査の結果、頻度としては回答者の7割以上が月に数回利用しており、目的としては約5割が通勤・買い物等の生活用道路、約4割が仕事・観光等の産業道路として利用されている。また、回答者の7割以上が移動時間の短縮、走行の安全性が確保されたと感じている。						

住民満足度等の状況 (事業終了後)	①満足度を把握した対象 ● 受益者 ○ 一般県民 (時期:平成21年 9月) ②満足度把握の方法 ● アンケート調査 ○ 各種委員会及び審議会 ○ ヒアリング ○ インターネット ○ その他の方法 (具体的に ) ③満足度の状況 地域住民や周辺企業から、目的地等への移動時間の短縮や、走行の安全が確保された等の高い満足度が得られた。
上位計画での位置付け	○あきた21総合計画における施策「高速・広域交通ネットワークの整備」を支援する事業
関連プロジェクト等	○日本海沿岸東北自動車道 岩城IC以南供用(H19.9.17)
前回評価結果等	●選定または継続 ○改善 ○見直し ○保留又は中止
	①指摘事項 ・特になし ②指摘事項への対応 ・特になし

2. 所管課の自己評価

観点	評価の内容(特記事項)	評価結果
有効性	①住民満足度の状況 ●A ○B ○C アンケート調査結果から、7割以上の回答者から移動時間が短縮、安全性が向上したという回答だった。さらに6割以上が事業に満足、概ね満足しているとの回答だった。	●A ○B ○C
	②事業の効果 ●A 達成率100%以上 ○B 達成率80%以上100%未満 ○C 達成率80%未満 当該事業は計画通り進捗し、目標を達成している。	
効率性	①事業の経済性の妥当性 ●A ○B ○C B/Cが43.9であり、経済性の妥当性が高い。	●A ○B ○C
	②コスト削減の状況 ○A 削減率20%以上 ○B 削減率20%未満 ○C 削減なし	
総合評価	●A (妥当性が高い) ○B (概ね妥当である) ○C (妥当性が低い) 計画に沿って着実に進捗し、地域住民の利便性の向上や交通安全の確保が図られており、住民満足度等からも成果が認められることから、事業は概ね妥当である。	

3. 評価結果の同種事業への反映状況等(対応方針)

事業開始前の予備調査や調査設計において現場の掌握に努め、実施・詳細設計段階において適正な事業費の総額を把握するとともに、工法や廃材の再生利用などコスト削減に積極的に取り組み、効率的な事業施工に努める。
--

4. 公共事業評価専門委員会意見

県の対応方針を可とする。
--------------

○総合評価の判定基準

総合評価の区分	判定基準	総合評価
A (妥当性が高い)	全ての観点の評価結果が「A」判定の場合	A
B (概ね妥当である)	「A」判定、「C」判定以外の場合	
C (妥当性が低い)	全ての観点の評価結果が「C」判定の場合	