

平成15年度 公共事業再評価調書（地すべり対策事業）

（事業着手後 5年以上経過し継続中の事業、**再評価後5年経過**、社会情勢の急激な変化）

評価確定日	平成15年 月 日
所管部課名	農林水産部 農地整備課

地区名	事業の概要	1 必要性の観点			2 事業進捗の見込みの観点																																								
		事業の進捗状況	事業を巡る社会経済情勢等の変化	事業の投資効果																																									
[路線名] [箇所名] のぞきの野 [所在地] 雄勝郡羽後町 軽井沢	[事業の目的] 「地すべり等防止法」に基づき地すべりによる被害を除去し、又は軽減することにより、農地や農業施設等を守り農業基盤の維持および国土の保全を図るとともに人家の破壊や人命等への危険等を除去し、民生の安定を図る。 昭和61年の融雪時に地すべりが発生し、この拡大により農地や農業施設および下流域にも被害を及ぼすことが懸念されたため、地すべりが顕著なブロックから順次、防止工事を実施している。 [総合計画上の位置付け] あきた21総合計画 《政策》潤いとやすらぎを提供する農山村空間の創造 《施策》快適で生き生きした農山村づくり 《目標》県土の保全・自然生態系を育む基盤づくり 【農地等の防災・保全】 [事業の内容] ○地すべり対策事業 ○指定区域面積 39.85ha (H3.10.24指定) ○保全対象 農地 10.50ha 農業用水路 1.6km 家屋（人家、農具庫等）14棟、農道、広場他	[事業の経緯] H14迄 集水井工 3基、 集水・排水ボーリング 1,694m 水抜ボーリング 2,090m 抑止工 1式、排水路工 477m H15 水抜ボーリング 280m 排水路工 158m、調査解析 [進捗状況] ○H15末 投資済事業費 320百万円（99.4%） ○地すべりが確認された3ブロックの対策工は完了している。 指定地域内の継続的な観測調査で、H14春の融雪後に地すべりが確認されたB1ブロックの対策を本年度に実施する。 [長期継続の理由] 地すべり機構解析や地すべり防止工事の効果判定調査を実施しながらの対策であるため、期間を要している。 H13完了予定であったが、新たな地すべりが確認されたため工期が延伸している。	[社会経済情勢の変化] 変化はない。 [地元の意向] 関係農家及び関係団体と連絡調整を図り現地調査、対策工事を実施してきており、本事業への期待は大きく、区域の安全が早期に確保されるよう望まれている。 [環境対策] 「農業農村整備環境対策指針」などに基づき事業推進している。	[整備効果] 地すべりが発生したブロックの地下水及び地表水の排除工等の防止工事を実施したことにより、対策ブロックは安定化している。 また、継続的な調査観測の結果から、区域全体の安定化が把握されている。 [費用の変化] 新たな地すべり発生に伴う事業費の増 再評価時事業費より18%の増 [費用対効果] 被害想定額（百万円）/事業費（百万円） = $331 / 322 = 1.03$	H14春に新たに確認されたB1ブロックの水抜ボーリング等の対策工事は、本年度完了予定である。 H16は、地すべり指定区域全体の観測調査を継続し事業完了する予定である。 3 コスト縮減や代替案立案等の可能性の観点 [コスト縮減の可能性] なし [代替案立案の可能性] なし																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>諸元</th> <th>H10再評価時</th> <th>H15再評価時</th> <th>増減</th> <th>理由等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調査</td> <td>1式</td> <td>1式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>防止工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集水井工</td> <td>3基</td> <td>3基</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水抜ボーリング工</td> <td>2,270m</td> <td>2,370m</td> <td>100m</td> <td>新たな地すべり発生による</td> </tr> <tr> <td>土留工等</td> <td>1式</td> <td>1式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業費（百万円）</td> <td>272</td> <td>322</td> <td>50</td> <td>新たな地すべり発生による</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>H3~H13</td> <td>H3~H16</td> <td>3</td> <td>新たな地すべり発生による</td> </tr> </tbody> </table>		諸元	H10再評価時	H15再評価時	増減	理由等	調査	1式	1式			防止工事					集水井工	3基	3基			水抜ボーリング工	2,270m	2,370m	100m	新たな地すべり発生による	土留工等	1式	1式			事業費（百万円）	272	322	50	新たな地すべり発生による	工期	H3~H13	H3~H16	3	新たな地すべり発生による	再評価の結果		対応方針（案）及びその理由 [対応方針（案）] 現時点での計画どおり、平成16年度完了を図る。 [理由] 本事業の実施により、地すべり防止区域全域で安定化が図られてきており、対策工の効果判定と区域全体の観測調査を継続し、安定を確認し事業完了したい。	公共事業評価専門委員会の意見
諸元	H10再評価時	H15再評価時	増減	理由等																																									
調査	1式	1式																																											
防止工事																																													
集水井工	3基	3基																																											
水抜ボーリング工	2,270m	2,370m	100m	新たな地すべり発生による																																									
土留工等	1式	1式																																											
事業費（百万円）	272	322	50	新たな地すべり発生による																																									
工期	H3~H13	H3~H16	3	新たな地すべり発生による																																									
継続・中止																																													