評価確定日(平成17年11月30日)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				(平成1/ 年 11 <b>月</b> 30日)			
事業コード	H17-建-終-15		区 分	● 国庫補助	〇 県単独			
事 業 名	緊急地方道路整備事	業	部局課室名	建設交通部 道路課				
事業種別	道路改築 (バイパス)		班名	県道・市町村道班	(tel) 018-860-2493			
路線名等	(主)秋田岩見船岡線		担当課長名	中山敏夫				
箇 所 名	秋田市皿見内		担当者名	主幹(兼)班長 水木清	博			
総合計画と 政策コード リ 政 策 名 2			交流・連携と生活	舌を支える交通基盤の整	<del></del> 備			
	施策コード 04 施	策 名 :	地域内交通ネット	、ワーク・生活圏交通の	<del></del> 整備			
の関連	指標コード 02 施策目	標(指標)名						

	指標コード   0	2 施策目標(指標) 4	8 県道改良率								
1. 事業の概要											
事業期間	H10 ~	H15 ( 6 年)	総事業費	11.9 億円	国庫補助率	5. 5/10					
事業規模	○延長L=1,	700m 幅員W=	= 1 1. 0 m (1.	25-6. 00-1. 25-2. 50)							
事業の立案に至る背景	○本路線は、秋田市中心部から旧協和町の国道13号を結ぶ路線あり、沿線住民にとっては通勤通学の重要な生活道路となっている他、渋滞する国道13号の代替機能も有している。また、周辺には太平山県立自然公園内のさまざまな公園施設等があり、秋田市方面や秋田自動車道・秋田中央ICからのアクセス道路となっている。しかし、当該区間は通学路にもなっているが、人家連担地区において狭隘で(Wmin=5.0m)、線形も悪く(Rmin=40m)、大型車のすれ違い及び円滑な冬期交通の確保が困難となっている。このため、交通の安全・円滑化を図り、地域の活性化を促進するため道路整備を行ったものである。										
事業目的	○安全な生活環境の確保(通学路の歩道未整備箇所の解消) 歩道なし ○地域づくりの支援(大型車のすれ違い困難箇所の解消) 車道幅員5.0m ○道路の防災対策・危機管理の充実(未改良区間の解消) 路肩幅員0.5m										
	当初計画 ① 最終 ②										
	事 業 費	1,544,000	1, 181, 000								
	経費工事費	<del>                                     </del>	891, 000								
	田田   用補 ]		143, 000	最終コスト比較							
事業費内訳	+ O 1		147, 000	C2/C1	= (	0.76)					
事業内容	財源 県 個		649, 550 504, 000								
			0 0	<b>最終費用便益比</b>							
(単位:千円)	内訳   その 11   一般財派	<del></del>	27, 450	数称資 <b>用使</b> 並に B/C	= (2.56	)					
	事業内容	用地補償費	用地補償費 改良工 橋梁工	<i>B</i> / 0	(2. 00	,					
事業終了後 の問題点											
住民満足度	①満足度を把握し	た対象 ● 受益	者 〇 一般県民	R (時期:平成17年	10月)						
等の状況 (事業終了後)	②満足度把握の方法										
	③満足度の状況  ○当該区間を利用する地域住民から、道路が広くなり安全に走行できるようになり、特に冬期間の安全が確保された旨の意見があった。										
上位計画での位置付け	○県の主要プロジェクトである「地域内道路ネットワーク・生活圏交通の整備」の位置付けあり。										
関連プロジ ェクト等	ットワークの整備」の位置付けあり										

事業コード(H17-建-終-15) 箇所名 (秋田市皿見内

					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	選定または	は継続と改善とは	見直し	保留または中止				
前回評価結果等	なし							
	   指摘事項への対	対応						
	なし							
	指標 名	県道の路線改良率						
	指 標 式	規格改良済延長/	管理延長					
	指標の種類	成果指標	業績指標	低減指標の有無	有 無			
	目標値 a		66 %	―― データ等の出典	総合計画H15目標			
	実績値b		67 %	) ) <del>(</del>	道路統計年報H15現況			
事業効率把	達成率 b / a		100 %	把握の時期	平成17 年 10 月			
握の手法及 び効果		ことができなかった <sup>5</sup> らことができなかっ <i>†</i>		屋方法				
	具体的な把握方法と効果(見込まれる効果) データの出典含む							

#### 2 . 所管課の自己評価

<u>2</u> .	所官課(						
観	点	評価の内容(特記事項)	評価結果				
有	効 性	住民満足度の状況	А В С				
効	率 性	事業の経済性の妥当性       A B C         B / Cは2.56となっており、事業の経済性においては妥当である。         コスト縮減の状況       A 縮減率20%以上 B 縮減率20%未満 C 縮減なし         -					
総	合 評 価	A (妥当性が高い) B (概ね妥当である) C (妥当性が低い) 計画に沿って着実に事業が進捗し、地域住民の交通安全確保が図られており、住民満足も成果が認められることから、事業は妥当である。	足度等から				

#### 3.評価結果の同種事業への反映状況等(対応方針)

事業開始前の予備調査や設計段階で現場の把握や、実施・詳細設計における適正な事業費の把握に努め、コスト 縮減に関しても積極的な取り組みをし、効率的な事業執行を図る。

### 4 . 公共事業評価専門委員会意見

県の総合評価を可とする。

# 終了箇所評価判定点検表

(様式8-1)

(1)各評価項目の判定基準

観点	評	価項目		判定基準	配点	1 次	2 次	評価結果	
	ー 住民満足度の状況		а	住民満足度を的確に把握しており、満足度も高 い	2		$\setminus$	A:有効性は高い (4点) B:有効性はある (1~3点)	
			b	住民満足度を把握しているが、手法が的確でな い又は満足度が高くない	1	2	$  \setminus $		
고수하싸			С	住民満足度を把握していない	0				
ア有効性	_		а	達成率が100%以上	2		$\setminus$	C:有効性に ( ) を	は低い
	事業目	標の達成状	b	達成率が80%以上100%未満	1	2	$  \setminus $	(0点)	
			С	達成率が80%未満	0		$  \  $	1次	2 次
				計	4	4		Α	
イ効率性	一事経の性		а	B/Cが、国庫補助採択基準がある場合はそれ以上 その他の場合は1.5以上となっている	2	2	$\setminus$	A:効率性は高い (2点)	
			b	a、c以外	1		$ \cdot $		
			С	B/Cが、1 . 0 未満	0		$  \  $	│ │ B:効率性はある │ (1点)	
			а	当初と比較して最終コスト縮減率が20%以上	2		$\setminus$	C:効率性は低い	
			b	当初と比較して最終コスト縮減率が20%未満	1	0	$  \setminus $	(0点)	
			С	当初と比較して最終コスト縮減率がなし	0			1次	2 次
	計					2		Α	

## (2)総合評価の判定基準

総合評価の区分	判定基準	総合	評価
A (妥当性が高い)	全ての観点の評価結果が「A」判定の場合		
B (概ね妥当である)	「A」判定、「C」判定以外の場合	Α	
C (妥当性が低い)	全ての観点の評価結果が「C」判定の場合		