

◎水と緑の森づくり事業第2期実績

◆水と緑の森づくり事業(ハード事業)

事業名	5カ年の目標事業量	詳細区分	これまでの実績				
			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
針広混交林化事業	針広混交林化面積 1,000 ha	① 針広混交林化(誘導伐・育成伐)面積	179.04 ha	118.32 ha	190.21 ha	167.35 ha	150.54 ha
		② その他森林整備(モデル地区施業)面積	29.37 ha	138.53 ha	51.48 ha	2.27 ha	10.80 ha
		③ モデル地区完成面積	0.00 ha	77.05 ha	72.64 ha	2.27 ha	10.80 ha
		針広混交林化面積(①+②+③)	179.04 ha	195.37 ha	262.85 ha	169.62 ha	161.34 ha
広葉樹林再生事業	広葉樹林再生面積 60 ha	① 植栽面積	5.88 ha	9.06 ha	0.00 ha	8.63 ha	5.66 ha
		② 下刈面積	40.23 ha	43.57 ha	37.00 ha	23.03 ha	15.15 ha
		広葉樹林再生区域面積	0.00 ha	31.82 ha	0.00 ha	13.89 ha	0 ha
マツ林・ナラ林等健全化事業	マツナラ健全化材積 64,000 m3	① マツ枯死木処理材積	9,715.10 m3	6,584.06 m3	7034.80 m3	7,388.62 m3	6,692.97 m3
		② マツ枯死木処理面積	(380.74 ha)	(377.87 ha)	(178.36 ha)	(304.12 ha)	(384.58 ha)
		③ ナラ枯死木処理材積	3,901.52 m3	3,495.78 m3	4321.01 m3	4,910.50 m3	7,388.56 m3
		④ ナラ枯死木処理面積	(151.53 ha)	(215.96 ha)	(241.33 ha)	(228.15 ha)	(461.55 ha)
		枯死木処理材積(①+②)	13,616.62 m3	10,079.84 m3	11,355.81 m3	12,299.12 m3	14,081.53 m3
ふれあいの森整備事業	整備地区 40 地区	① 整備地区数	16 地区	14 地区	23 地区	19 地区	13 地区
		整備完了地区数	2 地区	6 地区	8 地区	7 地区	13 地区

事業名	5カ年の目標事業量	詳細区分	5カ年合計	達成率
針広混交林化事業	混交林化面積 1,000 ha	① 針広混交林化(誘導伐・育成伐)	805.46 ha	96.8%
		② その他森林整備(モデル地区施業)	232.45 ha	
		③ モデル地区完成	162.76 ha	
		針広混交林化面積(①+②+③)	968.22 ha	
広葉樹林再生事業	広葉樹林再生面積 60 ha	① 植栽面積	29.23 ha	76.2%
		② 下刈面積	158.98 ha	
		広葉樹林再生区域面積	45.71 ha	
マツ林・ナラ林等健全化事業	マツナラ健全化材積 64,000 m3	① マツ枯死木処理材積	37,415.55 m3	96.0%
		② マツ枯死木処理面積	(1,625.67 ha)	
		③ ナラ枯死木処理材積	24,017.37 m3	
		④ ナラ枯死木処理面積	(1,298.52 ha)	
		枯死木処理材積(①+②)	61,432.92 m3	
ふれあいの森整備事業	整備地区 40 地区	① 整備地区数	36	90.0%
		整備完了地区数	36 地区	

※平成25年度から平成26年度への繰越事業分(針広混交林化事業1件・ふれあいの森整備事業1件)実績は平成26年度実績に含まれている。
 ※平成26年度から平成27年度への繰越事業分(ふれあいの森整備事業1件)実績は平成27年度実績に含まれている。重複地区であることから実質は22地区での実績となる。
 ※針広混交林化進捗率の算出にあたっては、分母である計画量に対し、針広混交林化の面積に完成したモデル地区面積を加えたものを実績とした分子として算出している。