

平成14年度 公共事業再評価調書（地域用水環境整備事業）

（事業着手後 5年以上経過し継続中の事業）

評価確定日	平成14年11月27日
所管部課名	農林水産部 農地整備課

地区名	事業の概要	1 必要性の観点			2 事業進捗の見込みの観点																																			
		事業の進捗状況	事業を巡る社会経済情勢等の変化	事業の投資効果																																				
<p>[地区名]</p> <p>しょうわ 昭和 りゅうげ (龍毛堤)</p> <p>[所在地]</p> <p>南秋田郡 昭和町</p> <p>[関係団体]</p> <p>・昭和町 ・豊川土地改良区</p>	<p>[事業の目的]</p> <p>農村地域に広範に存在する水路ため池等の農業水利施設の保管理、整備と一体的に施設の有する景観・生態系保全、親水等の地域用水機能を活用し、親水空間や水辺環境の整備を行い、豊かで潤いのある快適な農村の生活環境を創造するものである。</p> <p>[総合計画上の位置付け]</p> <p>「あきた21総合計画」の「新世紀あきたの農業農村ビジョン」において「快適で生き生きとした農村づくり」「県土の保全・自然生態系を育む基盤づくり」として位置づけられている。</p>	<p>[事業の経緯]</p> <p>H 9 事業採択・着工</p> <p>[進捗状況]</p> <p>H 1 4 末投資済事業費 288百万円 (6 7 . 4 %)</p> <p>管理道路の路盤整備はほぼ完了している。</p> <p>[長期継続の理由]</p> <p>埋蔵文化財発掘調査により工期が延伸している。</p>	<p>[社会経済情勢の変化]</p> <p>当初、遺跡地図には記載されていなかったが、日本海沿岸東北自動車道建設に伴い、大規模な掘削がなされることから、元木山 遺跡に隣接している部分について、H 1 1 に埋蔵文化財調査が実施され、遺跡が出土した。本事業の管理道路の始点部がその隣接に計画されていることから、H 1 2 年度に予備調査を行ったところ、遺跡の埋蔵が確認された。そのため本調査を行うこととなったが、教育庁生涯学習課との協議により調査がH 1 4 年度の実施となったため、工期が延伸している。</p> <p>[地元の意向]</p> <p>龍毛堤の周辺整備は町の総合発展計画・後期計画の「定住と交流による地域の活性化・里づくり町づくり」を基本目標とした、「快適な生活環境の町づくり」構想に基づき実施されているもので、町及び地域住民も事業の早期完了を望んでいる。</p> <p>[環境対策]</p> <p>「農業農村整備環境対策指針」に基づき、保全すべき環境を確認の上、事業推進しており、採択時は特になかった。しかし、上記のように当初確認できなかった埋蔵文化財の調査が必要となり、関係機関と調整の上、適正に処理している。</p>	<p>[整備効果]</p> <p>龍毛堤では、ため池等整備事業で堤体や取水施設が整備されたが(H8~H13)、本事業では堤体の親水護岸や周囲の遊歩道及び管理道路等を整備するものである。本地区の北側には、隣接してグランドゴルフ場、ブル-メッセ秋田(道の駅)があり、西側には日沿道、国道13号線をはさんで元木山公園がある。本事業はこれら施設と一体的な整備を図るもので、親水護岸、管理道路等の整備により、維持管理の利便性が向上するとともに、グランドゴルフ場やブル-メッセ秋田の利用者の憩いの場、地域住民の散策路、及び親水の場、森林浴の場中学校の科学クラブの自然観察の場等としての活用が期待される。また、管理道路は近傍施設との連絡道路としても大いに活用されるものと考えられる。</p> <p>[費用の変化]</p> <p>埋蔵文化財発掘調査等により増加している。 当初事業費比 1 . 2 8</p> <p>[費用対効果]</p> <p>効果算定を実施していない。</p>	<p>埋蔵文化財発掘調査が終われば、事業の推進上支障はなく、親水護岸遊歩道等も順調に実施できる予定である。</p> <p>3 コスト縮減や代替案立案等の可能性の観点</p> <p>[コスト縮減の可能性]</p> <p>道路路盤には再生骨材を使用するなどコスト縮減を図りながら、事業を推進している。</p> <p>[代替案立案の可能性]</p> <p>代替案立案の可能性はない。</p>																																			
<p>[事業の内容]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>諸元</th> <th>計画時</th> <th>再評価時</th> <th>増減</th> <th>理由等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業量</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>親水護岸</td> <td>1式</td> <td>1式</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>遊歩道・東屋等</td> <td>1式</td> <td>1式</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理道路</td> <td>1.4km</td> <td>1.4km</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業費(百万円)</td> <td>333</td> <td>427</td> <td>94</td> <td>埋蔵文化財発掘調査等による増</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>H9~H12</td> <td>H9~H15</td> <td>3</td> <td>埋蔵文化財調査による</td> </tr> </tbody> </table>		諸元	計画時	再評価時	増減	理由等	事業量					親水護岸	1式	1式	-		遊歩道・東屋等	1式	1式	-		管理道路	1.4km	1.4km	-		事業費(百万円)	333	427	94	埋蔵文化財発掘調査等による増	工期	H9~H12	H9~H15	3	埋蔵文化財調査による				
諸元	計画時	再評価時	増減	理由等																																				
事業量																																								
親水護岸	1式	1式	-																																					
遊歩道・東屋等	1式	1式	-																																					
管理道路	1.4km	1.4km	-																																					
事業費(百万円)	333	427	94	埋蔵文化財発掘調査等による増																																				
工期	H9~H12	H9~H15	3	埋蔵文化財調査による																																				
再評価の結果		対応方針(案)及びその理由			公共事業評価専門委員会の意見																																			
<p>継続 ・ 中止</p>		<p>[対応方針(案)]</p> <p>現時点での計画どおり平成15年度完了を図る。</p> <p>[理由]</p> <p>事業を推進する上で特に支障もないことから、管理道路の舗装、遊歩道、親水護岸等の残工事を、平成15年度に施工し事業完了したい。</p>			<p>継続は妥当と認める。</p>																																			