

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年11月10日

計画の名称	通学路の整備による安心・快適に暮らせる地域づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	秋田県												
計画の目標	通学路において、快適な歩行空間を確保することにより児童・生徒の安全を確保し、地域住民が安心して生活できるまちづくりを支援する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	6,518	A	6,444	B	74	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	安全に通行できる歩行空間確保率を向上（H29：62.7% H33：63.4%） 交通安全指定道路に対する歩行空間が確保された延長の割合。無歩道空間の解消・無電柱化による有効幅員（2m）確保延長より算出。 （歩行空間確保率）=（歩行空間確保延長）/（H29交通安全指定道路延長）×100（%）	63%	63%	63%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	(国)103号 五ノ岱 工区	歩道 L=1,440m	鹿角市						1,109		未策定
	A01-002	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(一)根瀬尾去沢線 松 館工区	歩道 L=1,380m	鹿角市						745		未策定
	A01-003	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)白沢田代線 大森 工区	歩道 L=810m	大館市						245		未策定
	A01-004	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)角館六郷線 千屋 第一工区	歩道 L=1,627m	美郷町						382		未策定
	A01-005	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	(国)105号 ばば田 工区	右折レーン L=220m	大仙市						81		未策定
	A01-006	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)千畑大曲線 田茂 木工区	歩道・右折レーン L=147m	大仙市						120		未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)大曲横手線 静町 工区	歩道拡幅 L=1,600m	横手市						99		未策定
	A01-008	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)横手東由利線 中 山工区	歩道 L=1,350m	横手市						177		未策定
	A01-009	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(一)川連増田平鹿線 石成工区	歩道 L=330m	横手市						302		未策定
	A01-010	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(一)羽後雄勝線 山田 工区	歩道 L=580m	湯沢市						109		未策定
	A01-011	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)大曲横手線 杉目 工区	歩道 L=310m	横手市						203		未策定
	A01-012	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)角館六郷線 中里 橋	歩道橋 L=49m	大仙市						274		未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	(国)105号 上前村 工区	歩道 L=120m	大仙市						120		未策定
	A01-014	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	(国)282号 西町工 区	歩道 L=1,120m	鹿角市						601		未策定
	A01-015	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(一)石川向能代線 向 能代工区	歩道 L=650m	能代市						91		未策定
	A01-016	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	(国)108号 薬師堂 工区	歩道 L=300m	由利本荘市						121		未策定
	A01-017	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	(国)108号 薬師堂第 二工区	歩道 L=1,000m	由利本荘市						66		未策定
	A01-018	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)角館六郷線 砂溜 工区	歩道 L=520m	大仙市						35		未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)秋田岩見船岡線 中通歩道橋	歩道橋 L=52.6m	秋田市						32		未策定
	A01-020	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	(国)108号 黒沢踏 切	踏切 L=164m	由利本荘市						248		未策定
	A01-021	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)角館六郷線 下桜 田工区	歩道 L=580m	大仙市						238		未策定
	A01-022	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	(国)103号 陣場歩 道橋	歩道橋補修	鹿角市						217		策定済
	A01-023	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	(国)101号 松波歩 道橋	歩道橋補修	八峰町						9		策定済
	A01-024	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(一)男鹿昭和飯田川線 飯田川歩道橋	歩道橋補修	潟上市						2		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)秋田天王線 泉横 断歩道橋	歩道橋補修	秋田市						34		策定済
	A01-026	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)秋田天王線 新屋 横断歩道橋	歩道橋補修	秋田市						5		策定済
	A01-029	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)大曲大森羽後線 安良町工区	バイパス L=2.8km	羽後町						378		未策定
	A01-030	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)大曲大森羽後線 花園歩道橋	歩道橋撤去	大仙市						22		策定済
	A01-031	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(一)植田平鹿線 下鍋 倉工区	歩道 L=540m	横手市						104		未策定
	A01-032	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	(国)282号 苦竹	歩道 L=280m	小坂町						116		未策定
	A01-033	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	(国)105号 中嶋	歩道 L=300m	大仙市						52		未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-034	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)大曲横手線 福小 屋	歩道 L=100m	横手市						20	未策定		
	A01-035	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	(国)105号 大野岱	歩道 L=100m	北秋田市						9	未策定		
	A01-036	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)角館六郷線 千屋 第二	歩道 L=250m	美郷町						22	未策定		
	A01-037	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	(国)101号 ほか	自転車路面標示 L=100km	秋田市~男鹿市						40	未策定		
	A01-038	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	(主)神岡南外東由利線 坊田	歩道 L=371m	大仙市						16	未策定		
												小計						6,444		
												合計							6,444	

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	B01-001	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	国道	交安	信号機等整備事業	踏切信号機設置	由利本荘市						64		未策定
		一体的に整備することで、交通渋滞の解消が図られ、整備計画の目標の実現に寄与する。																	
	B01-002	道路	一般	秋田県	直接	秋田県	都道府 県道	交安	信号機等整備事業	信号機等設置	秋田市						10		未策定
		一体的に整備することで、交通渋滞の解消が図られ、整備計画の目標の実現に寄与する。																	
											小計						74		
											合計						74		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

定量的指標に基づき、計画策定主体（秋田県建設部道路課）で事後評価。

事後評価の実施時期

令和5年10月

公表の方法

秋田県ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」による補正予算の活用などにより、計画的に通学路の整備を推進した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

令和3年6月に千葉県において発生した事故を契機に、関係機関と連携し県内の小学校の通学路における危険個所の合同点検（通学路における合同点検）を実施し、ハード対策とソフト対策を推進した。

特記事項（今後の方針等）

令和5年度中に通学路における合同点検で抽出された要対策箇所の暫定対策を完了し、本対策を引き続き実施していく。

