

事業コード	H17-農-継-10		区 分	国庫補助 県単独
事業名	担い手育成基盤整備事業(高度利用型)		部局課室名	農林水産部 農地整備課
事業種別	土地改良総合整備		班 名	ほ場整備・農用地開発班 (tel) 018-860-1824
路線名等	豊川2期		担当課長名	堀江憲行
箇所名	大仙市豊川		担当者名	佐藤寛之
総合計画との関連	政策コード	N	政策名	豊かな自然と調和した個性あふれる農林水産業の振興
	施策コード	04	施策名	新時代に躍動する多様な農業経営体の育成
	指標コード	05	施策目標(指標)名	ほ場整備率

1. 事業の概要

事業期間	H15 ~ H19 (5年)		総事業費	6.0億円	国庫補助率	1/2	
事業規模	排水路 L = 17.5 km 農道 L = 1.4 km (幅員4.0/5.0) 暗渠排水 A = 50.2 ha						
事業の立案に至る背景	本地区は大仙市(旧中仙町)の中央部に位置し、昭和40年代後半の県営ほ場整備事業により30a区画に整備されているが、用水路は老朽化のため漏水が激しいうえ、排水路は経年変化によって通水障害を来し、地下水位の高いほ場では慢性的な排水不良となっている。さらに、農道は路面の損傷が著しく大型機械の走行に支障をきたし、維持管理に苦慮している。このため、生産性の向上と維持管理費の節減などによる営農の低コスト化を図る総合的なほ場条件の整備が必要とされている。さらに、農業をめぐる厳しい情勢の中において農業従事者の減少や高齢化が急速に進んでいることから、地域農業を支える経営体の確保・育成を図ることが喫緊の課題である。						
事業目的	<ul style="list-style-type: none"> 排水路及び暗渠排水の整備工により水田の汎用化を促進し、輪作体系の確立と多様な作物の産地づくりを図る。 排水路、農道の整備による生産性の向上と維持管理経費の節減 農道整備により営農機械の効率性を高め低コスト化 地域を担う経営体への農地の利用集積を促進し経営基盤を強化 						
事業費内訳 事業内容 (単位:千円)		計 画 時	評 価 時	増 減	理 由 等		
	事業費	606,000	599,000	-7,000			
	経費内訳	工事費	562,000	558,000	-4,000	労務費、資材費の低下による減	
		用補費	7,000	7,000	0		
		その他	37,000	34,000	-3,000	労務費、資材費の低下による減	
	財源内訳	国庫補助	303,000	299,500	-3,500		
		県債	123,000	121,000	-2,000		
その他		121,200	119,800	-1,400			
一般財源	58,800	58,700	-100				
事業内容	排水 17.5km 農道 1.4km 暗渠 50.2ha 詳細設計	排水 17.5km 農道 1.4km 暗渠 50.2ha 詳細設計					
事業の進捗状況	本地区は、平成15年度に事業採択され、平成16年度に工事着手しており、排水路、農道及び暗渠排水の整備を進めている。						
事業推進上の課題	なし						
関連する計画等	「食料・農業・農村基本計画」基盤整備の推進による農地の利用集積の加速化と担い手の育成・確保 「あきた21総合計画」 基盤整備を契機とした農地の利用集積の促進 「県米政策マスタープラン」 農地の利用集積の促進と生産基盤の整備						
情勢の変化及び長期継続の理由	農業農村整備事業費は、国の公共事業予算の削減や県の厳しい財政状況からH11年度から予算の縮減が続いており、重点的に進めている本事業でも、H14年度以降は予算が減少している。このような中、上記計画を着実に推進するため、暗渠排水の資材見直しなどコスト縮減対策に取り組み、効率的かつ効果的に事業を推進している。						
事業効率把握の手法及び効果	指標名	評価箇所における担い手等への農地集積率					
	指標式	地区内の担い手等の経営面積÷ほ場整備地区面積					
	指標の種類	成果指標	業績指標	低減指標の有無	有 無		
	目標値 a	38.7 %		データ等の出典	a=活性化計画書		
	実績値 b	27.5 %			b=流動化達成状況報告		
達成率 b/a	71.1 %		把握の時期	平成17年5月			

前回評価結果等	選定または継続	改善	見直し	保留または中止
	指摘事項			
	なし			
	指摘事項への対応			
なし				

2. 所管課の自己評価

観 点	評 価 の 内 容 (特 記 事 項)	評 価 点
必 要 性	<p>地区内は30a区画だが、道路は損傷が著しく大型機械の走行の妨げとなっている。水路には雑草が繁茂して通水阻害がみられ、一部では崩落した箇所も見られる。地下水位が高く水田の畑地利用が難しいことから、水田の汎用化などの整備が求められている。</p> <p>国営「仙北平野農業水利事業」で幹線水路が整備されたが、地区内の用水路は老朽化による漏水が激しく、慢性的な用水不足となっている。</p>	14点
緊 急 性	<p>国営「仙北平野農業水利事業」により本地区への幹線水路は完成しており、地区内水路整備による相乗的な事業効果を発現するためにも、早急に事業を進める必要がある。</p> <p>本県では全国的に見ても担い手となる農業従事者の減少、高齢化が急速に進んでおり、生産基盤の整備を契機とした個別経営体や集落営農の育成・確保は喫緊の課題である。</p> <p>また、水田の畑地利用による大豆、枝豆、ホウレンソウなどの産地づくりといった新たな水田農業の展開も求められている。</p>	11点
有 効 性	<p>担い手16名は経営面積及び農地集積率の目標達成に向けて集積活動を行っている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・担い手経営面積の目標値 132.7ha 186.7ha 集積率38.7% ・農地集積増加率目標(事業完了時)40.7% <p>担い手を中心として大豆などの作付による生産調整に取り組んでおり、地域を支える経営体の確保、育成に果たす役割も大きい。</p>	19点
効 率 性	<p>事業の費用便益比は2.01であり、効率性は高い。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総費用の現在価値 629百万円 ・総便益の現在価値 1,262百万円 <p>現場発生土や資材の有効利用及び暗渠排水など使用資材の見直しにより、コスト縮減に努めている。</p>	20点
熟 度	<p>事業推進にあたっては、地元受益者及び関係者の合意のもとに進められている。また、関係機関との協議等も整っており事業推進に問題はない。</p> <p>環境対策：「秋田県公共事業環境配慮システム」及び「水と緑の条例」等に基づき、工事期間中における現場内からの泥水の流出防止、騒音や振動抑制など、周囲の環境に配慮するとともに、リサイクル製品の利用に努めている。</p>	18点
判 定	<p>ランク ()</p> <p>事業判定ランク となっており、早期の事業完了に向けて継続するべきと考える。</p>	82点
総 合 評 価	<p>継続 改善して継続 見直し 中止</p> <p>各観点の評価結果から、事業実施箇所としての優先度が高く、完了に向けて継続することが妥当である。</p>	

3. 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)

担い手等への農地の集積目標が達成できるよう、農地の利用調整を引き続き図るとともに、コスト縮減を図りながら推進する。

4. 公共事業評価専門委員会意見

県の評価及び対応方針を可とする。

評価種別 継続箇所評価
適用基準名 担い手育成基盤整備事業

事業コード(H17-農-継-10)
箇所名 (大仙市豊川)

1. 評価内訳

観点	評価項目 細別	評価基準	配点	評価点	摘要	
必要性	事業の必要性					
	県民のニーズ	一般県民を対象とした調査でニーズが高い 一般県民を対象とした調査でニーズを把握 一般県民を対象とした調査を行っていない	5 3 1	3		
	社会経済情勢変化による需要変化	増大している 特に変化はない 低下している	5 3 1	5		
	事業の進捗状況					
	進捗率費	計画より進捗している おおむね計画どおり(90%以上) 計画より遅れている(90%未満)	5 3 1	1		
	今後の進捗見込み	課題は解決済みで順調な進捗が見込まれる 将来的な課題はあるが当面進捗に影響がない 課題は解決の見込みがなく、事業が停滞する	5 3 1	5		
	計		20	14		
	緊急性	事業未実施の影響				
		農地汎用化の推進状況	十分に取り組んでいる 部分的に取り組んでいる 一部しか取り組んでいない	5 3 1	1	
		周辺への影響	事業効果や効率性、周辺への影響等が大きい 事業効果や効率性、周辺への影響等は小さい 事業効果や効率性、周辺への影響等はない	5 3 1	5	
他事業との関連						
他事業との関連		関連する他事業との調整で緊急性が高い 他事業はないが、単独で十分な効果がある。	5 3	5		
計		15	11			
有効性	当初計画の具体的効果発現(地区内)					
	稲作転換率の状況	同等以上である 進んでいない	5 1	5		
	担い手農地集積増加率	実施前より30%以上増加 実施前より1%以上30%未満の増 実施前より増加無し	5 3 1	1		
	担い手への農地集積率	60%以上 20%以上60%未満 20%未満	5 3 1	3		
	上位事業への貢献度					
	あきた21総合計画	施策目標の中核事業であり貢献度が高い 施策目標に間接的に貢献する 施策目標とは別のその他関連事業である	5 3 1	5		
	市町村合併関連	市町村合併の推進に貢献する 市町村合併の推進には影響しない	5 3	5		
計		25	19			
効率性	事業の投資効果					
	費用対効果	B / C = 1.1以上 B / C = 1.1未満	5 3	5		
	事業実施コストの縮減					
	対策内容	検討し実施している、又は実施する予定 検討していない	5 1	5		
	当初計画との比較					
当初計画事業費からの増減	減少又は増加なし 10%未満の増加 10%以上の増加	10 6 2	10			
計		20	20			
熟度	事業の推進					
	事業の同意状況	全員同意が得られている 若干の未同意者がいるが事業実施に支障はない 若干の未同意者がいるが事業実施に支障がある	5 3 1	5		
	他官庁との協議調整	協議・調整済みで事業推進に影響はない 協議・調整中であるが事業推進に影響はない 協議・調整中で事業推進に影響する	5 3 1	5		
	将来の維持管理					
	維持管理体制	管理者・受託者が確定済み 協議中であるが合意見込み	5 3	5		
	環境との調和への配慮状況					
環境保全への配慮	十分に配慮している 配慮している 配慮が不十分である	5 3 1	3			
計		20	18			
合計			100	82		

2. 判定

ランク	判定内容	配点	判定	摘要
	優先度がかなり高い	80点以上		
	優先度が高い	60点以上～80点未満		
	優先度が低い	60点未満		