

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

| | |
|--------|---|
| 計画の名称 | 秋田の道づくり ～黄金の郷から秋田杉の杜への誘い～ |
| 計画策定主体 | 秋田県 |
| 対象市町村 | 鹿角市、能代市、藤里町、三種町、八峰町、秋田市、五城目町、にかほ市、大仙市、横手市、羽後町、東成瀬村 (12市町村) |
| 計画期間 | 平成22年度～平成26年度(5年間) |

| |
|--|
| I. 交付対象事業の進捗状況 |
| 5年間で林道22路線を本計画に位置付け開設及び改良事業を実施し、平成26年度末の結果は、定量的指標の①間伐等森林整備実施面積の達成率が416%、②森林へのアプローチ時間の短縮達成率は91%である。開設計画の10路線のうち、6路線が完了した。4路線の開設残量は平成27年度からの二期計画である「ふるさと秋田農山漁村地域整備計画」に継続地区として位置付けており、事業進捗はおおむね順調である。 |

| | |
|----------------------|---|
| II. 事業効果の発現状況 | |
| ① 森林整備事業 | 間伐の推進等の施策効果もあり、森林整備量は期待を上回る達成率となったが、林道開設計画は年度配分事業費の減額等により、整備実績が目標を若干下回った。 |

| III. 成果目標の目標値の実現状況 | | | | | | |
|---------------------------|-------------|----|-----|-----|--------|-------------------------|
| 定量的指標 | 指標項目 | 単位 | 目標値 | 実績値 | 達成率(%) | 備考 |
| ① 間伐等森林整備実施面積 | 施業実施面積 | ha | 211 | 878 | 416% | 達成 |
| ② 森林へのアプローチ時間を5km当たり60分短縮 | 整備延長による短縮時間 | 分 | 252 | 230 | 91% | 開設量の減により若干下回った。次期計画に継続。 |

| |
|---|
| IV. 今後の方針 |
| 平成27年度～平成31年度の二期計画(ふるさと秋田農山漁村地域整備計画)に基づき、路網整備による生産基盤の強化を図り、間伐等森林整備の推進に寄与する。 |