

(様式8)

公共事業終了箇所評価調書

評価確定日(平成22年9月30日)

Table with 4 columns: 事業コード, 事業名, 事業種別, 路線名等, 箇所名, 総合計画との関連. Includes details like H22-農-終-1, 経営体育成基盤整備事業, ほ場整備, 鯉川地区, 山本郡三種町鯉川, 菅原 徳蔵, 石川 厚.

1. 事業の概要

Main summary table with multiple rows. Includes sections for: 事業の背景及び目的 (Background and Purpose), 事業期間 (Project Period), 事業規模 (Project Scale), 事業費内訳内容及び要因変化 (Project Cost Breakdown and Factor Changes), 目標達成率 (Target Achievement Rate), 自然環境の変化 (Changes in Natural Environment), 社会経済情勢の変化 (Changes in Socio-Economic Situation), 事業終了後の問題点及び管理・利用状況 (Issues and Management/Usage After Project Completion).

(鯉川 地区)

住民満足度等の状況 (事業終了後)	満足度を把握した対象 受益者 一般県民 (時期: H22年 8月) 満足度把握の方法 アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット その他の方法 (具体的に) 満足度の状況 事業終了後、受益者に対するアンケートの結果、労働時間(短縮されている、やや短縮100%)、ほ場の乾田化(乾田化されている、やや乾田化98%)、維持管理(節減されている、やや節減100%)で効果が発揮されており、またほ場整備全体(満足、やや満足100%)についても満足度がとても高い。
上位計画での位置付け	「あきた21総合計画」 担い手への農地の利用集積を促進し、効率的・安全的な農業経営の生産基盤となるほ場の整備率を高める。(H22年度までに76%)
関連プロジェクト等	なし
前回評価結果等	選定または継続 改善 見直し 保留又は中止 指摘事項
	なし
	指摘事項への対応 なし

2. 所管課の自己評価

観点	評価の内容(特記事項)	評価結果
有効性	住民満足度の状況 A B C アンケート調査から、ほ場整備事業の総合の評価については、受益者41名中100%が満足・やや満足、地域住民5名中100%が大変良かった・まあまあ良かったと評価しており、満足度はとても高い。	A
	事業の効果 A 達成率100%以上 B 達成率80%以上100%未満 C 達成率80%未満 担い手等への農地集積割合の達成率は105%であり、事業による有効性は高い。	B C
	事業の経済性の妥当性 A B C 経済性の判断として費用便益比は、1.0以上に対して1.08であり、経済性は妥当である。	A
効率性	コスト縮減の状況 A 縮減率20%以上 B 縮減率20%未満 C 縮減なし	B C
	総合評価 A (妥当性が高い) B (概ね妥当である) C (妥当性が低い) 水稻を基幹作物として、大豆、アスパラ、ミョウガ、枝豆などに取り組む複合経営が拡大するなど、事業の効果は発現している。 有効性、効率性とも評価が高く、農家や地域住民からも高評価を得ており、事業の妥当性が高い。	

3. 評価結果の同種事業への反映状況等(対応方針)

ほ場整備を契機として経営体を育成し、農地集積による経営規模の拡大を図るよう今後も指導を行っていきたい。また、コスト縮減や環境配慮に積極的に取り組むとともに、地域農業の目指す姿に応じた整備、更なる複合経営への取り組みや戦略作物の産地づくりを推進する。

4. 公共事業評価専門委員会意見

県の対応方針を可とする。

総合評価の判定基準

総合評価の区分	判定基準	総合評価
A(妥当性が高い)	全ての観点の評価結果が「A」判定の場合	A
B(概ね妥当である)	「A」判定、「C」判定以外の場合	
C(妥当性がない)	全ての観点の評価結果が「C」判定の場合	