

(参考様式5)

事業活用活性化計画目標評価報告書

計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
秋田県	50008	3	H20～23	H20～21
活性化計画の区域				
秋田2期地区	男鹿市	: 五里合地区		
	大仙市	: 四ツ屋地区		
計4市町4地区	小坂町	: 万谷地区		
	井川町	: 上井河地区		

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標			目標値A	実績値B	達成率 (%) B/A	備考
区分	計画 番号	地区				
定住等の促進 に資する農業 用排水施設 等の機能の確 保	3	【四ツ屋地区】	9.0ha	9.0ha	100.0	条件整備により機 能が確保された農 地の面積
		計	9.0ha	9.0ha		
定住等の促進 に資する基盤 整備の円滑化	3	【五里合地区】	1年	0	0.0	区画整理事業等の 着手までの年数
	3	【万谷地区】	1年	1年	100.0	
	3	【上井河地区】	1年	1年	100.0	
		計	3地区	3地区		

(コメント)

- ・定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保については、各地区とも計画どおり条件整備を行い、目標を達成することができた。
- ・定住等の促進に資する基盤整備の円滑化については、2地区で目標のとおり区画整理事業に着手し、達成することができたが、男鹿市五里合地区では合意形成が整わなかったことから区画整理事業への着手が遅れており、未達成となっている。

## 2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名		事業内容及び事業量		事業実施主体
【四ツ屋地区】	農業用排水施設	農業用水路 L=826m		大仙市
【五里合地区】	地形図作成	A=273.0ha		男鹿市
	農用地等集団化	A=273.0ha		男鹿市五里合土地土地改良区
【万谷地区】	地形図作成	A=53.0ha		小坂町
	農用地等集団化	A=53.0ha		
【上井河地区】	地形図作成	A=59.0ha		井川町
	農用地等集団化	A=59.0ha		
管理主体		事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
【四ツ屋地区】	大仙市	H20	H21	H22.3.25
【五里合地区】	地形図作成	H21	H21	—
	農用地等集団化	H21	H21	—
【万谷地区】	地形図作成	H21	H21	—
	農用地等集団化	H21	H21	—
【上井河地区】	地形図作成	H21	H21	—
	農用地等集団化	H21	H21	—
事業の効果				
<p>農業用排水施設の整備により、施設の維持管理負担の軽減や作業効率の向上を図られ、農業経営の安定・生産効率の向上に資することができ、地域の活性化が期待できる。</p> <p>また、地形図作成及び農用地等集団化を実施した2地区では、合意形成の促進や地域の営農構想の明確化を図られ、円滑な区画整理事業の着手に寄与することができた。</p> <p>一方、男鹿市五里合地区では、合意形成が予定どおり進まなかったことから区画整理事業への着手が遅れ、事業活用活性化計画目標が未達成となっている。</p>				

## 3 総合評価

### (コメント)

農業用排水施設については、計画どおり事業実施が行われ、受益地域における農業経営の安定化・効率化を計ることができた。

基盤整備の円滑化の事業実施地域においては、2地区で予定どおり区画整理事業に着手しており、複合経営への取り組みや、低コスト省力化が期待されている。

なお、男鹿市五里合地区では区画整理事業への着手が遅れており、事業活用活性化計画目標が未達成となっていることから、平成26年度を目標に合意形成を図られるよう、指導していく。

#### 4 第三者の意見（秋田県農林水産部農業関係補助事業に係る第三者委員会）

（コメント）

1 地区を除き、事業活用活性化計画目標を達成しており、基盤整備事業の実施により担い手への農用地利用集積も進んでいることから、所定の効果は発現しているものとする。

未達成の男鹿市五里合地区については、早期に区画整理事業に着手し、事業活性化計画目標が達成されるよう指導されたい。