

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和05年03月02日

計画の名称	都市空間における防災性の向上と円滑な交通を支援する街路整備（重点）（防災・安全）													
計画の期間	平成28年度 ～ 平成32年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	秋田県													
計画の目標	緊急輸送道路における橋梁耐震補強や無電柱化による防災対策を行い、都市防災機能の向上を図るとともに、都市の円滑な交通を確保し、まちの活性化を支援する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		6,750	A	6,750	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H28当初)	(H30末)	(H32末)
1	災害時の輸送路・避難路となる緊急輸送道路の橋梁耐震化と無電柱化の整備率を向上			
	緊急輸送道路上にある橋梁耐震化と無電柱化の整備率を算出 （橋梁耐震化・無電柱化整備済み延長（m））／（緊急輸送道路の延長（m））×100（％）	27%	27%	45%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	
「秋田県国土強靱化地域計画」に基づき実施される要素事業：10-A1～A4																

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-001	街路	一般	秋田県	直接	秋田県	S街路	改築	千秋広面線（手形）	現道拡幅 L=0.5km	秋田市		■	■	■		2,630		策定済	
		P12から移行																		
		H28補正から																		
	A01-002	街路	一般	秋田県	直接	秋田県	S街路	改築	停車場栄町線（裏尾崎町 ）	現道拡幅 L=0.4km	由利本荘市		■	■	■		2,120		－	
		H28補正から																		
		H28補正から																		
	A01-003	街路	一般	秋田県	直接	秋田県	S街路	改築	川尻広面線（横町）	現道拡幅 L=0.2km	秋田市	■					50		－	
		H28補正から																		
		H28補正から																		
	A01-004	街路	一般	秋田県	直接	秋田県	S街路	改築	新屋土崎線（旭南）	現道拡幅 L=1.1km	秋田市		■	■	■	■	1,950		－	
		P12から移行																		
												小計						6,750		
												合計						6,750		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
秋田県の街路事業担当課において、事業実施状況・指標の達成状況の確認及び評価を実施。	令和2年度予算の事業完了後（令和4年度）
	公表の方法 秋田県のホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	事業が完了したA01-001千秋広面線（手形）において、橋梁耐震化が図られたことにより、災害時の輸送路・避難路となる緊急輸送道路として、安心・安全な都市防災機能の向上が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
事業中の路線についても、早期の事業完了を目指し、更なる安心・安全な都市防災機能の向上を図る。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	緊急輸送道路上にある橋梁耐震化・無電柱化整備済み率		
	最 終 目標値	45%	A01-002停車場栄町線（裏尾崎町）が用地補償の遅延を理由に、事業期間が延長となり、当初の目標年度までに完了しなかったため。
	最 終 実績値	27%	

参考図面(防災・安全交付金)

