

|       |              |    |           |                  |                          |
|-------|--------------|----|-----------|------------------|--------------------------|
| 事業コード | R04－農－継－04   |    |           | 区 分              | ● 国庫補助 ○ 県単独             |
| 事業名   | 経営体育成基盤整備事業  |    |           | 部局課室名            | 農林水産部 農地整備課              |
| 事業種別  | ほ場整備         |    |           | 班 名              | 農地整備班 (tel) 018-860-1824 |
| 路線名等  | 畑屋中央         |    |           | 担当課長名            | 大山 泰                     |
| 箇所名   | 美郷町安城寺、大仙市橋本 |    |           | 担当者名             | 小嶋 幸喜                    |
| 関連    | 政策コード        | 02 | 政策名       | 農林水産戦略           |                          |
|       | 施策コード        | 01 | 施策名       | 農業の食料供給力の強化      |                          |
|       | 指標コード        | 02 | 施策目標(指標)名 | 持続可能で効率的な生産体制づくり |                          |

## 1. 事業の概要

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |                      |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------------|------|------|-----|-------|------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|---------|------|-------|-----------|----------------------|-----------|-------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|------------------------|------------------------|--|--|
| 事業期間                     | H29 ～ R6 （ 8年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 総事業費                   | 71.9 億円                | 国庫補助率                | 55%                 |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 事業規模                     | 区画整理 A=291.5ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                      |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 事業の立案<br>に至る背景           | ○本地区の大部分が10a区画の小規模水田であり、道路幅員も狭く効率的な営農ができずにいる。また、ほ場の地下水位が高く乾田化が図られないことから、転作作物の導入が困難であり、水稻に偏った生産構造から脱却できない状況にある。農地所有適格法人や集落営農組織に集約しながら耕作しているが、約半数が個別経営であり、稲作主体では農業所得の増加は望めず担い手の確保・育成が停滞している。<br>○農業者の高齢化や後継者不足、更には農業労働力の流出など、地域農業を取り巻く環境は厳しく、新たな農業の展開を切り開く必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                      |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 事業目的                     | ○地形にあった形状による区画拡大と、用排水路の完全分離・装工、農地の汎用化のための暗渠排水工を一体的に整備し、複合経営が可能な農業基盤を整備する。<br>○新たに設立する農業法人等に地区内の農地を集積し、農地の団地化・連担化による効率的な農業経営を行うとともに、新たな作物の導入により収益性を追求した農業への転換を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |                      |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 事業費内訳<br>事業内容<br>(単位:千円) | <table><tr><td colspan="2"></td><td>前回評価</td><td>今回評価</td><td>増 減</td><td>理 由 等</td></tr><tr><td rowspan="2">事業費</td><td>業 費</td><td>5,521,000</td><td>7,185,000</td><td>1,664,000</td><td rowspan="4">埋蔵文化財保護盛土の増、湧水処理の増等</td></tr><tr><td>経 費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">内 訳</td><td>工 事 費</td><td>4,783,000</td><td>6,225,000</td><td>1,442,000</td></tr><tr><td>用 補 費</td><td>137,000</td><td>154,000</td><td>17,000</td></tr><tr><td rowspan="4">財 源 内 訳</td><td>そ の 他</td><td>601,000</td><td>806,000</td><td>205,000</td></tr><tr><td>国庫補助</td><td>2,638,000</td><td>3,433,000</td><td>795,000</td></tr><tr><td>県 債</td><td>1,439,000</td><td>1,873,000</td><td>434,000</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>1,107,000</td><td>1,441,000</td><td>334,000</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>一 般 財 源</td><td>337,000</td><td>438,000</td><td>101,000</td></tr><tr><td colspan="2">事 業 内 容</td><td>区画291.5ha<br/>暗渠291.5ha</td><td>区画291.5ha<br/>暗渠291.5ha</td><td></td><td></td></tr></table> |                        |                        |                      |                     |       |                     | 前回評価 | 今回評価 | 増 減 | 理 由 等 | 事業費                    | 業 費 | 5,521,000 | 7,185,000 | 1,664,000 | 埋蔵文化財保護盛土の増、湧水処理の増等 | 経 費    |         |         |         | 内 訳  | 工 事 費 | 4,783,000 | 6,225,000            | 1,442,000 | 用 補 費 | 137,000 | 154,000 | 17,000 | 財 源 内 訳 | そ の 他 | 601,000 | 806,000 | 205,000 | 国庫補助 | 2,638,000 | 3,433,000 | 795,000 | 県 債 | 1,439,000 | 1,873,000 | 434,000 | そ の 他 | 1,107,000 | 1,441,000 | 334,000 |  |  | 一 般 財 源 | 337,000 | 438,000 | 101,000 | 事 業 内 容 |  | 区画291.5ha<br>暗渠291.5ha | 区画291.5ha<br>暗渠291.5ha |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 前回評価                   | 今回評価                   | 増 減                  | 理 由 等               |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 事業費                      | 業 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,521,000              | 7,185,000              | 1,664,000            | 埋蔵文化財保護盛土の増、湧水処理の増等 |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
|                          | 経 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |                      |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 内 訳                      | 工 事 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,783,000              | 6,225,000              | 1,442,000            |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
|                          | 用 補 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137,000                | 154,000                | 17,000               |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 財 源 内 訳                  | そ の 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 601,000                | 806,000                | 205,000              |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
|                          | 国庫補助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,638,000              | 3,433,000              | 795,000              |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
|                          | 県 債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,439,000              | 1,873,000              | 434,000              |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
|                          | そ の 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,107,000              | 1,441,000              | 334,000              |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 一 般 財 源                | 337,000                | 438,000              | 101,000             |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 事 業 内 容                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 区画291.5ha<br>暗渠291.5ha | 区画291.5ha<br>暗渠291.5ha |                      |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 事業の進捗<br>状況              | 平成30年度から面工事を実施し、令和3年度に完了。暗渠排水は令和5年度までに完了し、令和6年度に換地処分を行い、事業を完了する予定である。(令和3年度末進捗率88%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |                      |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 事業推進上<br>の課題             | 農地中間管理事業と連携し、更なる農地の利用集積を図りながら、余剰労働力を活用した複合経営を積極的に推進する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                      |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 関連する計<br>画等              | 「新秋田元気創造プラン」及び「新ふるさと秋田農林水産ビジョン」(水田の大区画化やスマート農業に対応した基盤整備の推進)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                      |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 情勢の変化<br>及び長期継続<br>の理由   | 世界的な人口の増加や地球温暖化の進行等を背景とした食料不安が顕在化するなか、過疎化・高齢化による地域の集落機能の低下や担い手の不足等により、農業生産力が低下している。<br>このため、担い手の確保や効率的な生産体制の確立に向け、水田の大区画化やスマート農業に対応した基盤整備が求められている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |                      |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 事業効果把握<br>の手法及び効果        | <table><tr><td>指 標 名</td><td colspan="4">評価箇所における担い手等への農地集積率</td></tr><tr><td>指 標 式</td><td colspan="4">地区内の担い手等の経営面積÷ほ場整備地区面積</td></tr><tr><td>指 標 の 種 類</td><td>● 成果指標</td><td>○ 業績指標</td><td>低減指標の有無</td><td>○ 有 ● 無</td></tr><tr><td>目 標 値 a</td><td>87.5</td><td>%</td><td rowspan="2">データ等の出典</td><td rowspan="2">a=促進計画書<br/>b=達成状況報告書</td></tr><tr><td>実 績 値 b</td><td>84.2</td><td>%</td></tr><tr><td>達成率 b／a</td><td>96.2</td><td>%</td><td>把握の時期</td><td>令和4年3月</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |                      |                     | 指 標 名 | 評価箇所における担い手等への農地集積率 |      |      |     | 指 標 式 | 地区内の担い手等の経営面積÷ほ場整備地区面積 |     |           |           | 指 標 の 種 類 | ● 成果指標              | ○ 業績指標 | 低減指標の有無 | ○ 有 ● 無 | 目 標 値 a | 87.5 | %     | データ等の出典   | a=促進計画書<br>b=達成状況報告書 | 実 績 値 b   | 84.2  | %       | 達成率 b／a | 96.2   | %       | 把握の時期 | 令和4年3月  |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 指 標 名                    | 評価箇所における担い手等への農地集積率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |                      |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 指 標 式                    | 地区内の担い手等の経営面積÷ほ場整備地区面積                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                        |                      |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 指 標 の 種 類                | ● 成果指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○ 業績指標                 | 低減指標の有無                | ○ 有 ● 無              |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 目 標 値 a                  | 87.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                      | データ等の出典                | a=促進計画書<br>b=達成状況報告書 |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 実 績 値 b                  | 84.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                      |                        |                      |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |
| 達成率 b／a                  | 96.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                      | 把握の時期                  | 令和4年3月               |                     |       |                     |      |      |     |       |                        |     |           |           |           |                     |        |         |         |         |      |       |           |                      |           |       |         |         |        |         |       |         |         |         |      |           |           |         |     |           |           |         |       |           |           |         |  |  |         |         |         |         |         |  |                        |                        |  |  |

|        |                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前回評価結果 | <input checked="" type="radio"/> 選定または継続 <input type="radio"/> 改善 <input type="radio"/> 見直し <input type="radio"/> 保留または中止 |
|        | ①指摘事項                                                                                                                     |
|        | 特になし                                                                                                                      |
|        | ②指摘事項への対応                                                                                                                 |
|        | —                                                                                                                         |

## 2. 所管課の自己評価

| 観 点     | 評価の内容（特記事項）                                                                                                                                                                | 評 価 点 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 必 要 性   | 地域農業の構造改革を推進するために、ほ場整備事業を契機とした農地の流動化、担い手の確保・育成の必要性が一段と高まっている。また、区画及び農道が狭小であるほか、地下水位も高く転作作物の導入が困難なほ場条件であるため、水稻に偏重した農業経営から脱却できない状況にある。こうした地域の課題を総合的に解決するためには、本事業が最も妥当な事業である。 | 5 点   |
| 緊 急 性   | 農業従事者の高齢化や後継者不足が急速に進行する中、担い手の確保・育成など地域農業の体質強化が強く望まれている。また、水田の畑地利用による園芸産地づくりについても早急な実現が望まれている。<br>なお、本事業は畑屋中央地区園芸メガ団地整備と併せて実施しており緊急性が高い。                                    | 5 点   |
| 有 効 性   | 担い手の地区内経営面積は245.3haで、農地集積率の目標値の96.2%となっている。また、既存法人と新たに設立した法人により、水稻のほか園芸メガ団地できゅうり等に取り組んでおり、事業の効果が着実に発揮され始めている。                                                              | 5 0 点 |
| 効 率 性   | 区画の拡大やほ場条件の改善により、作業の効率化・省力化や生産性の向上、新たな作物の導入が図られ、事業の費用便益比は1.30となっている。<br>また、再生骨材を使用するなど事業のコスト縮減に努めている。                                                                      | 8 点   |
| 熟 度     | 事業実施区域の関係者全員から、事業内容について同意を得ている。受益者、関係土地改良区、美郷町が一体となって事業が進められており、事業推進体制に問題は無い。<br>令和3年度末の進捗率は88%となっており、概ね計画どおり進捗している。                                                       | 2 5 点 |
| 判 定     | ランク ( ●Ⅰ ○Ⅱ ○Ⅲ )                                                                                                                                                           | 9 3 点 |
|         | ランクⅠとなっており、早期事業完了に向けて継続すべきである。                                                                                                                                             |       |
| 総 合 評 価 | <input checked="" type="radio"/> 継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 見直し <input type="radio"/> 中止                                                        |       |
|         | 各観点の評価結果から、優先度がかなり高く事業完了に向けて継続することが妥当である。                                                                                                                                  |       |

## 3. 評価結果の当該事業への反映状況等（対応方針）

|                      |
|----------------------|
| コスト縮減に努めながら、事業を継続する。 |
|----------------------|

## 4. 公共事業評価専門委員会意見

|              |
|--------------|
| 県の対応方針を可とする。 |
|--------------|

評価種別 継続箇所評価  
適用基準名 ほ場整備事業

事業コード (R04－農－継－04 )  
路線名等 (畑屋中央 )  
箇所名 (美郷町安城寺、大仙市橋本 )

## 1. 評価内訳

| 観 点 | 評価項目 細別                                     | 評価基準                    | 配点  | 評価点 | 摘 要                                  |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------|-----|-----|--------------------------------------|
| 必要性 | 事業の必要性                                      |                         |     |     |                                      |
|     | 社会経済情勢による需要                                 | 需要が高い                   | 5   | 5   | 採択前同様受益者からのニーズが高い                    |
|     |                                             | 需要が低い                   | 0   |     |                                      |
|     | 計                                           |                         | 5   | 5   |                                      |
| 緊急性 | 他事業との関連                                     |                         |     |     |                                      |
|     | 他事業との関連                                     | 関連する他事業との調整で緊急性が高い      | 5   | 5   | 大規模園芸拠点育成事業<br>(園芸メガ団地)              |
|     |                                             | 他事業はないが、単独で十分な効果がある     | 3   |     |                                      |
|     | 計                                           |                         | 5   | 5   |                                      |
| 有効性 | 整備の効果                                       |                         |     |     |                                      |
|     | 担い手の育成状況                                    | 目標の80%以上                | 10  | 10  | 6経営体/7経営体＝85. 7%                     |
|     |                                             | 目標の50%以上80%未満           | 5   |     |                                      |
|     |                                             | 目標の50%未満                | 1   |     |                                      |
|     | 担い手の農地集積率                                   | 目標の80%以上                | 10  | 10  | 245. 3/255. 1ha＝96. 2%               |
|     |                                             | 目標の50%以上80%未満           | 5   |     |                                      |
|     |                                             | 目標の50%未満                | 1   |     |                                      |
|     | 担い手の農地集約化率<br>(農地集積面積に占める集約化面積割合)           | 80%以上                   | 5   | 5   | 236. 9/245. 3ha＝96. 6%               |
|     |                                             | 50%以上80%未満              | 3   |     |                                      |
|     |                                             | 50%未満                   | 1   |     |                                      |
|     | 農地中間管理事業の活用                                 | 農地中間管理機構へ大部分の農地を貸付している  | 5   | 5   | 機構転貸率85% (≧80%)                      |
|     |                                             | 農地中間管理機構へ農地を貸付している      | 3   |     |                                      |
|     |                                             | 農地中間管理機構以外の貸付形態としている    | 1   |     |                                      |
|     | 複合化への取組                                     | 十分に取組んでいる               | 10  | 10  | 園芸メガ団地<br>作付目標の50%未満<br>(きゅうり等)      |
|     |                                             | 部分的に取組んでいる              | 5   |     |                                      |
|     |                                             | 取組を準備中                  | 1   |     |                                      |
|     | 政策課題への取組<br>・省力化技術の導入(スマート農業技術等)<br>・流域治水対策 | 取組実績がある                 | 10  | 10  | 地域排水型暗渠排水<br>スマート田んぼダム<br>I C T自動給水栓 |
|     |                                             | 具体的な準備を進めている            | 5   |     |                                      |
|     |                                             | 取組を検討中                  | 1   |     |                                      |
|     | 計                                           |                         | 50  | 50  |                                      |
| 効率性 | 事業の投資効果                                     |                         |     |     |                                      |
|     | 費用便益比 (B/C)                                 | 1. 20以上                 | 5   | 5   | 費用対効果 1. 30                          |
|     |                                             | 1. 00以上1. 20未満          | 3   |     |                                      |
|     | 事業実施コストの削減                                  |                         |     |     |                                      |
|     | コスト削減対策                                     | 2項目以上実施                 | 5   | 3   | 再生砕石                                 |
|     | ①工法の比較検討 ②新技術の導入                            | 1項目実施                   | 3   |     |                                      |
|     | ③資源の活用 ④共同工事 ⑤その他                           | 対策を検討中                  | 1   |     |                                      |
|     | 計                                           |                         | 10  | 8   |                                      |
| 熟 度 | 事業の推進                                       |                         |     |     |                                      |
|     | 事業の推進体制                                     | 事業推進協議会のほか、支援体制が整備されている | 5   | 5   | 畑屋中央地区ほ場整備事業推進協議会<br>仙北地域ほ場整備推進チーム   |
|     |                                             | 事業推進協議会が整備されている         | 3   |     |                                      |
|     | 前年度までの進捗                                    | 計画どおり進捗している             | 10  | 5   | R3までの進捗率88% (≧80%)<br>※執行业務費ベース      |
|     |                                             | 概ね計画どおり進捗している           | 5   |     |                                      |
|     |                                             | 計画より遅れている               | 0   |     |                                      |
|     | 他官庁との協議調整                                   | 協議・調整済みで事業推進に影響はない      | 5   | 5   | 河川、道路等                               |
|     |                                             | 協議・調整中であるが事業推進に影響はない    | 3   |     |                                      |
|     |                                             | 協議・調整中であり事業推進に影響している    | 0   |     |                                      |
|     | 環境との調和への配慮状況                                |                         |     |     |                                      |
|     | 環境保全への配慮                                    | 十分に配慮されている              | 10  | 10  | 濁水流出防止                               |
|     |                                             | 配慮について検討している            | 5   |     |                                      |
|     |                                             | 特に配慮はない                 | 0   |     |                                      |
|     | 計                                           |                         | 30  | 25  |                                      |
| 合 計 |                                             |                         | 100 | 93  |                                      |

## 2. 判 定

| ランク | 判定内容      | 配 点          | 判定 | 摘 要 |
|-----|-----------|--------------|----|-----|
| I   | 優先度がかなり高い | 8 0点以上       | I  |     |
| II  | 優先度が高い    | 6 0点以上8 0点未満 |    |     |
| III | 優先度が低い    | 6 0点未満       |    |     |