

# 健康福祉部

## 福祉環境委員会

### 【所管関係資料】

### （当日配付資料）

3月7日提出

# 目 次

## ◎所管事項関係

- 1 中央地区老人福祉総合エリア屋内温水プール屋根等改修工事の現況  
について（長寿社会課） ..... 3

## 中央地区老人福祉総合エリア屋内温水プール屋根等 改修工事の現況について

長寿社会課

### 1 概要

中央地区老人福祉総合エリア屋内温水プールの屋根及び設備を改修するため、令和5年10月から改修工事に着工。令和5年12月末に施工者から、梁が腐朽している旨の報告があり、今後の対応について検討を行った。

### 2 経緯

- 令和5年12月末、施工者から、梁が腐朽している旨の報告を受け、秋田地域振興局で状況を確認。
- 令和6年1月、長寿社会課、秋田地域振興局、施工者、設計者、工事監理者で状況の確認及び対応方法を検討。
- 令和6年2月、秋田県立大学木材高度加工研究所による現地調査の結果、梁が木材腐朽菌による浸食を受けていることを確認。菌による浸食状況がわからないため、梁の掛け替えが最も適当である旨の助言を受ける。
- 令和6年2月、腐朽部分を切り取り、既存梁を活かす方法について検討したが、構造計算の結果、実施できないことが判明。

### 3 今後の対応方針

屋根の解体工事を継続し、梁の掛け替え工事に係る設計を実施する。

※工期が1年以上延長となる見込み。

### 4 今後のスケジュール

令和6年4月～6月	梁の掛け替え工事に係る設計を実施
令和6年6月	議会に予算案を提出
令和6年9月	議会に工事の変更契約議案を提出
令和8年8月以降	営業再開

### <参考>

#### ・予算概要

継続費：令和5年度～令和7年度

総額：827,619,000円

うち建築工事費：758,637,000円

年度割：R5 248,319,000円（30%）

R6 413,546,000円（50%）

R7 165,754,000円（20%）

#### ・建築工事概要

受注者：長谷駒・珍田特定建設工事共同企業体

契約額：565,400,000円

工期：令和5年10月～令和7年5月

※令和7年6月営業再開予定

内容：既存屋根の葺き替え工事、天井改修工事

#### ・屋内温水プール概要

所在地：秋田市御所野下堤五丁目1-1

設置者：秋田県

指定管理者：（福）秋田県社会福祉事業団

開設：平成9年8月

利用者数：H29;35,620人 H30;35,112人


R元;32,791人 R2;26,705人 R3;21,211人

【大梁①】



母屋 同材 1/2 50(下地跡)  
撤去処分

母屋 105×300 更新  
既存同等 集成材(米松) #1125



【大梁①】



【母屋】



