

公共事業継続箇所評価調査

(様式5)

評価確定日(令和5年9月29日)

事業コード	R05-農-継-07	区 分	● 国庫補助 ○ 県単独
事業名	経営体育成基盤整備事業	部局課室名	農林水産部 農地整備課
事業種別	ほ場整備	班 名	農地整備チーム (tel) 018-860-1824
路線名等	十八石堰	担当課長名	農地整備課長 足立 徹
箇所名	秋田市楡山	担当者名	チームリーダー 安部 研一郎
プランとの 関連	戦 略	農林水産戦略	
	目指す姿	農業の食料供給力の強化	
	施策の方向性	持続可能で効率的な生産体制づくり	

1. 事業の概要

事業期間	H30 ~ R6 (7年)	総事業費	5.8億円	国庫補助率	62.5%																																														
事業規模	区画整理 A=17.9ha																																																		
事業の立案 に至る背景	<p>○本地区は明治40年~大正3年のほ場整備事業で10a区画に整備されたが、区画及び道路が狭小で効率的な営農ができない状況にあり、用排水路は土水路で且つ兼用水路のため維持管理に苦慮している。また、地下水位が高く乾田化が図れないことから、転作作物の導入が進まず、水稻に偏った生産構造から脱却できないでいる。こうした状況のため、農業所得の増加が望めず担い手の確保・育成が停滞している。</p> <p>○米価の低迷や米需要の減少、農業者の高齢化や人口減少を背景とした労働力不足、更には農業用施設・農作業機械の老朽化など、地域農業を取り巻く環境は厳しく、新たな農業の展開を切り開く必要がある。</p>																																																		
事業目的	<p>○地形にあった形状による区画拡大と、用排水路の完全分離・装工、農地の汎用化のための暗渠排水工を一体的に整備し、複合経営が可能な農業基盤を整備する。</p> <p>○新たに設立する農業法人等に地区内の農地を集積し、農地の団地化・連担化による効率的な農業経営を行うとともに、新たな作物の導入により収益性を追求した農業への転換を図る。</p>																																																		
事業費内訳 事業内容 (単位:千円)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>前回評価</th> <th>今回評価</th> <th>増減</th> <th>理由等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>517,000</td> <td>584,000</td> <td>67,000</td> <td rowspan="6">区画整理面積の増等</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">経費内訳</td> <td>工事費</td> <td>475,000</td> <td>527,000</td> <td>52,000</td> </tr> <tr> <td>用補費</td> <td>8,000</td> <td>14,000</td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>34,000</td> <td>43,000</td> <td>9,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">財源内訳</td> <td>国庫補助</td> <td>266,000</td> <td>301,000</td> <td>35,000</td> </tr> <tr> <td>県債</td> <td>150,000</td> <td>167,000</td> <td>17,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>85,000</td> <td>95,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>16,000</td> <td>21,000</td> <td>5,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td>区画整理 A=17.3ha 暗渠排水 A=17.3ha</td> <td>区画整理 A=17.9ha 暗渠排水 A=17.9ha</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						前回評価	今回評価	増減	理由等	事業費	517,000	584,000	67,000	区画整理面積の増等	経費内訳	工事費	475,000	527,000	52,000	用補費	8,000	14,000	6,000	その他	34,000	43,000	9,000	財源内訳	国庫補助	266,000	301,000	35,000	県債	150,000	167,000	17,000	その他	85,000	95,000	10,000	一般財源	16,000	21,000	5,000		事業内容	区画整理 A=17.3ha 暗渠排水 A=17.3ha	区画整理 A=17.9ha 暗渠排水 A=17.9ha		
	前回評価	今回評価	増減	理由等																																															
事業費	517,000	584,000	67,000	区画整理面積の増等																																															
経費内訳	工事費	475,000	527,000		52,000																																														
	用補費	8,000	14,000		6,000																																														
	その他	34,000	43,000		9,000																																														
財源内訳	国庫補助	266,000	301,000		35,000																																														
	県債	150,000	167,000		17,000																																														
	その他	85,000	95,000	10,000																																															
一般財源	16,000	21,000	5,000																																																
事業内容	区画整理 A=17.3ha 暗渠排水 A=17.3ha	区画整理 A=17.9ha 暗渠排水 A=17.9ha																																																	
事業の進捗 状況	令和2年度に面工事を実施し、同年度に完了。暗渠排水は令和3年度までに完了し、令和5年度に軟弱地盤対策、令和6年度に換地処分を行い、事業を完了する予定である。(令和4年度末進捗率87%)																																																		
事業推進上 の課題	本事業区域の農地については、農地中間管理事業により利用権が設定され、利用集積が図られているが、今後更に余剰労働力を活用した複合経営を積極的に推進する必要がある。																																																		
関連する計 画等	「新秋田元気創造プラン」及び「新ふるさと秋田農林水産ビジョン」(水田の大区画化やスマート農業に対応した基盤整備の推進)																																																		
情勢の変化 及び長期継 続の理由	世界的な人口の増加や地球温暖化の進行等を背景とした食料不安が顕在化するなか、過疎化・高齢化による地域の集落機能の低下や担い手の不足等により、農業生産力が低下している。このため、担い手の確保や効率的な生産体制の確立に向け、水田の大区画化やスマート農業に対応した基盤整備が求められている。																																																		
事業効果把 握の手法及 び効果	<table border="1"> <tr> <td>指標名</td> <td colspan="4">評価箇所における担い手等への農地集積率</td> </tr> <tr> <td>指標式</td> <td colspan="4">地区内の担い手等の経営面積÷ほ場整備地区面積</td> </tr> <tr> <td>指標の種類</td> <td>● 成果指標 ○ 業績指標</td> <td>低減指標の有無</td> <td colspan="2">○ 有 ● 無</td> </tr> <tr> <td>目標値 a</td> <td>100.0 %</td> <td>データ等の出典</td> <td colspan="2">a=促進計画書</td> </tr> <tr> <td>実績値 b</td> <td>100.0 %</td> <td></td> <td colspan="2">b=達成状況報告書</td> </tr> <tr> <td>達成率 b/a</td> <td>100.0 %</td> <td>把握の時期</td> <td colspan="2">令和5年3月</td> </tr> </table>					指標名	評価箇所における担い手等への農地集積率				指標式	地区内の担い手等の経営面積÷ほ場整備地区面積				指標の種類	● 成果指標 ○ 業績指標	低減指標の有無	○ 有 ● 無		目標値 a	100.0 %	データ等の出典	a=促進計画書		実績値 b	100.0 %		b=達成状況報告書		達成率 b/a	100.0 %	把握の時期	令和5年3月																	
指標名	評価箇所における担い手等への農地集積率																																																		
指標式	地区内の担い手等の経営面積÷ほ場整備地区面積																																																		
指標の種類	● 成果指標 ○ 業績指標	低減指標の有無	○ 有 ● 無																																																
目標値 a	100.0 %	データ等の出典	a=促進計画書																																																
実績値 b	100.0 %		b=達成状況報告書																																																
達成率 b/a	100.0 %	把握の時期	令和5年3月																																																

前回評価結果等	<input checked="" type="radio"/> 選定または継続 <input type="radio"/> 改善 <input type="radio"/> 見直し <input type="radio"/> 保留または中止
	①指摘事項
	②指摘事項への対応

特になし

—

2. 所管課の自己評価

観 点	評価の内容（特記事項）	評 価 点
必 要 性	地域農業の構造改革を推進するために、ほ場整備事業を契機とした農地の流動化、担い手の確保・育成の必要性が一段と高まっている。また、区画及び農道が狭小であるほか、地下水位も高く転作作物の導入が困難なほ場条件であるため、水稻に偏重した農業経営から脱却できない状況にある。こうした地域の課題を総合的に解決するためには、本事業が最も妥当な事業である。	5 点
緊 急 性	農業従事者の高齢化や後継者不足が急速に進行する中、担い手の確保・育成など地域農業の体質強化が強く望まれている。また、水田の畑地利用による園芸産地づくりについても早急な実現が望まれている。	3 点
有 効 性	担い手の地区内経営面積は17.9haで、農地集積率の目標値の100%となっている。また、新たに設立した法人により、水稻のほかねぎ、きゅうり等にも取り組むなど、事業の効果が着実に発揮され始めている。	4 1 点
効 率 性	区画の拡大やほ場条件の改善により、作業の効率化・省力化や生産性の向上、新たな作物の導入が図られ、事業の費用便益比は1.01となっている。 また、再生砕石の使用や建設発生残土の活用など事業のコスト削減に努めている。	8 点
熟 度	事業実施区域の関係者全員から、事業内容について同意を得ている。受益者、関係土地改良区、秋田市が一体となって事業が進められており、事業推進体制に問題は無い。 令和4年度末の進捗率は87%となっており、概ね計画どおり進捗している。	2 5 点
判 定	ランク (●Ⅰ ○Ⅱ ○Ⅲ)	8 2 点
	ランクⅠとなっており、早期事業完了に向けて継続すべきである。	
総合評価	<input checked="" type="radio"/> 継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 見直し <input type="radio"/> 中止	
	各観点の評価結果から、優先度がかなり高く事業完了に向けて継続することが妥当である。	

3. 評価結果の当該事業への反映状況等（対応方針）

コスト削減に努めながら、事業を継続する。

4. 公共事業評価専門委員会意見

県の対応方針を可とする。

公共事業箇所評価基準

評価種別 継続箇所評価
適用基準名 ほ場整備事業

事業コード (R05-農-継-07)
路線名等 (十八石堰)
箇所名 (秋田市楡山)

1. 評価内訳

観点	評価項目	細別	評価基準	配点	評価点	摘要	
必要性	事業の必要性						
		社会経済情勢による需要	需要が高い	5	5	採択前同様受益者からのニーズが高い	
			需要が低い	0			
	計			5	5		
緊急性	他事業との関連						
		他事業との関連	関連する他事業との調整で緊急性が高い	5	3	-	
			他事業はないが、単独で十分な効果がある	3			
	計			5	3		
有効性	整備の効果						
		担い手の育成状況	目標の80%以上	10	10	1経営体/1経営体=100%	
			目標の50%以上80%未満	5			
			目標の50%未満	1			
		担い手の農地集積率	目標の80%以上	10	10	17.9ha/17.9ha=100%	
			目標の50%以上80%未満	5			
			目標の50%未満	1			
		担い手の農地集約化率 (農地集積面積に占める集約化面積割合)	80%以上	5	5	17.9ha/17.9ha=100%	
			50%以上80%未満	3			
			50%未満	1			
		農地中間管理事業の活用	農地中間管理機構へ大部分の農地を貸付している	5	5	機構転貸率100% (≧80%)	
			農地中間管理機構へ農地を貸付している	3			
			農地中間管理機構以外の貸付形態としている	1			
複合化への取組	十分に取組んでいる	10	1	作付目標の50%未満 (ねぎ、きゅうり等)			
	部分的に取組んでいる	5					
	取組を準備中	1					
政策課題への取組 ・省力化技術の導入(スマート農業技術等) ・流域治水対策	取組実績がある	10	10	地域排水型暗渠排水			
	具体的な準備を進めている	5					
	取組を検討中	1					
	計			50	41		
効率性	事業の投資効果						
		費用便益比 (B/C)	1.20以上	5	3	費用対効果 1.01	
			1.00以上1.20未満	3			
		事業実施コストの削減	コスト削減対策	2項目以上実施	5	5	再生砕石 建設発生残土の受け入れ
			①工法の比較検討 ②新技術の導入	1項目実施	3		
③資源の活用 ④共同工事 ⑤その他	対策を検討中		1				
	計			10	8		
熟 度	事業の推進						
		事業の推進体制	事業推進協議会のほか、支援体制が整備されている	5	5	十八石堰地区基盤整備事業推進委員会 秋田地域ほ場整備推進チーム	
				事業推進協議会が整備されている			3
		前年度までの進捗	計画どおり進捗している	10	5	R4までの進捗率87% (≧80%) ※執行事業費ベース	
			概ね計画どおり進捗している	5			
			計画より遅れている	0			
		他官庁との協議調整	協議・調整済みで事業推進に影響はない	5	5	河川、道路、鉄道等	
			協議・調整中であるが事業推進に影響はない	3			
			協議・調整中であり事業推進に影響している	0			
		環境との調和への配慮状況	環境保全への配慮	十分に配慮されている	10	10	濁水流出防止
	配慮について検討している		5				
	特に配慮はない		0				
	計			30	25		
	合 計			100	82		

2. 判 定

ランク	判定内容	配 点	判定	摘 要
I	優先度がかなり高い	80点以上	I	
II	優先度が高い	60点以上80点未満		
III	優先度が低い	60点未満		