

●その他優良工事（令和5年度）

◆工事概要

工事名	地方道路等整備工事（建設） 04-I950-20		
路河川名/地区名	鳥海矢島線	施工地名	由利本荘市鳥海町中直根
商号又は名称	菊地建設株式会社	許可番号	05-001240
請負額	108,083,800円	工種・格付	舗装 A級
代表者	代表取締役 橋本 聡		
監理技術者等	現場代理人 工藤 浩考		
監督実施公所	由利地域振興局（建設部）		
主任監督員	伊藤 茂樹	監督員	佐藤 宏
工期	令和4年5月20日～ 令和4年11月25日	完成年月日	令和4年11月18日
概要	1) 施工延長1042.4m 2) 道路土工1式 3) 下層路盤工 (ICT) t=150 7730m ² 4) 上層路盤工 (ICT) t=150 7600m ² 5) 表層工 再生②密粒度AS(20) t=40 8280m ² 6) 表層工 再生②密粒度AS(13) t=30 8280m ² 7) 防護柵工 333m		
特徴	1) 新技術による施工（ICT技術による舗装） 2) 地域、近隣に配慮した施工		

写 真

旧道



バイパス完成



◆施工業者からのPR

- ・ 当現場はICTを活用した路盤施工を行ったことで、品質の向上、安全性の向上、施工日数の短縮、人員削減等を行うことができ、舗装の施工を早期に完了することができた。
- ・ 供用区間の施工箇所の道路が狭隘であるとともに鳥海ダム建設関係の大型車両が多数通行するルートであったため、鳥海ダム関係者との打ち合わせを行い、工程の調整と施工時の工事車両の調整、工事車両・一般車の誘導を徹底して行うことで、事故なく完成できた。
- ・ 交通規制の変更に伴うチラシの配布、予告看板の設置などにより、近隣住民への周知に努めながら作業をした。
- ・ 農作業への影響を考慮して、地元地権者と協議することで耕作への影響が無いよう配慮した。