

馬場目川水系 水災害対策プロジェクト R7.1月末時点実施状況一覧表

馬場目川水系 水災害対策プロジェクトメニュー	事業内容	事業期間	各メニュー対応状況（R7.1月末時点）
■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策			
1-1. 三種川の河川改修【秋田県】	河道掘削、堤防整備	R5～R16	・延長8.8km(中流部～上流部)について、令和5年度に暫定断面での整備完了。 ・現在は、改修区間のうち長面・増沢・不動田・芹沢の4地区において、完成断面での河川改修を実施中。
1-2. 馬路川の河川改修【秋田県】	河道掘削、堤防整備等	R5～R9	・延長0.3km(金足堀内地区)について、河川改修を実施中。
1-3. 井川の河川改修【秋田県】	河道掘削等	R5～	・延長1.3km(天神地区ほか)について、現地測量及びR5.7月出水の洪水量評価を実施中。 ・今後、河川改修計画の検討を行う予定。
【別冊】比詰川の河川改修【秋田県】	河道掘削、護岸等	R5～	・延長1.4km(比詰地区)について、現地測量及びR5.7月出水の洪水量評価を実施中。 ・今後、河川改修計画の検討を行う予定。
2. 馬場目川、富津内川、内川川の治水対策の実施【秋田県】	河道掘削、輪中堤、捷水路等の具体的な対策を河川整備計画に位置付けた上で実施	R5～	・R6.8に馬場目川圏域河川整備計画の変更完了。 ・3河川において設計及び測量を実施中。 ・河道掘削等、現時点で実施可能なものについて、一部着手。
3. 馬場目川水系河川の災害復旧【秋田県・各市町】	護岸、根固等	R5～R6	【県】工事発注対応中。一部契約済み。今後も継続。 【市】工事発注済み。復旧工事対応中。今後も継続。
4. 馬場目川水系河川の河道掘削、伐木、除根【秋田県・各市町村】	河道掘削、伐木、除根等	R5～	【県】令和6年度は、秋田管内では馬場目川等、山本管内では三種川等の河道掘削、伐木、除根を計画しており、他の河川についても、緊急的に必要となった区間を実施予定。今後も継続。 【市町村】緊急的に必要となった区間について河道掘削、伐木、除根を実施予定。今後も継続。
5. 下水道施設雨水幹線の整備【五城目町】	雨水幹線整備	R5～	・対策メニューを検討中。
6. 雨水排水ポンプの整備【潟上市】	可搬式排水ポンプ導入	R5～R8	・令和6年度は、可搬式ポンプを1台整備。
7. 市街地の内水対策検討（排水ポンプ、貯留・浸透施設等）【八郎潟町・井川町】	排水ポンプの整備検討 貯留・浸透施設の整備検討 現況排水路調査及び改修検討・実施	R5～	【八郎潟町】可搬式ポンプの購入を検討中、貯留施設等についても引き続き検討を行う。 【井川町】排水ポンプの購入を検討中。 小泉・宇治木地区の排水路の改修を実施中。
8. ため池の雨水貯留機能の活用【五城目町】	ため池の水位・流量管理	R5～	・ため池を活用する場合、所有者（土地改良区等）の協力が必須となるため、対応等について検討中。
9. 森林の浸透、保水機能の発揮 【林野庁・秋田県・各市町・森林整備センター】	森林整備	R5～	【林野】森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、国有林野施策実施計画に基づき、森林整備事業を実施中。 【県】各事業実施主体が森林経営計画に基づき森林整備を実施中。 【市町】民有林の森林整備については、林業企業経営体が行う間伐や森林経営計画の作成、皆伐後の再造林および保育管理に対して支援をしながら森林の適切な管理を進めている。また市町有林においては、皆伐再造林を行いながら、木材供給と公有林が持つ公益的機能の維持向上に努めている。 【森林整備センター】水源涵養機能の増進を図るため、森林整備事業を継続実施している。
10. 治山対策の推進【林野庁・秋田県】	溪間工・山腹工	R5～	【林野】R6は計画3地区のうち、2地区で工事に着手済み、残り1地区は設計まで完了。 【県】R6計画5地区のうち、5地区で工事に着手済み。
■被害対象を減少させるための対策			
11. 浄水場の浸水対策【五城目町】	浄水場設備への止水板設置	R5～	・令和5年度より止水板の設置を進め、令和6年9月対策完了。
12. 水害リスクを考慮した立地適正化計画の策定 による居住誘導等 【五城目町】	立地適正化計画の策定・居住誘導	R5～	・計画の策定に向け、対応等を検討中。
■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策			
13. 講習会等によるマイタイムライン作成の普及促進 【気象台・秋田県・各市町村】	マイタイムライン作成の普及・促進支援	R5～	・令和4年に水害ハザードマップを作成し、町内会や学校での防災講話で情報の入手方法や家庭内備蓄、避難にかかる行動計画であるマイタイムライン作成について普及を図っている。 ・今後も防災講話等の機会を捉え、普及に努める。 ・【秋田市】水害ハザードマップは、馬路川および新波川の水位周知河川への格上げに伴い、令和6年度中に一部更新を行うため業務委託契約を締結し、作業を進めている。
14. 水害リスク空白域の解消【秋田県・各市町村】	(WEB)ハザードマップ作成 (内水)浸水想定区域図の作成・検討	R5～	【県】洪水浸水想定区域図の作成を実施中。 【三種町】WEBハザードマップを町HPにて令和6年2月より公開中。 【五城目町】内水浸水想定区域図の作成・公表について、検討中。 防災マップ（洪水及び内水等ハザードマップ）の改訂について、検討中。
15. 水防体制の整備・強化【秋田県・各市町村】	防災ワークショップの開催 水位計・河川監視カメラの設置 水防活動強化 災害時排水活動強化	R5～	【県】防災ワークショップについて、継続実施。 令和6年度は、河川監視カメラを4箇所設置(馬場目川、内川川、比詰川、鵜川川)。 【潟上市】R6.4～9で、CNAとの共同で実証実験を実施し、遠隔による河川等の状況把握の有効性を確認。 【三種町】水防活動の強化に関し、内水対策として令和6年6月に小型排水ポンプ2機を導入。 町既設の三種川河川監視カメラについて、今年度更新業務を実施中。(アナログカメラ→デジタルIPカメラに変更等) 【市町村】水防体制の整備・強化について、継続実施。