秋田県　都市公園施設長寿命化計画

令和 5 年 3 月

秋田県

１．都市公園整備状況

（2023年2月末時点）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
3	290.5ha	3.14m2

※秋田県人口は2023年2月1日現在924,235人

２．計画期間　〔2022年度～2031年度（10箇年）〕

３．計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	3

②選定理由

（3公園とも、秋田県が管理している広域公園であるため。）

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
91	11	183	165	65	6	88

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
723	－	－	1,332

②これまでの維持管理状況

（【県立中央公園】
県立中央公園は、1981年6月20日に設置され、設置から41年が経過している。
2022年度現在、「一般財団法人　秋田県総合公社」が指定管理者となって、公園の日常的な維持管理を行っている。
施設の改修・更新は、秋田県が主体となって実施している。
遊戯施設については、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版）」（平成２６年６月）及びJPFA-SP-S:2014に基づき、有資格者が年に１回点検調査を行っている。以上の点検により危険箇所等が発見された場合、緊急度が高い施設から補修をおこなっている。）

【県立小泉潟公園】
県立小泉潟公園は、これまで全ての公園施設を対象に、指定管理者により維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。遊戯施設については、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第2版）」（平成26年6月）及びJPFA-SP-S：2014に基づき、有資格者が年に1回点検調査を実施している。これらの点検により危険箇所が発見された場合、緊急度の高いものから補修を行ってきた。

【県立北欧の杜公園】
県立北欧の杜公園は、これまで全ての公園施設（一般施設、土木構造物、建築物等、各種設備）を対象に、指定管理者により維持保全（清掃・保守・修繕）、日常点検等を行っている。
遊具については、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する基準JPFA-S：2014」に基づき、定期点検を専門業者に委託し、発見・報告された破損・危険箇所等を所管課で可能な限り修繕している。
電気設備や浄化槽等の設備については、専門の業者に委託して法定点検や定期点検を実施しており、施設機能及び安全性について常に配慮した施設管理を行っている。

③選定理由

県立3公園は、2016年度に公園施設長寿命化計画を策定している。
5年前と比較すると、施設の劣化が進む一方で、老朽化した施設に対して、改修・撤去が実施されており、大規模な補修を行った施設もある。
前回計画で策定した単年度当たりの公園に対する更新・改修費用は、県の予算を考慮すると、現状に合わないものとなっている。
以上より、公園施設長寿命化計画を再策定するため、施設の数量や健全度、単年度当たりの改修・更新費の見直しを行った。

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要

点検調査は、2021年度に実施した。

６．対策内容と実施時期

【県立中央公園・県立小泉潟公園・県立北欧の杜公園】

①日常的な維持管理に関する基本的方針

＜公園の管理体制＞

指定管理者による管理を継続する

＜機能保全＞

・維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化状況や損傷を把握する。
・公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。

a．一般施設等、c．土木構造物等、d．建築物等

・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

b．遊具等

・日常点検及び年１回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
・施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。
・同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

e．その他設備等

・法で定める年１回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

【異常が発見された場合の措置】

公園施設の異常が発見された場合は、使用禁止措置を講じ、事故等を予防する。また、この時点で緊急調査を実施し、補修や更新または撤去を判定する。

全体更新ではなく、主要部材について部分的な更新が可能であれば対応を検討する。部材交換にあたっては、ライフサイクルコストの長い材料を検討する。

②公園施設の長寿命化のための基本方針

1．予防保全型に類型した施設

・出来るだけ健全度がＢ時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。

・毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（ａ．一般施設、ｃ．土木構造物、ｄ．建築物）については、５年に１回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。

・使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1.2倍を基本とする。

b．遊具等、ｅ．その他設備等

・日常点検及び年１回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。

・点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。

・定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

ｄ．建築物等

・県が定める建築物の補修、もしくは更新計画に従い長寿命化対策を実施する。

2．事後保全型に類型した施設

・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。

・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。

・使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1倍を基本とする。

７．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容、時期等

※別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３「公園施設種類別現況」）による

８．対策費用

【県立中央公園】

①概算費用合計（10年間）【②＋③】	1,525,241 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	1,089,481 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	435,760 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	152,524 千円

【県立小泉潟公園】

①概算費用合計（10年間）【②＋③】	1,172,859 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	338,355 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	834,504 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	117,286 千円

【県立北欧の杜公園】

①概算費用合計（10年間）【②＋③】	472,897 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	142,228 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	330,669 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	47,290 千円

【3公園合計】

①概算費用合計（10年間）【②＋③】	3,170,997 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	1,570,064 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	1,600,933 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	317,100 千円

９．計画全体の長寿命化対策の実施効果

単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額は、県立中央公園で5,166千円、県立小泉潟公園で502千円、県立北欧の杜公園で4,898千円となった。
3公園合計では、10,566千円となる。

10．計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔2026年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

・平成２２年度、平成２７年度、令和３年度と５年ごとに長寿命化計画の見直しを行ってきた。次回は令和８年度に予定している健全度調査の結果に従い見直しを行う。

・公園の利用状況を考慮しつつ、施設の更新・集約等を検討する。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：県立中央公園（広域公園）　供用年度：昭和56年6月

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	1	休養施設	四阿	四阿1	1	棟	33.67㎡	RC造	1979	43	47	56	×	―	2021	屋根銅板はおおむね健全。塗装全面に経年劣化がみられる。躯体の鉄筋露出爆裂劣化、クラックがみられる。腰壁天端に割裂あり	C	高	予防	2035							○	健全度調査			○	更新				○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	2	休養施設	四阿	四阿2	1	棟	33.67㎡	W造	1979	43	22	40	×	―	2022	健全	A	低	予防	2019	○	補修					○	健全度調査								○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	3	休養施設	四阿	四阿3	1	棟	31.83㎡	W造	1979	43	22	40	×	―	2022	撤去	－	－	予防	2019	○	撤去														○	健全度調査	撤去
県立中央公園	広域	4	休養施設	四阿	四阿5	1	棟	12.96㎡	W造	1979	43	22	40	×	―	2022	健全	A	低	予防	2019	○	補修					○	健全度調査								○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	5	便益施設	休憩所	休憩所	1	棟	441.28㎡	RC造	1979	43	47	56	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られる。外壁部に、クラック・塗装剥離・白華、軒天に塗装剥離、白華、ポーチコンクリート平板に割れ・不陸、階段石貼りに顕著な割れ、剥落有り。外部照明器具に顕著な錆有り	B	低	予防	2035							○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	6	便益施設	便所	便所1	1	棟	40.00㎡	RC造	1979	43	50	60	○	2020	2021	全体的に経年劣化が見られる。外壁にコンクリート剥落箇所、クラック、軒先にクラック、錆汁、ポーチ床タイルの剥落が見られる。トイレブース建具の塗装劣化、照明器具・電気盤に錆の発生あり	B	低	予防	2039							○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	7	便益施設	便所	便所2	1	棟	29.64㎡	RC造	1979	43	50	60	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られる。外壁に塗装の剥離、面格子の塗装退色、ポーチ床タイルの一部剥落、トイレブース建具に塗装剥離が見られる	B	低	予防	2039							○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	8	便益施設	便所	便所3	1	棟	29.64㎡	RC造	1979	43	50	60	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られる。外壁に塗装の剥離、ポーチ床タイルの一部剥落、内部壁タイルの剥落、トイレブース建具のベニヤ剥離、電気盤に腐食が見られる	B	低	予防	2039							○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	9	管理施設	管理施設	受水槽機械室	1	棟	43.65㎡	RC造	1979	43	50	60	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られる。外壁にクラック、塗装劣化、軒天コンクリート剥落、塗装剥離、ポーチ床にモルタル剥離、機器類架台に腐食が見られる	B	低	予防	2039							○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	10	管理施設	管理施設	高区配水池	1	棟	－	RC造	1979	43	50	60	×	―	2021	外壁の一部にクラック、コンクリート欠損有り。ポーチ床モルタルにクラック、白華有り	A	低	予防	2039							○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	11	園路広場	舗装	アスファルト舗装	1	式	5437m2	アスファルト	1979	43	10	20	×	―	2021	クラックが見られる	B	低	事後	1999																		長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	12	園路広場	舗装	石張舗装	1	式	2302m2	石張	1980	42	15	30	×	―	2021	タイルの剥離が多数見られる	D	高	事後	2010	○	更新			○	更新												長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	13	園路広場	階段	階段1	1	式	272段 W=1200	擬木	1979	43	15	30	×	―	2021	苔による侵食、支柱に傾きあり	C	中	事後	2009																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	14	園路広場	階段	階段2	1	式	73段 W=1800	擬木	1987	35	15	30	×	―	2021	草による侵食、手すりに変形が見られる	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	15	園路広場	階段	階段3	1	式	58段 W=4000	石張	1979	43	15	30	×	―	2021	タイルに著しい破損が見られ、段が崩れている。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2009									○	更新									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	16	園路広場	階段	階段4	1	式	84段 W=4500	石張	1979	43	15	30	×	―	2021	タイルに破損が見られる	C	中	事後	2009																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	17	園路広場	階段	階段5	1	式	11段 W=6000	石張	1987	35	15	30	×	―	2021	タイルに著しい破損が見られる。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2017									○	更新									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	18	園路広場	階段	階段6	1	式	7段　W=3800	切石+洗い出し	1979	43	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2009																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	19	園路広場	橋	橋	1	基	L=10500	RC造	1987	35	60	60	×	―	2021	手すりに苔の侵食、床版に塗装劣化が見られる	C	中	事後	2047																	○	更新	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	20	園路広場	土留め	土留め	3	箇所	L=1200	擬木	1987	35	15	30	×	―	2021	苔の侵食が見られる	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	21	便益施設	駐車場	駐車場　舗装	1	式	8632m2	アスファルト	1979	43	10	20	×	―	2021	クラックが見られる	B	低	事後	1999																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	22	便益施設	駐車場	駐車場　白線	1	式	1384m	アスファルト	1979	43	10	20	×	―	2021	白線がほぼ消えている	C	中	事後	1999													○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	23	便益施設	駐車場	駐車場　タイヤ止め	209	基	－	コンクリート	1979	43	10	20	×	－	2021	1基ブロックが破損している。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	1999					○	更新						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	24	管理施設	車止め	車止め1	7	基	φ100×720 鍵付	ステンレス	1987	35	39	40	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	25	管理施設	車止め	車止め2	10	基	φ100×730 鍵無	ステンレス	1987	35	39	40	×	－	2021	軽微な傷が見られる	B	低	事後	2027												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	26	管理施設	柵	転落防止柵	1	式	85m	金属製	1987	35	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	27	管理施設	柵	転落防止柵2	1	式	4.4m	金属製	1987	35	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	28	管理施設	柵	転落防止柵3	1	式	27m	ステンレス	1987	35	39	40	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	29	管理施設	柵	転落防止柵4	1	式	258.0m	擬木	1987	35	42	42	×	－	2021	一部の横架部で欠損が見られ転落する危険がある。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2029					○	更新						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	30	管理施設	車止め	車止め3	2	基	φ100×500	擬木	1987	35	42	42	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2029												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	31	管理施設	車止め	車止め4	2	基	φ80×770	金属製	1987	35	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	32	管理施設	柵	立入防止柵	33	基	φ45×500	ステンレス	1987	35	39	40	×	－	2021	おおむね健全だが、変形している箇所が見られる	B	低	事後	2027												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	33	管理施設	車止め	車止め5	2	基	L=3.0m	擬木	1987	35	42	42	×	－	2021	チェーンの一部に錆が発生している	B	低	事後	2029												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	34	管理施設	擬木柵	擬木柵	1	式	14.2m　φ60×420	擬木	1987	35	42	42	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2029												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	35	管理施設	車止め	車止め6	16	基	φ100×730 鍵無	ステンレス	1987	35	39	40	×	－	2021	軽微な傷が見られる	B	低	事後	2027												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	36	管理施設	車止め	車止め7	2	基	φ180×750	擬木	1987	35	42	42	×	－	2021	支柱の一部が破損していて、鉄筋で応急処置が施されている	B	低	事後	2029												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	37	管理施設	擁壁	石積み擁壁1	1	箇所	W=650 H=770	石材	1987	35	40	40	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	38	管理施設	擁壁	石積み擁壁2	1	箇所	H=600～1900	石材	1987	35	40	40	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	39	管理施設	擁壁	擁壁	1	箇所	H1600 W=700	石材	1987	35	40	40	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	40	管理施設	標識	条例看板	1	基	W=1800 H=1700	金属製	1987	35	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	41	管理施設	標識	道標1	3	基	φ100×1000	擬木	1987	35	42	42	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2029												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	42	管理施設	標識	道標2	1	基	φ100	擬木	1987	35	42	42	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2029												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	43	管理施設	標識	看板	1	基	－	金属製	1987	35	18	30	×	－	2021	腐食による破損。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2017					○	更新						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	44	管理施設	標識	案内板2	1	基	W=800 H=450	木製	1987	35	7	14	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2001												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	45	管理施設	標識	道路標識1	1	基	H=3000　φ60	金属製	1987	35	18	30	×	－	2021	看板に色の劣化、支柱全体に錆が発生している	C	中	事後	2017							○	更新				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	46	管理施設	標識	道路標識2	1	基	H=2600　φ60	金属製	1987	35	18	30	×	－	2021	木々に隠れていて、機能を果たしていない。支柱に錆が発生しており、折れ曲がっている。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2017					○	更新						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	47	管理施設	標識	道路標識3	1	基	H=3000　φ60	金属製	1987	35	18	30	×	－	2021	全体に著しい錆が発生している	C	中	事後	2017							○	更新				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	48	管理施設	標識	案内板3	1	基	H=1450　φ55	金属製	1987	35	18	30	×	－	2021	看板表記が消えていて、機能を果たしていない。支柱全体に著しい錆が発生している。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2017					○	更新						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	49	休養施設	ベンチ	ベンチ1	12	基	1800×350	木製、金属製	1979	43	15	30	×	―	2021	木材部に変形、一部に腐食が見られる。金属部の一部に錆が発生している。	C	中	事後	2009										○	更新							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	50	休養施設	ベンチ	ベンチ2	10	基	1800×850	木製、金属製	1987	35	15	30	×	―	2021	脚のプラスチック部分が破損している	C	中	事後	2017										○	更新							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	51	休養施設	ベンチ	ベンチ3	14	基	1350×450	FRP	1987	35	10	20	×	―	2021	一部に破損個所あり	C	中	事後	2007										○	更新							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	52	休養施設	ベンチ	ベンチ5	20	基	800×500	FRP	1987	35	10	20	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2007																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	53	休養施設	ベンチ	ベンチ6	4	基	1600×1600	FRP	1987	35	10	20	×	―	2021	一部に破損個所あり	C	中	事後	2007										○	更新							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	54	休養施設	ベンチ	ベンチ7	2	基	1500×700	FRP	1987	35	10	20	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2007																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	55	休養施設	ベンチ	玉石スツール	29	基	550×350 H=400	玉石	1979	43	38	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2019																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	56	休養施設	野外卓	野外卓1	8	基	2000×1000 ベンチ2付	木製、金属製	2001	21	15	30	×	―	2021	全体に塗装剥離が進行していて、腐食が見られる。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2031							○	更新									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	57	休養施設	野外卓	野外卓2	7	基	2000×2000 ベンチ4付	木製、金属製	2001	21	15	30	×	―	2021	腐食が見られる	C	中	事後	2031															○	更新		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	58	休養施設	釜場	釜場1	1	基	3600×430 H=300	木製、コンクリート	2001	21	47	47	×	―	2021	一部に破損個所あり	B	低	事後	2048																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	59	休養施設	釜場	釜場2	2	基	1250×1230 H=430	コンクリート、玉石	2001	21	47	47	×	―	2021	玉石の一部が剥がれ落ちている	C	中	事後	2048															○	更新		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	60	休養施設	釜場	釜場3	2	基	2250×1250 H=500	コンクリート、玉石	2001	21	47	47	×	―	2021	玉石の一部が剥がれ落ちている	C	中	事後	2048															○	更新		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	61	休養施設	釜場	釜場4	5	基	2270×1260 H=470	コンクリート、玉石	2001	21	47	47	×	―	2021	玉石の一部が剥がれ落ちている	C	中	事後	2048															○	更新		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	62	休養施設	ベンチ	スツール	4	基	□350 H=400	陶磁器	1987	35	10	20	×	―	2021	一部に焦げた跡あり	B	低	事後	2007																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	63	修景施設	トレリス	トレリス1	14	基	W=1000 H=3500	石柱	1979	43	47	47	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2026																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	64	修景施設	トレリス	トレリス2	24	基	W=1000 H=3500	石柱	1979	43	47	47	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2026																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	65	修景施設	噴水池	噴水池	1	基	4500×2100	－	1979	43	15	36	×	―	2021	配管ノズル部分及び、モーター部分に錆が発生し、モーターの一部に腐食が見られる	B	低	予防	2015							○	健全度調査	○	補修							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	66	休養施設	ベンチ	ベンチ8	2	基	1300×380 H=410	木製	1979	43	15	30	×	―	2021	経年による劣化が進行している	C	中	事後	2009												○	更新						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	67	修景施設	ツリーサークル	ツリーサークル	1	箇所	H=280　φ27	擬木	1987	35	42	42	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2029																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	68	管理施設	照明施設	屋外灯1	3	箇所	H=3800　φ140ランプ、安定器	金属製	1980	42	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2010																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	69	管理施設	照明施設	屋外灯2	6	箇所	H=4000　φ140ランプ、安定器	金属製	1980	42	18	30	×	―	2021	照明カバーに塗装剥離が見られる	B	低	事後	2010																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	70	管理施設	照明施設	屋外灯3	29	箇所	H=3300　φ130ランプ、安定器	金属製	1980	42	18	30	×	―	2021	カバーに穴があいていて、内側には錆と塗装剥離が見られる	B	低	事後	2010																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	71	管理施設	照明施設	屋外灯4	7	箇所	H=4900　φ140ランプ、安定器	金属製	1980	42	18	30	×	―	2021	灯具に塗装剥離が見られる	B	低	事後	2010																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	72	管理施設	電気施設	ハンドホール	27	箇所	900×900×φ600他	金属製	1980	42	20	30	×	―	2021	錆・クラックが見られる	B	低	事後	2010																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	73	管理施設	電気施設	スピーカー	4	箇所	H=4000　φ160	金属製	1980	42	18	30	×	―	2021	軽微な錆が見られる	B	低	事後	2010																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	74	便益施設	水飲み	水飲み1	2	基	700×1250 踏み台付	石材	1987	35	47	47	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2034																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	75	便益施設	水飲み	水飲み2	1	基	2050×2050 踏み台付	石材	1987	35	47	47	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2034																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	76	便益施設	水飲み	水飲み3	5	基	φ300×800（外丸13500）	コンクリート擬木	1987	35	47	47	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2034										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	77	便益施設	給水施設	手洗い場	1	基	10.39㎡	コンクリート、玉石	1987	35	47	47	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2034										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	78	管理施設	給水施設	散水栓	1	基	（15）F−11	金属製	1987	35	15	30	×	―	2021	錆が発生している	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	79	管理施設	給水施設	止水弁1	1	基	GV25弁桝350□	金属製	1987	35	15	30	×	―	2021	錆が発生している	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	80	管理施設	給水施設	止水弁2	1	基	GV50弁桝350□	金属製	1987	35	15	30	×	―	2021	錆が発生している	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	82	管理施設	給水施設	止水弁4	1	基	GV25（5K）B−1（VP）	金属製	1987	35	15	30	×	―	2021	錆が発生している	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	83	管理施設	給水施設	不凍栓1	8	基	MT20×600L	金属製	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	85	管理施設	給水施設	不凍栓3	1	基	MT40×600L	金属製	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	86	管理施設	給水施設	不凍栓4	1	基	MT25×400L B−1（VP）	金属製	1988	34	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2018										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	87	管理施設	給水施設	銅管1	1	式	11m GPφ80	銅	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	88	管理施設	給水施設	銅管2	1	式	21m SPφ100	銅	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	89	管理施設	給水施設	ポリエチレン管1	1	式	404.5m PPφ20	ポリエチレン	1987	35	15	30	×	―	2021	劣化が進行している	D	高	事後	2017	○	更新			○	更新					長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	90	管理施設	給水施設	ポリエチレン管2	1	式	135m PPφ25	ポリエチレン	1987	35	15	30	×	―	2021	劣化が進行している	D	高	事後	2017	○	更新			○	更新					長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	91	管理施設	給水施設	ポリエチレン管3	1	式	287m PPφ32	ポリエチレン	1987	35	15	30	×	―	2021	劣化が進行している	D	高	事後	2017	○	更新			○	更新					長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	92	管理施設	給水施設	ポリエチレン管4	1	式	161m PPφ40	ポリエチレン	1987	35	15	30	×	―	2021	劣化が進行している	D	高	事後	2017	○	更新			○	更新					長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	93	管理施設	給水施設	ポリエチレン管5	1	式	209.5m PPφ50	ポリエチレン	1987	35	15	30	×	―	2021	劣化が進行している	D	高	事後	2017	○	更新			○	更新					長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	94	管理施設	給水施設	ポリエチレン管6	1	式	167m PPφ80	ポリエチレン	1987	35	15	30	×	―	2021	劣化が進行している	D	高	事後	2017	○	更新			○	更新					長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	95	管理施設	給水施設	ポリエチレン管7	1	式	149.5m PPφ100	ポリエチレン	1987	35	15	30	×	―	2021	劣化が進行している	D	高	事後	2017	○	更新			○	更新					長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	100	管理施設	排水施設	桝	44	基	－	コンクリート	1987	35	20	30	×	―	2021	一部の雨水桝蓋に破損がみられる	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	101	管理施設	排水施設	側溝	1	式	317.5m	コンクリート	1987	35	20	30	×	―	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	102	管理施設	排水施設	暗渠管	1	式	238m小口径	コンクリート	1987	35	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	103	管理施設	排水施設	塩ビ管	1	式	345.5m小口径	コンクリート	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	104	管理施設	排水施設	ヒューム管	1	式	657.5m小口径	塩ビ	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	105	管理施設	排水施設	ヒューム管	1	式	8m大口径	塩ビ	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	106	管理施設	排水施設	浄化槽	1	式	8.0×4.0m	コンクリート	1987	35	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	1	休養施設	展望施設	展望施設	1	棟	―	RC造	1983	39	47	56	×	―	2021	2021年6月21日現在利用禁止中。外装材の白華・塗装剥離が顕著・一部にCon剥落、床・階段はモルタルの浮き・剥落・タイルの剥落が顕著、軒天は白華・顕著な塗装剥離等がみられる	D	高	予防	2039	○	更新			○	撤去			○	健全度調査					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	2	休養施設	四阿	四阿1	1	棟	1辺3m(6角形) H=2.3m	W造	1983	39	22	40	×	―	2022	健全	A	低	予防	2023	○	補修							○	健全度調査							○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	3	園路広場	舗装	アスファルト舗装	1	式	1259m2	アスファルト	1984	38	10	20	×	―	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2004																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	4	園路広場	舗装	石張舗装	1	式	186m2	石張	1984	38	15	30	×	―	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2014																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	5	園路広場	階段	階段1	10	基	W=1.5m φ15cm	擬木	1988	34	15	30	×	―	2021	擬木部は苔に侵食されている	B	低	事後	2018																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	6	園路広場	階段	階段2	1	基	W=4.1m	擬石	1988	34	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2018																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	7	園路広場	階段	階段3	1	基	W=3.1m	擬石	1988	34	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2018																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	8	園路広場	橋	土橋	1	基	1.8m×1.7m	擬石	1988	34	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2018																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	9	管理施設	柵	フェンス	1	式	L=200m H=1.1m	金属製	1986	36	18	30	×	―	2021	変形が見られる	B	低	事後	2016																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	10	管理施設	柵	杭詰	1	式	45.4m	木製	1986	36	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2016																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	11	管理施設	柵	手摺り	7	基	H=0.9m L=5.6m	金属製	1986	36	18	30	×	―	2021	健全	A	低	事後	2016																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	12	管理施設	車止め	車止め	4	基	H=1.0m W=1.55m	金属製	1986	36	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2016																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	13	休養施設	ベンチ	丸太ベンチ	13	基	1800×450	擬木	1986	36	47	47	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2033																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	14	休養施設	緑台	緑台	3	基	1800×1800×4500	擬木	1986	36	47	47	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2033																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	15	管理施設	給水施設	散水栓	1	基	60cm×60cm	金属	1986	36	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2016																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	16	管理施設	給水施設	給水管	1	式	134.7m VW25	金属	1986	36	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2016																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	17	管理施設	排水施設	桝	7	基	60cm×60cm	コンクリート	1986	36	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2016																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	18	管理施設	排水施設	側溝	1	式	L=153.6m W=0.3m	コンクリート	1986	36	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2016																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	19	管理施設	排水施設	塩ビ管	1	式	L=76.6m	コンクリート	1986	36	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2016																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	1	運動施設	陸上競技場	陸上競技場メインスタンド	1	棟	4798.19m2	RC造一部RC壁式・SRC造	1982	40	47	56	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・白華・剥離・塗装剥離等がみられる	B	低	予防	2038									○	健全度調査	○	補修・修繕							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	2	運動施設	陸上競技場	陸上競技場器具庫・便所棟A	1	棟	229.5m2	RC造	1982	40	47	56	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック、軒天に一部白華等がみられる	B	低	予防	2038									○	健全度調査	○	補修・修繕							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	3	運動施設	陸上競技場	陸上競技場器具庫・便所棟B	1	棟	229.5m2	RC造	1982	40	47	56	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・白華等、軒天に爆裂・鉄筋露出等がみられる。女子便所は1箇所故障使用禁止となっている	B	低	予防	2038									○	健全度調査	○	補修・修繕							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	4	運動施設	庭球場	庭球場 メインスタンド	1	棟	86.4m2	RC造	1982	40	47	56	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。柱にクラック・塗装剥離、スタンド通路床にクラック・モルタル剥離・塗装剥離等がみられる	B	低	予防	2038									○	補修・修繕	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	5	運動施設	庭球場	庭球場 サブスタンド	1	棟	－	RC造	1982	40	47	56	×	―	2021	全体的に劣化が進行している。床と外壁にクラック・塗装剥離、コンクリート壁に白華、グレーチングに顕著な錆、ネットフェンスに錆等がみられる	C	高	予防	2038									○	補修・修繕	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	6	運動施設	庭球場	庭球場 管理棟	1	棟	191.61m2	RC造	1982	40	47	56	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。柱脚にコンクリート欠損、庇鼻先と軒天に欠損・鉄筋露出、塗床に気泡膨れ、照明器具に顕著な錆・腐食等がみられる	B	低	予防	2038									○	補修・修繕	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	7	運動施設	庭球場	庭球場 器具庫	1	棟	31.2m2	RC造	1982	40	38	48	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・白華・汚れ、パラペットにコンクリート爆裂・クラック・塗装剥離、軒天に白華、シャッターに錆等がみられる	B	低	予防	2030									○	補修・修繕	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	8	運動施設	庭球場	庭球場　便所	1	棟	31.2m2	RC造	1982	40	47	56	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・割れ・白華、立上り壁にクラック・白華、SKトラップに顕著な錆等がみられる	B	低	予防	2038						○	補修	○	健全度調査								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	9	運動施設	球技場	球技場 メインスタンド	1	棟	1036.16m2	RC造	1982	40	47	56	×	―	2021	全体的に劣化が進行しており、随所に不具合が見られる。外壁にクラック・白華・塗装剥離、スタンド階段に鉄筋露出、スピーカに顕著な錆、換気扇に故障・顕著な錆等がみられる	C	高	予防	2038						○	補修・修繕	○	健全度調査								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	10	運動施設	球技場	球技場 サブスタンド	1	式	－	RC造	1982	40	47	56	×	―	2021	全体的に劣化が進行しており、随所に不具合が見られる。外壁に鉄筋露出・爆裂・ジャンカ跡・白華・クラック・割れ、スタンド通路床にクラック・割れ、階段にモルタル剥離、グレーチングに顕著な錆、手摺支柱取付部にクラック・割れ等がみられる	C	高	予防	2038						○	補修・修繕	○	健全度調査								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	11	運動施設	球技場	球技場 スコアボードA	1	棟	－	RC造	1983	39	47	56	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎に亀甲クラック・鉄筋露出・欠損・浮き、階段段鼻にタイル剥落、笠木にクラック・剥落等がみられる	B	低	予防	2039						○	補修・修繕	○	健全度調査								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	12	運動施設	球技場	球技場 スコアボードB	1	棟	83.10m2	S造+RC造	1983	39	34	48	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎に亀甲クラック・苔、スコアボードに凹凸・白錆・ガラスのひび割れ、扉に顕著な錆・腐食等がみられる	B	低	予防	2031						○	補修	○	健全度調査								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	13	運動施設	アーチェリー場	アーチェリー場 管理棟	1	棟	54.0m2	RC造	1985	37	47	56	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。靴洗い場に白華、壁にモルタルのクラック・タイルの割れ・剥落等がみられる	B	低	予防	2041								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	14	運動施設	アーチェリー場	アーチェリー場 休憩所C	1	棟	22.88m2	RC造	1985	37	47	56	×	―	2021	躯体全体に経年劣化がみられる。ベンチ木部に塗装劣化・木割れ、脚部には腐食等が見られる	B	低	予防	2041								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	15	運動施設	アーチェリー場	アーチェリー場 休憩所D	1	棟	22.88m2	RC造	1985	37	47	56	×	―	2021	躯体全体に経年劣化がみられる。ベンチ木部に塗装劣化・木割れ、脚部には錆等見られる	B	低	予防	2041								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	16	運動施設	野球場	野球広場 便所	1	棟	9.0m2	RC造	1988	34	47	56	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎に亀甲クラック、外壁に塗装退色、屋根に苔、軒天に塗装剥離、トイレブース建具に一部腐食等がみられる	B	低	予防	2044								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	17	運動施設	野球場	野球広場 休憩所A	1	棟	36.46m2	RC造	1985	37	47	56	×	―	2021	屋根側面に塗装劣化、ベンチ木部に塗装劣化・木割れ、脚部には錆等が見られる	B	低	予防	2041								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	18	運動施設	野球場	野球広場 休憩所B	1	棟	22.88m2	RC造	1985	37	47	56	×	―	2021	屋根側面に塗装劣化、ベンチ木部に塗装劣化・木割れ、脚部には錆、基礎にクラック等が見られる	B	低	予防	2041								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	19	運動施設	野球場	野球場 メインスタンド	1	棟	360.61m2	RC造	1986	36	47	56	×	―	2021	全体的に劣化が進行している。外壁とスタンド床の随所にクラック・白華・鉄筋の露出・欠損・塗装剥離・モルタル剥離、床塩ビシートの顕著な剥離、電気盤に錆等がみられる	C	高	予防	2042					○	補修・修繕			○	健全度調査								○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	20	運動施設	野球場	野球場 便所L	1	棟	48.8m2	RC造	1986	36	47	56	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック、バックネット支柱に錆、女子便所扉の不具合・壁タイルの割れ、便所床に塗装剥離等がみられる	B	低	予防	2042					○	補修			○	健全度調査								○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	21	運動施設	野球場	野球場 便所R	1	棟	48.8m2	RC造	1986	36	47	56	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎にモルタルの割れ・剥離、外壁にクラック・白華・塗装剥離、扉に顕著な錆・腐食、バックネット支柱に錆等がみられる	B	低	予防	2042				0	○	補修			○	健全度調査								○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	22	運動施設	野球場	野球場 スコアボード・バックスクリーン	1	棟	30.6m2	RC造	1986	36	47	56	×	―	2022	健全	A	低	予防	2042	○	補修						○	健全度調査								○	健全度調査・補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	23	運動施設	管理事務所	トレーニングセンター 管理棟・アリーナ	1	棟	4895.05m2	S造	1986	36	34	48	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁に塗装剥離、外部鉄骨の柱脚・梁・ブレースに顕著な錆・腐食、照明器具と空調室外機に顕著な錆・腐食等がみられる	B	低	予防	2034					○	修繕			○	健全度調査						○	補修			○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	24	運動施設	宿泊棟	トレーニングセンター 宿泊棟	1	棟	2120.47m2	RC造	1986	36	47	56	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られる。外壁に欠損・塗装剥離・クラック・白華・汚れ、手摺支柱に顕著な錆・腐食、屋外階段に白華、壁にビニールクロスの剥離、トイレブース建具に錆等がみられる	C	高	予防	2042	○	補修・修繕	○	補修・修繕					○	健全度調査								○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	25	運動施設	屋根付グラウンド	屋根付グラウンド	1	棟	11892.14m2	RC造＋骨組膜構造	1990	32	34	48	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・ジャンカ跡、軒天ルーバーに顕著な錆、コンコース床のタイルに剥離、男子更衣室内便所は使用禁止等がみられる	B	低	予防	2038								○	健全度調査								○	補修・修繕	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に修繕を行う。
県立中央公園	広域	26	運動施設	屋根付グラウンド	屋根付グラウンド ボイラー棟	1	棟	117.81m2	S造	1990	32	34	48	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎に苔、外壁に錆汁の付着、屋根に錆、目隠しパネルに顕著な錆・腐食、窓ガラスに割れ、煙突に顕著な錆・腐食等がみられる	B	低	予防	2038								○	健全度調査						○	補修			○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	27	運動施設	屋根付グラウンド	屋根付グラウンド 管理室	1	棟	9.0m2	RC造	1990	32	47	56	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁の一部に鉄筋露出、屋根に錆、窓・扉にガラス割れ、竪樋支持金物に顕著な錆・腐食、照明器具の不点灯、換気扇の作動不良等がみられる	B	低	予防	2046							○	健全度調査							○	補修・修繕	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	28	管理施設	管理施設	貯留槽	1	棟	ー	S造（RC造）	1989	33	45	54	×	ー	2021	公園管理者より、問題は報告されていない	B	低	予防	2043							○	健全度調査									○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	29	管理施設	管理施設	ポンプ制御室	1	棟	9.0m2	RC造	1989	33	50	60	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・割れ・鉄筋露出、ポーチにクラック、パイプ支持金物に顕著な錆・腐食、タンクに錆等がみられる	B	低	予防	2049							○	健全度調査							○	補修・修繕	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	30	管理施設	管理施設	配水塔	1	棟	－	S造	1981	41	38	48	○	2019	2021	全体的には健全な状態であるが、一部に不具合が見られる。ポンプ室階段壁に塗装剥離、ポンプ室床に沈下・クラック、ポンプ室鋼鈑床に錆、換気ダクトに錆、パイプ支持金物に顕著な錆等がみられる	B	低	予防	2029							○	健全度調査					○	更新			○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	31	管理施設	管理施設	汚水処理場	1	棟	99.06m2	RC造	1983	39	50	60	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・欠損、ガラスブロックに割れ、階段にクラック・剥離、内壁と天井にクラック・白華・漏水跡、換気ガラリのフードに顕著な錆等がみられる	B	低	予防	2043							○	健全度調査							○	補修・修繕	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	32	休養施設	休憩所	休憩所1	1	棟	51.76m2	RC造	1984	38	47	56	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・剥落・白華、ライニングに塗装退色、床にクラック、扉に顕著な錆・腐食・アームストッパー破損等がみられる	B	低	予防	2040							○	健全度調査			○	補修					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	33	管理施設	車庫	車庫・倉庫2	1	棟	31.5m2	RC造	1984	38	50	60	×	ー	2021	全体的には健全な状態であるが、一部に不具合が見られる。外壁にクラック、扉に顕著な錆・腐食、床にクラック、壁に白華等がみられる	B	低	予防	2044							○	健全度調査			○	補修					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	34	管理施設	車庫	車庫3	1	棟	20.25m2	RC造	1984	38	50	60	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・欠損、軒天に塗装退色等がみられる	B	低	予防	2044							○	健全度調査			○	補修					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	35	管理施設	器具庫	器具庫4	1	棟	16.0m2	RC造	1984	38	50	60	×	ー	2021	全体的には健全な状態であるが、一部に不具合が見られる。外壁にクラック・剥離、シャッター枠に顕著な錆・腐食、天井に木毛セメント板の割れ等がみられる	B	低	予防	2044							○	健全度調査							○	補修・修繕	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	36	便益施設	便所	公園便所A	1	棟	44.62m2	RC造	1984	38	50	60	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁に白華、扉と竪樋支持金物に顕著な錆・腐食、手洗器シーリングの顕著な劣化、照明器具に錆、電気プレートの損傷等がみられる	B	低	予防	2044							○	健全度調査			○	補修					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	37	便益施設	便所	公園便所B1	1	棟	52.12m2	RC造	1983	39	50	60	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁タイルに割れ・クラック・白華、軒天に鉄筋露出、竪樋の支持金物に塗装退色・顕著な錆、扉に錆・腐食、手洗器シーリングの顕著な劣化等がみられる	B	低	予防	2043							○	健全度調査							○	補修・修繕	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	38	便益施設	便所	公園便所B2	1	棟	52.12m2	RC造	1983	39	50	60	×	ー	2021	全体的に劣化が進行している。外壁にクラック・割れ・著しい白華・剥落、外壁コンクリートの一部鉄筋露出、竪樋支持金物と非常ベルに顕著な錆・腐食、壁にクラック・著しい白華等がみられる	C	高	予防	2043					○	補修・修繕			○	健全度調査									○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	39	便益施設	便所	公園便所C	1	棟	64.62m2	RC造	1983	39	50	60	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁に白華、ガラスブロックにひび割れ、ドア枠に錆・腐食、竪樋支持金物に錆、壁に白華等がみられる	B	低	予防	2043							○	健全度調査			○	補修					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	40	便益施設	便所	公園便所D	1	棟	76.37m2	RC造	1983	39	50	60	×	ー	2022	健全	A	低	予防	2043	○	補修					○	健全度調査							○	補修・修繕	○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	41	休養施設	休憩所	休憩所A2	1	棟	48.0m2	RC造	1983	39	47	56	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。ガーゴイルに鉄筋露出・ジャンカ、シャッターに錆、サッシュ・パネルに顕著な白錆、売店天井に損傷等がみられる	B	低	予防	2039							○	健全度調査							○	補修・修繕	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	42	休養施設	休憩所	休憩所A3	1	棟	48.0m2	RC造	1983	39	47	56	×	ー	2021	吹付塗装に剥離・クラック、電気配管被覆材の破損、ベンチに塗装劣化、木割れ、床にタイル外れ等がみられる	B	低	予防	2039							○	健全度調査									○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	43	休養施設	休憩所	休憩所B1	1	棟	80.0m2	RC造	1983	39	47	56	×	ー	2021	吹付塗装に塗装剥離、支柱地際に鉄筋露出、電気配管被覆材の破損、ベンチに塗装劣化、木割れ等がみられる	B	低	予防	2039							○	健全度調査	○	補修							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	44	休養施設	休憩所	休憩所B2	1	棟	80.0m2	RC造	1983	39	47	56	×	ー	2021	吹付塗装の顕著な剥離、床にクラック等がみられる	B	低	予防	2039							○	健全度調査									○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	45	管理施設	器具庫	器具庫・休憩所棟	1	棟	109.64m2	RC造	1983	39	47	56	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・塗装剥離、軒天の梁型にコンクリート爆裂・鉄筋露出・錆跡・白華、階段にクラック・白華・タイル欠損等がみられる	B	低	予防	2039							○	健全度調査							○	補修・修繕	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	46	管理施設	車庫	管理用車庫	1	棟	86.27m2	S造	1990	32	38	48	×	―	2021	全体的に劣化が進行している。外壁にサイディングの割れ・剥離・塗装剥離、屋根に錆、竪樋と軒樋に取付不良、シャッターに錆、サッシュに白錆、柱脚に錆・腐食、梁・ブレースに錆・腐食等がみられる	C	中	予防	2038				○	補修・修繕			○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	47	管理施設	器具庫	器具庫	1	棟	16.0m2	RC造	1984	38	50	60	×	―	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎に一部欠損・鉄筋露出、外壁に一部欠損・鉄筋露出、扉に顕著な錆・腐食等がみられる	B	低	予防	2044								○	健全度調査							○	補修・修繕	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	48	修景施設	パーゴラ	パーゴラ1	1	基	32.0m2	RC造+S造	1987	35	47	56	×	―	2021	全体的に劣化が進行している。支柱に塗装剥離・コンクリート欠損・割裂、梁の上屋トラスと柱継手部材に錆・塗装剥離・ボルトカバーの欠損、鉄骨トラス柱脚に歪み等が見られる	C	高	予防	2043						○	補修	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	49	修景施設	パーゴラ	パーゴラ2	1	基	32.0m2	RC造+S造	1987	35	47	56	×	―	2021	全体的に劣化が進行している。支柱に塗装剥離・コンクリート欠損・割裂、梁の上屋トラスと柱継手部材に錆・塗装剥離・ボルトカバーの欠損、鉄骨トラス柱脚に歪み等が見られる	C	高	予防	2043						○	補修	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	50	管理施設	倉庫	屋根付きグラウンド前倉庫	1	棟	54.05m2	S造	2015	7	38	48	×	―	2021	健全	A	低	予防	2063								○	健全度調査			○	補修				○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	51	管理施設	器具庫	器具庫・トイレ棟	1	棟	―	S造	2004	18	38	48	×	―	2021	全体的には健全な状態であるが、一部に不具合が見られる。基礎に白華・苔、庇鉄骨梁に顕著な錆、シャッター枠に錆等がみられる	B	低	予防	2052								○	健全度調査			○	補修				○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	52	園路広場	舗装	アスファルト舗装-A	1	箇所	64522m2	アスファルト	1983	39	10	20	○	2018	2021	クラックが見られる	D	高	事後	2003	○	更新			○	更新												長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	53	園路広場	舗装	カラーアスファルト舗装	1	式	18540m2	カラーアスファルト	1983	39	10	20	×	―	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2003																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	54	園路広場	舗装	透水性コンクリート舗装	1	式	3221m2	透水性コンクリート	1989	33	15	30	×	―	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2019																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	55	園路広場	舗装	透水性コンクリート舗装（着色）	1	式	5003m2	透水性コンクリート（着色）	1989	33	15	30	×	―	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2019																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	56	園路広場	舗装	擬石平板舗装	1	式	311m2	擬石平板ブロック	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	57	園路広場	舗装	自然石舗装	1	式	721m2	自然石	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	58	園路広場	舗装	石張舗装	1	式	262m2	石張	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	59	園路広場	階段	階段1	1	式	28段W=1000	コンクリート	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	60	園路広場	階段	階段2	1	式	14段W=2000	コンクリート	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	61	園路広場	階段	階段3	1	式	3段W=2000	コンクリート石張	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	62	園路広場	階段	階段4	1	式	198段W=3000	コンクリート	1987	35	15	30	×	―	2021	踏み面の一部に劣化による損傷や表面材の軽微な剥離あり	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	63	園路広場	階段	階段5	1	式	102段W=4000	コンクリート	1987	35	15	30	×	―	2021	踏み面の一部に劣化による損傷や表面材の軽微な剥離あり	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	64	園路広場	階段	階段6	1	式	6段W=2000	コンクリート	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	65	園路広場	階段	階段7	1	式	30段W=4700	コンクリート	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	66	園路広場	階段	階段8	1	式	63段W=10000	コンクリート	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	67	園路広場	階段	階段9	1	式	20段W=12500	コンクリート	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	68	園路広場	階段	階段10	1	式	23段W=1500	擬木	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	69	園路広場	階段	階段11	1	式	100段W=2000	擬木	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	70	園路広場	階段	階段12	1	式	70段W=1200	擬木	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	71	園路広場	スロープ	スロープ	1	箇所	W=3000	アスファルト	1987	35	10	20	×	―	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2007																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	72	園路広場	駐車場	駐車場1	1	箇所	58041m2	アスファルト	1989	33	10	20	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2009																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	73	園路広場	駐車場	駐車場2	1	箇所	－	アスファルト	1989	33	10	20	×	―	2021	クラックが見られる。白線は劣化が進んでいる	B	低	事後	2009																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	74	園路広場	駐車場	駐車場3	1	箇所	－	アスファルト	1989	33	10	20	×	―	2021	クラックが見られる。白線は劣化が進んでいる	B	低	事後	2009																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	75	園路広場	駐車場	駐車場4	1	箇所	－	アスファルト	1989	33	10	20	×	―	2021	クラックが見られる。白線は劣化が進んでいる	B	低	事後	2009																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	76	園路広場	駐車場	駐車場5	1	箇所	－	アスファルト	1989	33	10	20	×	―	2021	クラックが見られる。白線は劣化が進んでいる	B	低	事後	2009																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	77	園路広場	駐車場	駐車場6	1	箇所	－	アスファルト	1989	33	10	20	×	―	2021	クラックが見られる。白線は劣化が進んでいる	B	低	事後	2009																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	78	園路広場	駐車場	駐車場7	1	箇所	－	アスファルト	1989	33	10	20	×	―	2021	クラックが見られる。白線は劣化が進んでいる	B	低	事後	2009																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	79	園路広場	駐車場	駐車場8	1	箇所	－	アスファルト	1989	33	10	20	×	―	2021	クラックが見られる。白線は劣化が進んでいる	B	低	事後	2009																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	80	園路広場	駐車場	駐車場9	1	箇所	－	アスファルト	1989	33	10	20	×	―	2021	工事ヤードとなっている	B	低	事後	2009																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	81	園路広場	自転車置場	自転車置場1	1	箇所	37m2	アスファルト	1983	39	10	20	×	―	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2003																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	82	園路広場	自転車置場	自転車置場2	1	箇所	263m2	カラーアスファルト	1983	39	10	20	×	―	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2003																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	83	園路広場	階段	階段13	1	式	3段	コンクリート	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	84	園路広場	階段	階段14	1	式	W=2000	擬木	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	85	運動施設	陸上競技場	陸上競技場インフィールド	1	箇所	―	【総合判定】	1983	39	10	24	○	2019	2021	おおむね健全	B	低	予防	2007							○	補修	○	健全度調査						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	86	運動施設	陸上競技場	補助陸上競技場	1	箇所	―	【総合判定】	1982	40	10	24	×	―	2021	おおむね健全	B	低	予防	2006								○	健全度調査						○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	87	運動施設	テニスコート	テニスコート	1	箇所	―	【総合判定】	2001	21	10	24	○	2018-2020	2021	擁壁に剥離塗装・クラックが見られる。それ以外はおおむね健全	B	低	予防	2025							○	補修	○	健全度調査						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	88	運動施設	球技場	球技場フィールド	1	箇所	―	【総合判定】	1982	40	10	24	×	―	2021	フィールドは健全。通路に大きなクラック。手摺には軽微な錆が発生	B	低	予防	2006							○	補修	○	健全度調査						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	89	運動施設	運動広場	運動広場	1	箇所	―	【総合判定】	1982	40	10	24	×	―	2021	おおむね健全	B	低	予防	2006																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	90	運動施設	野球場	野球場フィールド	1	箇所	―	【総合判定】	1985	37	15	36	×	―	2021	一部に剥離が発生。バックネットに錆・塗装剥離・腐食。ファウルポールに腐食	C	高	予防	2021							○	補修	○	健全度調査						○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	91	運動施設	野球場	野球場広場	1	箇所	―	【総合判定】	1985	37	15	36	×	―	2021	防球ネット支柱に軽微な劣化	B	低	予防	2021									○	健全度調査						○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	92	運動施設	アーチェリー場	アーチェリー場	1	箇所	―	【総合判定】	1985	37	10	24	×	―	2021	おおむね健全	B	低	予防	2009									○	健全度調査						○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	93	運動施設	投てき場	投てき場	1	箇所	―	【総合判定】	1985	37	10	24	○	2018	2021	クレイ部が目減りしている。囲いに錆が発生	B	低	予防	2009									○	健全度調査						○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	94	運動施設	テニスコート	テニスコートハードコート	1	箇所	―	【総合判定】	2013	9	10	24	×	―	2021	コートに軽微なクラック。ベンチに軽微な錆	B	低	予防	2037									○	健全度調査						○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	95	管理施設	車止め	車止め1	71	基	φ110×750	ステンレス	1987	35	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	96	管理施設	車止め	車止め2	9	基	φ50×950×600	ステンレス	1987	35	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	97	管理施設	車止め	車止め3	17	基	φ100×850 鍵、チェーン付	ステンレス	1987	35	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	98	管理施設	車止め	車止め4	46	基	φ230×600	ステンレス	1987	35	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	99	管理施設	車止め	車止め5	17	基	φ230×1100	ステンレス	1987	35	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	100	管理施設	車止め	車止め6	3	基	φ50×1000×700	ステンレス	1987	35	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	101	管理施設	車止め	車止め7	9	基	φ60×1000×600　鍵付土台なし	ステンレス	1985	37	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2025																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	102	管理施設	車止め	車止め8	12	基	φ60×950×600　土台あり	ステンレス	1987	35	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	103	管理施設	車止め	車止め10	22	基	H=850 L=1600	ステンレス	1987	35	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	104	管理施設	車止め	車止め11	1	基	φ130 H=700	ステンレス	1987	35	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	105	管理施設	車止め	車止め12	5	基	φ110 H=700	ステンレス	1987	35	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	106	管理施設	柵	手摺1	1	式	17.2m	ステンレス	1987	35	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	107	管理施設	柵	手摺2	1	式	16.6m	ステンレス	1987	35	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	108	管理施設	柵	ロープ柵	1	式	233m	木	1985	37	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	1999																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	109	管理施設	柵	防球ネット1（ポールのみ）	14	本	―	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	110	管理施設	柵	防球ネット2	1	式	281.3m	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	111	管理施設	柵	取外しフェンス	6	箇所	―	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	112	管理施設	柵	固定式フェンス3	1	式	310m	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	113	管理施設	柵	固定式フェンス2	1	式	305.6m	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	錆が見られる	C	中	事後	2017															○	更新			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	114	管理施設	柵	固定式フェンス1	1	式	31m	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	錆と衝突跡が見られる	C	中	事後	2017															○	更新			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	115	管理施設	柵	固定式フェンス4	1	式	16.2m	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	錆が見られる	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	116	管理施設	柵	両開門扉1	1	基	―	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	117	管理施設	柵	両開門扉2	4	基	―	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	118	管理施設	柵	車止め14	5	基	―	ステンレス	1987	35	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	119	管理施設	柵	車止め15	2	基	―	ステンレス	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	120	管理施設	柵	固定式フェンス6	1	式	584m	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	一部塗装剥離が見られる	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	121	管理施設	柵	転落防止柵1	1	式	813m	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	変形が見られる	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	122	管理施設	柵	転落防止柵2	1	式	300m	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	大きな破損が見られる。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2017											○	更新						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	123	管理施設	柵	転落防止柵3	1	式	126m	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	剥離・錆が見られる	B	低	事後	2017																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	124	管理施設	柵	転落防止柵4	1	式	102m	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	変形が見られる	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	125	管理施設	柵	転落防止柵5	1	式	162m	ステンレス製	1987	35	18	30	×	―	2021	柵部はおおむね健全。基部に剥離・欠損が見られる	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	126	管理施設	車止め	車止め17	7	基	H=690 φ=110	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	127	管理施設	車止め	車止め18	7	基	H=230 φ=110	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	128	管理施設	車止め	車止め19	12	基	W=1000 H=800	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	129	管理施設	車止め	車止め20	4	基	H=550 φ=230	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	130	運動施設	標識	施設案内板	21	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	131	運動施設	標識	競技施設板①	14	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	132	運動施設	標識	競技施設板②	7	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	133	運動施設	標識	競技施設板③	11	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	134	運動施設	標識	競技施設板（その他）	6	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	135	管理施設	標識	駐車場案内板	9	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	136	管理施設	標識	自転車置場案内板	10	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	一部にひび割れが見られる	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	137	管理施設	標識	道標（手洗等案内板）	7	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	138	管理施設	標識	掲示板	1	箇所	－	ステンレス製	1987	35	39	40	×	―	2021	上部撤去済みで下部のみあり	B	低	事後	2027											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	139	管理施設	標識	道路標識	44	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	錆・腐食が見られる	C	中	事後	2017						○	更新				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	140	管理施設	標識	園名板	1	箇所	－	石製	1987	35	38	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	141	管理施設	標識	注意・警告板	19	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	142	管理施設	標識	WC案内板	5	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	143	管理施設	標識	消火栓サイン	1	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	変色で表示が見えない	C	中	事後	2017						○	更新				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	144	管理施設	標識	通用口案内板	1	箇所	－	木製	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	145	管理施設	標識	道標2	2	箇所	－	木製	1987	35	15	30	×	―	2021	全体的に劣化が進んでいる	C	中	事後	2017						○	更新				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	146	管理施設	標識	道標3	2	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	147	運動施設	標識	ディスクゴルフ看板	9	箇所	－	木製	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	148	運動施設	標識	看板	4	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	支柱に軽微な錆が発生している	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	149	管理施設	標識	施設案内板4	8	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	150	管理施設	標識	施設案内板5	1	箇所	H=2.7m W=2.7m φ=90	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	支柱に錆が発生している	C	中	事後	2017						○	更新				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	151	管理施設	標識	施設案内板6	1	箇所	H=2.0m W=2.6mφ=80	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	152	管理施設	標識	施設案内板7	2	箇所	H=1.0m W=1.0m	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	表示面の劣化が進行しており、案内図が見え辛い	C	中	事後	2017						○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	153	管理施設	標識	施設案内板8	18	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	154	管理施設	標識	競技施設板4	12	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	155	管理施設	標識	駐車場案内板	2	箇所	W=0.8m H=2.1m φ=100	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	156	管理施設	標識	駐輪場案内板	2	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	157	管理施設	標識	道標5	1	箇所	H=1.16m W=0.5mφ=60	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	158	管理施設	標識	注意・警告板2	1	箇所	H=1.8m W=1.5mφ=80	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	159	管理施設	標識	注意・警告板3	2	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	160	管理施設	標識	注意・警告板4	1	箇所	H=1.6m W=0.5m φ=50	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	支柱に錆が発生している	C	中	事後	2017						○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	161	管理施設	標識	道路標識2	1	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	162	管理施設	標識	道路標識3	1	箇所	－	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	163	休養施設	ベンチ	ベンチ1	73	基	W=1.8m	木製、金属製	1987	35	7	14	×	―	2021	腐食・破損が見られる	C	中	事後	2001							○	更新			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	164	休養施設	ベンチ	ベンチ2	26	基	W=1.2m	木製、金属製	1987	35	7	14	×	―	2021	腐食・破損が見られる	C	中	事後	2001							○	更新			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	165	休養施設	ベンチ	ベンチ3	10	基	W=1.5m	プラスチック	1987	35	10	20	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2007											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	166	休養施設	ベンチ	ベンチ4	28	基	W=1.2m	切石	1987	35	38	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	167	休養施設	ベンチ	ベンチ6	10	基	―	木製、金属製	1987	35	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2001											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	168	休養施設	ベンチ	ベンチ7	2	基	1220×12200×300	木製、金属製	1987	35	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2001											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	169	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基	φ50000 W=450 H=400	木製、コンクリート	1987	35	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2001											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	170	休養施設	ベンチ	ベンチ8	6	基	―	木製、金属製	1987	35	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2001											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	171	休養施設	ベンチ	ベンチ9	3	基	―	木製、コンクリート製	1987	35	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2001											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	172	休養施設	ベンチ	ベンチ10	6	基	―	木製、金属製	1987	35	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2001											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	173	運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	4	基	―	金属製	1987	35	15	36	×	―	2021	錆・塗装剥離が見られる。接合部には断面減少が発生している	C	高	予防	2023				○ 更新		○ 健全度調査				○ 健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	174	運動施設	練習ボード	練習ボード	4	基	H=3.0m	コンクリート製	1987	35	47	56	×	―	2021	クラックが見られる。ネットには破損・変形が見られる	C	高	予防	2043				○ 補修		○ 健全度調査		○ 補修		○ 健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	175	管理施設	くず入れ	くず入れ	17	基	―	石	1987	35	38	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	176	管理施設	吸殻入れ	吸殻入れ1	18	基	300×300×600	石	1987	35	38	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	177	管理施設	吸殻入れ	吸殻入れ3	2	基	φ170×700 茶色	金属製	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	178	教養施設	石碑	石碑	1	所	―	石材	1987	35	38	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	179	休養施設	ベンチ	ベンチ11	2	基	W=1800 D=600 H=800	木製	1987	35	7	14	×	―	2021	錆・劣化が見られる	C	中	事後	2001											○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	180	管理施設	百葉箱	百葉箱	1	基	―	金属製	1990	32	18	30	×	―	2021	健全	A	低	事後	2020																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	181	管理施設	ボール	ボール	1	基	―	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	182	管理施設	オイルポンプ	オイルポンプ	1	基	1.95m2	コンクリート	1987	35	47	47	×	―	2021	外壁クラック補修済み。計器に錆と腐食あり	C	中	事後	2034															○	更新	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	183	管理施設	砂置き場	砂置き場	1	基	L=3000x1500 H=2000	木、コンクリート	1985	37	24	36	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2021																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	184	管理施設	情報ボックス	情報ボックス	1	基	―	金属製	1987	35	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	185	管理施設	ディクスゴルフ	ディクスゴルフ	1	式	―	金属製	1987	35	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	186	管理施設	照明施設	照明灯　A-1型	45	箇所	―	ランプ、安定器	1983	39	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	187	管理施設	照明施設	照明灯　A-1型　スピーカー付	14	箇所	―	ランプ、安定器、スピーカー	1983	39	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	188	管理施設	照明施設	照明灯　A-1型　スピーカー付	2	箇所	―	ランプ、安定器、スピーカー	1983	39	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	189	管理施設	照明施設	照明灯　A-2型	12	箇所	―	ランプ、安定器	1983	39	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	190	管理施設	照明施設	照明灯　A-2型　スピーカー付	5	箇所	―	ランプ、安定器、スピーカー	1983	39	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	191	管理施設	照明施設	照明灯　B型スピーカー付	7	箇所	―	ランプ、安定器、スピーカー	1983	39	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	192	管理施設	照明施設	駐車場灯	2	箇所	―	ランプ、安定器	1983	39	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	193	管理施設	照明施設	投光器	6	箇所	―	ランプ、安定器	1983	39	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	194	管理施設	照明施設	ガーデンライト	8	箇所	―	ランプ、安定器	1983	39	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	195	管理施設	照明施設	グラウンドフットライト	1	箇所	―	ランプ、安定器	1983	39	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	196	管理施設	照明施設	照明灯　D型	2	箇所	―	金属製	1983	39	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	197	管理施設	照明施設	照明灯　E型	2	箇所	―	金属製	1983	39	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	198	管理施設	電気施設	スピーカー	4	箇所	―	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	199	管理施設	電気施設	監視カメラ	4	箇所	―	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	200	管理施設	電気施設	電源ボックス	9	箇所	―	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	201	管理施設	電気施設	緊急電話	7	箇所	―	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	202	管理施設	電気施設	ハンドホール1	5	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	203	管理施設	電気施設	ハンドホール2	83	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	204	管理施設	電気施設	ハンドホール3	122	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	205	管理施設	電気施設	ハンドホール4	13	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	206	管理施設	電気施設	ハンドホール5	58	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	207	管理施設	電気施設	ハンドホール6	12	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	208	管理施設	電気施設	ハンドホール7	6	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	209	管理施設	電気施設	ハンドホール8	3	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	210	管理施設	電気施設	ハンドホール9	5	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	211	管理施設	電気施設	ハンドホール10	4	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	212	管理施設	電気施設	ハンドホール11	2	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	213	管理施設	電気施設	ハンドホール12	2	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	214	管理施設	電気施設	ハンドホール13	5	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	215	管理施設	電気施設	ハンドホール14	2	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	216	管理施設	電気施設	ハンドホール15	1	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	217	管理施設	電気施設	ハンドホール16	1	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	218	管理施設	電気施設	ハンドホール17	4	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	219	管理施設	電気施設	ハンドホール18	8	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	220	管理施設	電気施設	ハンドホール19	1	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	221	管理施設	電気施設	ハンドホール20	6	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	222	管理施設	電気施設	ハンドホール21	3	箇所	―	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	223	管理施設	照明施設	照明灯D型スピーカー付	1	箇所	―	ランプ、安定器、スピーカー	1983	39	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	224	管理施設	照明施設	照明灯F型	34	箇所	―	ランプ、安定器	2008	14	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2038											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	225	管理施設	照明施設	照明灯F型スピーカー付	6	箇所	―	ランプ、安定器、スピーカー	2008	14	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2038											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	226	管理施設	照明施設	照明灯F型電撃殺虫器付	3	箇所	―	ランプ、安定器	2008	14	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2038											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	227	管理施設	照明施設	照明灯F-2型スピーカー付	4	箇所	―	ランプ、安定器、スピーカー	2008	14	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2038											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	228	管理施設	照明施設	照明灯G型	2	箇所	―	ランプ、安定器	2008	14	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2038											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	229	管理施設	照明施設	照明灯H型	2	箇所	―	ランプ、安定器	2008	14	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2038											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	230	管理施設	電気施設	スピーカー2	3	箇所	―	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	231	管理施設	電気施設	コンセント盤	29	箇所	―	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	232	管理施設	電気施設	汚物ポンプ盤	1	箇所	－	金属製	1983	39	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	233	管理施設	電気施設	放送切換盤	1	箇所	－	金属製	1983	39	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	234	管理施設	電気施設	キュービクル	1	箇所	－	金属製	1983	39	15	36	×	－	2021	おおむね健全	B	低	予防	2019				○	補修	○	健全度調査			○	補修	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	235	管理施設	電気施設	避雷針	1	箇所	－	金属製	1983	39	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	236	管理施設	電気施設	分電盤	2	箇所	－	金属製	1983	39	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	237	管理施設	照明施設	照明灯	1	箇所	－	金属製	2008	14	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2038											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	238	管理施設	照明施設	照明灯	1	箇所	－	金属製	2008	14	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2038											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	239	管理施設	照明施設	照明灯	1	箇所	－	金属製	2008	14	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2038											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	240	管理施設	照明施設	照明灯	1	箇所	－	金属製	2008	14	18	36	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2044											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	241	管理施設	電気施設	発電設備	1	箇所	－	金属製	1990	32	15	30	×	－	2021	健全	A	低	予防	2020				○	補修	○	健全度調査			○	補修	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	242	便益施設	水飲場	水飲場1	11	基	桝600×600	石材	1983	39	47	47	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2030											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	243	便益施設	水飲場	水飲場2	2	基	桝650×650	石材	1983	39	47	47	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2030											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	244	便益施設	水飲場	水飲場3	1	基	650×300×750	石材	1983	39	47	47	×	－	2021	工事ヤードの中	B	低	事後	2030											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	245	便益施設	給水施設	立水栓	2	個	－	金属製	1983	39	15	30	×	－	2021	水出ない。本体は健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	246	管理施設	給水施設	水栓	2	基	－	金属製	1983	39	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	247	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニルライニング鋼管1	1	式	50.5m	硬質塩化ビニル	2018	4	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	248	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニルライニング鋼管2	1	式	1865m	硬質塩化ビニル	2018	4	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	249	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニルライニング鋼管3	1	式	224.5m	硬質塩化ビニル	2018	4	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	250	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニルライニング鋼管4	1	式	544m	硬質塩化ビニル	2018	4	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	251	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニルライニング鋼管5	1	式	858.5m	硬質塩化ビニル	2018	4	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	252	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニルライニング鋼管6	1	式	472.5m	硬質塩化ビニル	2018	4	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	253	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニルライニング鋼管7	1	式	458.5m	硬質塩化ビニル	2018	4	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	254	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニルライニング鋼管8	1	式	1308m	硬質塩化ビニル	2018	4	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	255	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニルライニング鋼管9	1	式	709m	硬質塩化ビニル	2018	4	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	256	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニルライニング鋼管10	1	式	205m	硬質塩化ビニル	2018	4	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	257	管理施設	給水施設	ポリエチレン管1	1	式	119m	ポリエチレン	1983	39	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	258	管理施設	給水施設	ポリエチレン管2	1	式	132.5m	ポリエチレン	1983	39	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	259	管理施設	給水施設	ポリエチレン管3	1	式	155.5m	ポリエチレン	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	260	管理施設	給水施設	ポリエチレン管4	1	式	397m	ポリエチレン	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	261	管理施設	給水施設	ステンレス鋼管	1	式	42.5m	ステンレス鋼	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	262	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニル管1	1	式	24m	硬質塩化ビニル	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	263	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニル管2	1	式	702.5m	硬質塩化ビニル	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	264	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニル管3	1	式	1030m	硬質塩化ビニル	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	265	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニル管4	1	式	448m	硬質塩化ビニル	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	266	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニル管5	1	式	181.5m	硬質塩化ビニル	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	267	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニル管6	1	式	462.5m	硬質塩化ビニル	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	268	管理施設	給水施設	硬質塩化ビニル管7	1	式	20m	硬質塩化ビニル	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	269	管理施設	給水施設	耐圧塩化ビニル管1	1	式	125m	硬質塩化ビニル	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	270	管理施設	給水施設	耐圧塩化ビニル管2	1	式	57.5m	硬質塩化ビニル	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	271	管理施設	給水施設	量水器1	1	個	50A	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	272	管理施設	給水施設	量水器2	1	個	80A	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	273	管理施設	給水施設	量水器3	1	個	100A	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	274	管理施設	給水施設	止水栓1	10	基	GV20	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	275	管理施設	給水施設	止水栓2	16	基	GV25	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	276	管理施設	給水施設	止水栓3	11	基	GV32	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	277	管理施設	給水施設	止水栓4	4	基	GV40	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	278	管理施設	給水施設	止水栓5	23	基	GV50	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	279	管理施設	給水施設	止水栓6	1	基	GV65	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	280	管理施設	給水施設	止水栓7	3	基	GV80	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	281	管理施設	給水施設	止水栓8	6	基	GV100	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	282	管理施設	給水施設	止水栓9	1	基	GV200	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	283	管理施設	給水施設	不凍栓	3	基	20MT	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	284	管理施設	給水施設	散水栓	30	基	―	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	285	管理施設	給水施設	横水栓	1	個	―	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	286	管理施設	給水施設	不凍水栓柱	3	基	D-A1000	金属製	1983	39	15	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	287	管理施設	給水施設	ホーム水栓	5	個	ー	金属製	1983	39	15	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	288	管理施設	給水施設	屋外消火栓	8	基	ー	金属製	1983	39	15	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	289	管理施設	給水施設	スプリンクラー	11	個	ー	金属製	1983	39	15	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	290	管理施設	排水施設	塩ビ管	1	式	1241.1m	塩ビ	1983	39	15	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	291	管理施設	排水施設	ヒューム管	1	式	974m	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	292	管理施設	排水施設	ヒューム管	1	式	830.8m	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	293	管理施設	排水施設	側溝	1	式	7053.0m	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	294	管理施設	排水施設	桝	228	基	ー	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	295	管理施設	排水施設	桝	3	基	ー	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	296	管理施設	排水施設	桝	42	基	ー	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	297	管理施設	排水施設	可変側溝VS500	1	式	241m	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	298	管理施設	排水施設	マンホール	9	基	ー	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	299	管理施設	排水施設	し尿浄化槽1	1	基	10㎥/日	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	300	管理施設	排水施設	し尿浄化槽2	1	基	12㎥/日	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	301	管理施設	排水施設	暗渠管	1	式	1173m	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	302	管理施設	排水施設	取水工	2	基	ー	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	303	管理施設	排水施設	流末工	4	基	ー	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	304	管理施設	排水施設	汚水槽	1	式	ー	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	305	管理施設	排水施設	排水槽	1	基	ー	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	306	管理施設	排水施設	下水道用ポリエチレン管	1	式	467.3m	ポリエチレン	1983	39	15	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	307	管理施設	排水施設	HP2000	1	式	1244.4m	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	308	管理施設	排水施設	マンホール	37	基	37基	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	309	管理施設	排水施設	送水ポンプ場	1	式	ー	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	310	管理施設	排水施設	送水ポンプ場	1	式	289m	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	311	管理施設	排水施設	送水ポンプ場	1	式	366m	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	312	管理施設	排水施設	送水ポンプ場	1	式	368m	コンクリート	1983	39	20	30	×	ー	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	313	管理施設	排水施設	制御盤	1	箇所	－	金属	1983	39	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	314	管理施設	排水施設	ヒューム管	1	式	1696.4m	コンクリート	1983	39	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	315	管理施設	排水施設	有孔管	1	式	1173m PP100(Ⅰ)	ポリエチレン	1983	39	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	316	管理施設	排水施設	厚焼陶管	1	式	D250	陶製	1983	39	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	317	管理施設	排水施設	厚焼陶管	1	式	D300	陶製	1983	39	15	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	318	管理施設	排水施設	流入管	1	式	φ100(し尿浄化槽)	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	319	管理施設	排水施設	流入管	1	式	φ150(し尿浄化槽)	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	320	管理施設	排水施設	U型側溝-240	1	式	1292.6m	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	321	管理施設	排水施設	U型側溝-300	1	式	779.3m	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	322	管理施設	排水施設	落蓋側溝300(20t車道側溝)	1	式	4981.1m	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	323	管理施設	排水施設	溜桝U-240,H-540	10	基	－	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	324	管理施設	排水施設	溜桝	1	基	－	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	325	管理施設	排水施設	可変側溝VS500	1	式	241m	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	326	管理施設	排水施設	ベンチフリューム500	1	式	－	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	327	管理施設	排水施設	横断街渠	1	式	240	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	328	管理施設	排水施設	横断函渠	1	式	108.4m　300用	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	329	管理施設	排水施設	集水桝	1	基	300×760×1000	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	330	管理施設	排水施設	集水桝	1	基	300×800×900	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	331	管理施設	排水施設	集水桝	1	基	300×1260×610	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	332	管理施設	排水施設	集水桝	2	基	300×1260×1000	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	333	管理施設	排水施設	集水桝　S-2	1	基	400×400×650	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	334	管理施設	排水施設	集水桝	2	基	500×500	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	335	管理施設	排水施設	集水桝	1	基	500×500	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	336	管理施設	排水施設	集水桝	75	基	500×500	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	337	管理施設	排水施設	集水桝	13	基	600×600×1650	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	338	管理施設	排水施設	集水桝	3	基	－	コンクリート	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	339	管理施設	排水施設	ﾏﾝﾎｰﾙ	1	基	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ製蓋付	1983	39	20	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	340	管理施設	排水施設	ﾏﾝﾎｰﾙ	9	基	―	鋳鉄製蓋付	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	341	管理施設	排水施設	排水桝	1	基	360□　RC-1A	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	342	管理施設	排水施設	排水桝	2	基	360□　RC-1A	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	343	管理施設	排水施設	集水桝	2	基	450□　RC-2A	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	344	管理施設	排水施設	集水桝	5	基	450□　RC-2A	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	345	管理施設	排水施設	集水桝	2	基	450□　SC-2A	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	346	管理施設	排水施設	集水桝	7	基	600□　SC-3A	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	347	管理施設	排水施設	集水桝	5	基	600□　SC-3A	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	348	管理施設	排水施設	集水桝	15	基	600□　SC-3A	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	349	管理施設	排水施設	集水桝	2	基	600φ　RC-3B	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	350	管理施設	排水施設	排水桝	3	基	900□　RC-4A	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	351	管理施設	排水施設	集水桝	8	基	900φ　SC-4B	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	352	管理施設	排水施設	集水桝	5	基	900φ　RC-4B	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	353	管理施設	排水施設	雨水桝	92	基	―	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	354	管理施設	排水施設	汚水桝	1	基	―	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	355	管理施設	排水施設	汚水桝	17	基	400□　SG-1A	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	356	管理施設	排水施設	雑排水桝	1	基	300φ	FRP	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	357	管理施設	排水施設	水位調整桝	2	基	―	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	358	管理施設	排水施設	取水工	2	基	―	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	359	管理施設	排水施設	流末工-1	2	基	―	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	360	管理施設	排水施設	流末工-2	2	基	―	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	361	管理施設	排水施設	汚水層	1	式	固型物移送用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	362	管理施設	排水施設	排水槽	1	基	―	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	363	管理施設	排水施設	し尿浄化槽	1	基	10m3/日	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	364	管理施設	排水施設	し尿浄化槽	1	基	12m3/日	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	365	管理施設	排水施設	し尿浄化槽	1	式	35m	とふくそう鋼管	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	366	管理施設	排水施設	し尿浄化槽	4	基	点検桝φ450	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	1	管理施設	トイレ	トイレ	1	棟	-	木造平屋建	1979	43	47	56	×	ー	ー	使用禁止措置済み	D	高	予防	2035								○	健全度調査								○	更新	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	1	休養施設	休憩所	休憩所	1	棟	19.44㎡	木造平屋建	1979	43	47	56	×	ー	2021	全体的に塗装経年劣化。外壁及び腰壁のクラック及び部分欠損。外壁木板にキツツキ被害による欠損	C	高	予防	2035								○	健全度調査			○	更新				○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	2	休養施設	休憩所	休憩所、トイレ1	1	棟	42.14㎡	木造平屋建	1991	31	22	40	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外部に基礎のクラック、白華、欠落穴、ポーチ床タイルの剥れ、窓ガラスの割れ。トイレブース1ヶ所使用禁止状態。照明器具の錆	B	低	予防	2031					○	補修	○	健全度調査								○	更新	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	3	休養施設	四阿	四阿1−1	1	棟	13.41㎡	木造平屋建	2011	11	22	40	×	ー	2021	屋根・天井・梁、ベンチに塗装劣化・経年劣化が見られる。ポーチ部タイル剥離	B	低	予防	2051					○	補修	○	健全度調査							○	補修	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	4	休養施設	四阿	四阿1−2	1	棟	13.41㎡	木造平屋建	1991	31	22	40	×	ー	2021	柱脚部、腰壁の破損。タイル剥離。使用禁止の張り紙あり。使用制限等の措置が必要	D	高	予防	2031					○	更新			○	健全度調査								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	5	管理施設	管理棟	管理棟1	1	棟	394.39㎡	木造平屋建	1994	28	24	43	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外部に基礎のクラック、外壁木板の一部欠損、塗装退色がみられる	B	低	予防	2037								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	7	管理施設	小屋	小屋	1	棟	39.74㎡	木造平屋建	1979	43	24	43	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁丸太の一部が損傷、庇支持材の垂木が損傷	B	低	予防	2022					○	補修	○	健全度調査								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	8	休養施設	展望台	展望台、休憩所	1	棟	80.04㎡	木造高床式平屋建	1998	24	22	40	×	ー	2021	全体的に劣化が進行している。基礎束石のクラック、錆。外装材・小屋組・床組の劣化。階段踏板の固定不良	D	高	予防	2038				0	○	補修・修繕			○	健全度調査								○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	9	休養施設	休憩所	休憩所、トイレ2	1	棟	60.43㎡	木造平屋建	1994	28	22	40	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られる。柱脚の蟻害による損傷、コンクリートの割れ、アンカー不良、建具ベニヤ隔離	C	高	予防	2034								○	健全度調査			○	更新				○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	10	休養施設	四阿	四阿2−1	1	棟	24.97㎡	木造平屋建	1995	27	22	40	×	ー	2021	基礎コンクリートにひび割れ、表面剥離あり。軒鋼板に錆、木部材全体に塗装劣化、経年劣化がみられる	C	高	予防	2035								○	健全度調査			○	更新				○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	11	休養施設	四阿	四阿2−2	1	棟	24.97㎡	木造平屋建	1995	27	22	40	×	ー	2021	屋根鋼板の錆、梁の腐食がみられる。支柱4本の内2本に破損及び虫食い被害がみられる。使用制限等の措置が必要	C	高	予防	2035					○	更新			○	健全度調査								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	12	休養施設	四阿	四阿3	1	棟	12.96㎡	木造平屋建	1995	27	22	40	×	ー	2021	木部材全体に経年劣化、塗装劣化がみられる。基礎コンクリート、床部に軽微なクラックがみられる	B	低	予防	2035								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	13	管理施設	管理棟	管理棟2	1	棟	186.74㎡	木造平屋建	1997	25	24	43	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎土台の一部に腐食がみられ、外壁、軒天、テラス床に塗装退色がみられる	B	低	予防	2040								○	健全度調査・補修・修繕								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立中央公園	広域	14	管理施設	炊事練	炊事練1	1	棟	24.78㎡	木造平屋建	1996	26	24	43	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。木製部外壁の塗装退色、コンクリート・モルタル外壁とコンクリート・モルタル床にクラックがみられる	B	低	予防	2039								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	15	管理施設	炊事練	炊事練2	1	棟	41.31㎡	木造平屋建	1996	26	24	43	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。木製部外壁の塗装退色、コンクリート・モルタル外壁にクラックがみられる	B	低	予防	2039								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	16	管理施設	駐輪格納庫	駐輪格納庫	1	棟	31.40㎡	木造平屋建	1998	24	24	43	×	ー	2021	全体的に健全な状態であるが、シャッターに錆の発生がみられる	A	低	予防	2041								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	17	管理施設	トイレ	トイレ、休憩、炊事練	1	棟	115.68㎡	木造平屋建	1996	26	24	43	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎モルタル、外壁モルタルに亀甲クラックがみられる。給水設備不良のため、流し台・トイレが現在使用禁止	B	低	予防	2039								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	18	休養施設	四阿	四阿4	1	棟	13.74㎡	木造平屋建	1996	26	22	40	×	ー	2021	木部材全体に塗装劣化、経年劣化がみられる。支柱にひび割れ、接続金具に錆がみられる	B	低	予防	2036								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	19	便益施設	トイレ	トイレ棟	1	棟	48.48㎡	木造平屋建	1997	25	24	43	×	ー	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。木製外壁の塗装退色、コンクリート・モルタル外壁に亀甲クラックがみられる	B	低	予防	2040								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	20	休養施設	四阿	四阿5	1	棟	13.74㎡	木造平屋建	1997	25	22	40	×	ー	2021	木部材全体に塗装劣化、経年劣化がみられる。また屋根鋼板に錆、塗装劣化、支柱接続金具に錆がみられる	B	低	予防	2037								○	健全度調査	○	補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	21	遊戯施設	管理施設	アスレタワー	1	基	0	S造	2016	6	7	17	×	ー	2021	鉄支柱・手すり・柵に穴あり。柵の取付金具なし。落下防止ネット鉄部の取付不良あり。ネット取付金具に破損あり。赤色の球体、オレンジの遊具に破損あり。多数の腐食穴が見られる	C	高	予防	2033					○	補修			○	健全度調査・補修					○	補修			○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	22	園路広場	舗装	アスファルト舗装	1	式	18482m2	アスファルト	1998	24	10	20	×	ー	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2018																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	23	園路広場	舗装	パーク舗装	1	式	89m2	パーク材	1998	24	10	20	×	―	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2018											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	24	園路広場	階段	階段1	1	式	73段　115×150×1000	擬木	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	25	園路広場	階段	階段2	1	式	500段　115×150×1000	擬木	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	26	園路広場	階段	階段3	1	式	103段 W2030	擬木	1992	30	15	30	×	―	2021	使用禁止となっている	D	高	事後	2022					○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	27	園路広場	階段	階段4	1	式	195段 W2700	擬木	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	28	園路広場	階段	階段5	1	式	7段　W4500	石材	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	29	園路広場	階段	階段6	1	式	52段　W=900	コンクリート	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	30	園路広場	階段	階段7	1	式	24段 W=2700	石材	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	31	園路広場	階段	階段8	1	式	12段 W=4500	石材	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	32	園路広場	階段	階段9	1	式	39段　W2140	木材、アスファルト	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	33	園路広場	階段	階段10	1	式	44段　W2000	枕木	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	34	園路広場	階段	階段11	1	式	20段　W2000	擬木	1992	30	15	30	×	―	2021	使用禁止となっている 公園維持管理上使用禁止	D	高	事後	2022					○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	35	園路広場	木道	木道1	1	式	37m　W1200	木材	1992	30	15	30	×	―	2021	腐朽が進んでいる	C	中	事後	2022								○	更新		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	36	園路広場	木道	木道2	1	式	55m　W1500	木材	1992	30	15	30	×	―	2021	腐朽が進んでいる	C	中	事後	2022								○	更新		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	37	園路広場	木橋	木橋	1	式	14m　φ180 W1500	木材	1992	30	15	30	×	―	2022	撤去	－	－	事後	2022	○	撤去									撤去
県立中央公園	広域	38	園路広場	階段	丸太階段（アスレチック）	1	式	W600	木材	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	39	園路広場	階段	階段1（アスレチック）	1	式	W500～W1250	木材	1992	30	15	30	×	―	2021	破損個所が見られる	C	中	事後	2022								○	更新		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	40	園路広場	階段	階段2（サイクリングロード）	1	式	W910	コンクリート	1992	30	15	30	×	―	2021	草による侵食が見られる	B	低	事後	2022											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	41	園路広場	木橋	木橋1（アスレチック）	1	基	5.5m　W400	木材	2018	4	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	42	園路広場	木橋	木橋2（アスレチック）	1	式	128m W1000	木材	2018	4	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	43	園路広場	木橋	木橋3（アスレチック）	1	基	2m　W1500	木材	2018	4	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	44	便益施設	白線	駐車場　白線	1	式	2783m	白線	1992	30	10	20	×	―	2021	舗装にクラックが見られ、白線の色の劣化が進んでいる	C	中	事後	2012							○	更新			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	45	園路広場	階段	階段3（アスレチック）	1	式	52段	木材	1992	30	15	30	×	―	2021	土砂による埋もれにより、枕木がわかりにくい箇所がある	B	低	事後	2022											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	46	園路広場	木橋	木橋4（アスレチック）	1	基	W=650 L=2000	木材	1992	30	15	30	×	―	2022	健全	A	低	事後	2022	○	更新									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	47	遊戯施設	遊具	険しい山道	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	―	2021	木部に腐朽が見られる。ロープにほつれが見られる	C	高	予防	2015				○	更新		○	健全度調査		○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	48	遊戯施設	遊具	谷川の岩魚	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	―	2021	支柱・梁部に腐朽が見られる	C	高	予防	2015				○	更新		○	健全度調査		○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	49	遊戯施設	遊具	暗闇冒険	1	式	－	木材	2020	2	7	17	×	―	2022	健全	A	低	予防	2037	○	補修			○	健全度調査		○	補修		○	健全度調査・補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	50	遊戯施設	遊具	ジグザグわたり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2015								○	健全度調査	○	更新							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	51	遊戯施設	遊具	ドラゴンまたぎ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	足掛け鉄部は腐食して危険な状態である。足掛けは突起物になる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	52	遊戯施設	遊具	世界一周	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	石の飛ぶ石は転倒時事故の恐れあり	B	低	予防	2015								○	健全度調査	○	更新							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	53	遊戯施設	遊具	ユラユラチューブ	1	式	－	木材	2018	4	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2035	○	補修							○	健全度調査			○	補修					○	健全度調査・補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	54	遊戯施設	遊具	F1グランプリ	1	式	－	木材	2014	8	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2031							○	補修	○	健全度調査									○	更新	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	55	遊戯施設	遊具	天の川のぼり	1	式	－	木材	2018	4	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2035	○	補修							○	健全度調査			○	補修					○	健全度調査・補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	56	遊戯施設	遊具	悪路突破	1	式	－	木材	2018	4	7	17	×	－	2021	木枠内の石詰めアイテムは転倒時に危険が伴う恐れあり	C	高	予防	2035							○	補修	○	健全度調査			○	補修					○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	57	遊戯施設	遊具	谷越えロープウェイ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	ロープウェイ吊り金具にカバーが無いタイプを使用している	B	低	予防	2015								○	健全度調査	○	更新							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	58	遊戯施設	遊具	ドラゴン退治	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2015	○	更新							○	健全度調査									○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	59	遊戯施設	遊具	ターザンロープ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	ロープ部にV字開口部が見られる。木部に腐朽が見られる。ボルトに突起あり	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	60	遊戯施設	遊具	亀の背中わたり	1	式	－	木材	2014	8	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2031							○	補修	○	健全度調査									○	更新	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	61	遊戯施設	遊具	一本橋わたり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	ロープに摩耗が見られる	B	低	予防	2015								○	健全度調査	○	更新							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	62	遊戯施設	遊具	神様への祈り	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	支柱・梁部に腐朽が見られる。頭部・胴体の挟み込みが木部交差部に見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	63	遊戯施設	遊具	みこしかつぎ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	かご部木部に腐朽・破損が見られる。	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	64	遊戯施設	遊具	障害物くぐり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	ネット部に破損個所が見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	65	遊戯施設	遊具	ターザンジャンプ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2015								○	健全度調査	○	更新							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	66	遊戯施設	遊具	かべわたり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	木製手摺部が破損し、釘が露わになっている箇所あり	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	67	遊戯施設	遊具	竜の道	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込み箇所がロープ部に見られる。ネット通路下面踏み部の一部の摩擦が著しい状態である。張り丸太に腐朽・金具に腐食が見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	68	遊戯施設	遊具	2匹の竜	1	式	－	木材	2013	9	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込みによる事故の恐れあり。ネット通路の踏み下面部に摩擦ほつれ多数あり	C	高	予防	2030							○	補修	○	健全度調査									○	更新	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	69	遊戯施設	遊具	うず巻きわたり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	支柱に腐朽が見られる。ロープにほつれが見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	70	遊戯施設	遊具	一本橋わたり	1	式	－	木材	2014	8	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2031	○	補修							○	健全度調査									○	更新	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	71	遊戯施設	遊具	踊る人形	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	支柱に腐朽が見られる。ロープ部にほつれが見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	72	遊戯施設	遊具	トンネルくぐり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	支柱にぐらつきが見られる	B	低	予防	2015								○	健全度調査	○	更新							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	73	遊戯施設	遊具	逆さネットわたり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	支柱・梁部に腐朽が進み危険な状態である。ネットにほつれが見られる。ボルトに突起箇所あり。頭部・胴体の挟み込み箇所がロープ部に見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	74	遊戯施設	遊具	アリ地ごく	1	式	－	木材	2019	3	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2036							○	補修	○	健全度調査			○	補修					○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	75	遊戯施設	遊具	見晴らしの丘	1	式	－	木材	1998	24	7	17	○	2020	2021	ロープ部にV字開口部あり。頭部・胴体の挟み込み箇所あり	C	高	予防	2015							○	補修	○	健全度調査							○	更新	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	76	遊戯施設	遊具	サバイバル突破	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	くぎの突起・ボルトの突起箇所が見られる	B	低	予防	2015							○	健全度調査	○	更新							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	77	遊戯施設	遊具	空中いかだこぎ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	ネット吊り下げ横木の腐朽が見られる。コンクリートの露出あり	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	78	遊戯施設	遊具	とりい超え	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	ボルトの突起が見られる	B	低	予防	2015									○	健全度調査	○	更新							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	79	遊戯施設	遊具	空中水泳	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	滑車が手の触れる所にあり、指が巻き込まれる恐れあり。梁部に腐朽が見られる。ワイヤーに素線切れが見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	80	遊戯施設	遊具	出陣ロープウェイ	1	式	－	木材	2013	9	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2030	○	補修							○	健全度調査									○	更新	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	81	遊戯施設	遊具	やりつき	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2015									○	健全度調査			○	更新					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	82	遊戯施設	遊具	ミステリートンネル	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2015									○	健全度調査			○	更新					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	83	遊戯施設	遊具	スリルブリッジ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	木部に腐朽が見られる。ロープ部にほつれ箇所、V字型開口部が見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	84	遊戯施設	遊具	ハイ・ポーズ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2015									○	健全度調査			○	更新					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	85	遊戯施設	遊具	コイの滝のぼり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	支柱に腐朽が見られる。片側ネット遊具無し。ロープにほつれが見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	86	遊戯施設	遊具	空中でんぐり返し	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込みがロープ部に見られる。支柱・梁部に腐朽が見られる。ボルトの突起が見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	87	遊戯施設	遊具	体力リフト	1	式	－	木材	2020	2	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2037							○	補修	○	健全度調査			○	補修					○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	88	遊戯施設	遊具	いばらわたり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	登丸太がない状態であり、支柱の腐朽が見られる。ボルトの突起が見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	89	遊戯施設	遊具	バランス丸太	1	式	－	木材	1998	24	7	17	○	2020	2021	丸太固定金具外れあり	C	高	予防	2015							○	補修	○	健全度調査									○	更新	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	90	遊戯施設	遊具	三角のぼり	1	式	－	木材	2013	9	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2030	○	補修							○	健全度調査									○	更新	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	91	遊戯施設	遊具	みんなで引っ張れ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	ロープにほつれが見られる	B	低	予防	2015									○	健全度調査			○	更新					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	92	遊戯施設	遊具	おうまの親子	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	支柱に腐朽が見られる。ロープにほつれが見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	93	遊戯施設	遊具	ジグザグうんてい	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	支柱部に腐朽があり、危険な状態である。頭部・胴体の挟み込みがロープ部に見られる。使用制限等の措置が必要	D	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	94	遊戯施設	遊具	険しい森	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	ロープにほつれが見られる	B	低	予防	2015									○	健全度調査			○	更新					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	95	遊戯施設	遊具	奥羽線あるき	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	横木に著しい腐朽が見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	96	遊戯施設	遊具	大文字くぐり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	支柱部・足掛け部に腐朽が見られる。ロープにほつれが見られる	B	低	予防	2015									○	健全度調査			○	更新					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	97	遊戯施設	遊具	馬の背わたり	1	式	－	木材	2013	9	7	17	×	－	2021	ボルトの突起箇所あり	B	低	予防	2030							○	補修	○	健全度調査									○	更新	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	98	遊戯施設	遊具	鬼たいじ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	○	2020	2022	健全	A	低	予防	2015	○	補修							○	健全度調査									○	更新	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	99	遊戯施設	遊具	バランスわたり	1	式	－	木材	2013	9	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2030							○	補修	○	健全度調査									○	更新	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	100	遊戯施設	遊具	ふしぎな景色	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	ロープにほつれが見られる。ボルトの突起箇所が見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	101	遊戯施設	遊具	秋田の伝説	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	支柱・梁部に腐朽が見られる。ロープにほつれが見られる。支柱にぐらつきが見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	102	遊戯施設	遊具	心身の健康づくり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	丸太平均台の破損、梁部に腐朽が見られる。ボルトの突起が見られる。使用制限等の措置が必要	D	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	103	遊戯施設	遊具	心と心のふれあい	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	支柱の腐朽が著しく、ぐらつきが見られる。頭部・胴体の挟み込み箇所がロープ部に見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	104	遊戯施設	遊具	ユラユラ丸太わたり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	木部に腐朽が見られる。ネット隙間不足による落下事故の恐れがある。ロープ部にほつれ箇所が見られる	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	105	遊戯施設	遊具	駆け上がりコーナー	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	床の固定釘がきいていない。指の挟み込み箇所が通路に見られる。登坂床部の支柱地際にぐらつきあり	C	高	予防	2015					○	更新			○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	106	遊戯施設	遊具	アスレブリッジ	1	式	－	木材	2015	7	7	17	×	－	2021	往路：ロープに磨耗、床の腐朽、鉄支柱に穴が見られる。頭部・胴体の挟み込み箇所がロープ部に見られる。 復路：木部腐朽箇所が見られる。継手金具・鉄部柵部に腐食穴が見られる。ロープのほつれ箇所が見られる	C	高	予防	2032							○	補修	○	健全度調査			○	補修					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	107	遊戯施設	遊具	まきはこび	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	滑車部に指の挟み込みの危険あり	B	低	予防	2015									○	健全度調査			○	更新			○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	108	遊戯施設	遊具	秘密の井戸	1	式	－	木材	2012	10	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込み箇所がロープ部に見られる	B	低	予防	2029							○	補修	○	健全度調査					○	更新	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	109	遊戯施設	遊具	ヤシの実たたき	1	式	－	木材	2013	9	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2030	○	補修							○	健全度調査							○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	110	遊戯施設	遊具	物思いに沈む辰子	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込みの恐れあり。支柱に腐朽、ネットに摩擦あり	C	高	予防	2015							○	更新	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	111	遊戯施設	遊具	神様への祈り	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2015	○	更新							○	健全度調査							○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	112	遊戯施設	遊具	神のお告げ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	ロープに摩耗、床・梁に腐朽あり	C	高	予防	2015							○	更新	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	113	遊戯施設	遊具	恐怖のツリーわたり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	ロープに摩耗あり	C	高	予防	2015							○	更新	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	114	遊戯施設	遊具	竪穴式住居くぐり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2015	○	更新							○	健全度調査							○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	115	遊戯施設	遊具	リラックス台	1	式	－	木材	1998	24	7	17	○	2020	2021	床部が傾く際に指の挟み込みの恐れあり	B	低	予防	2015							○	補修	○	健全度調査							○	更新	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	116	遊戯施設	遊具	あおむけすすみ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	梁部に腐朽、ロープに摩耗あり	C	高	予防	2015							○	更新	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	117	遊戯施設	遊具	ターザンジャンプ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込みがロープ部に見られる。支柱部・梁部・床部に腐朽、ネットに摩耗あり	C	高	予防	2015							○	更新	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	118	遊戯施設	遊具	ジャブジャブ橋	1	式	－	木材	2013	9	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2030	○	補修							○	健全度調査							○	更新	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	119	遊戯施設	遊具	水上一本橋わたり	1	式	－	木材	2018	4	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2035							○	補修	○	健全度調査			○	補修			○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	120	遊戯施設	遊具	水しぶきをあげる橋	1	式	－	木材	2019	3	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2036							○	補修	○	健全度調査			○	補修			○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	121	遊戯施設	遊具	悲しむ母	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	床部、梁部に腐朽あり	C	高	予防	2015							○	更新	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	122	遊戯施設	遊具	パワーロープ	1	式	－	木材	2020	2	7	17	×	－	2021	ボルトの突起箇所あり	B	低	予防	2037							○	補修	○	健全度調査			○	補修			○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	123	遊戯施設	遊具	クモの巣わたり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	○	2020	2021	頭部・胴体の挟み込箇所がロープ部に見られる	B	低	予防	2015							○	補修	○	健全度調査							○	更新	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	124	遊戯施設	遊具	ロッククライミング	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込み箇所が見られる。支柱に腐朽、ロープにほつれが見られる	C	高	予防	2015							○	更新	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	125	遊戯施設	遊具	はごろもわたり	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	ネットに摩耗、頭部・胴体の挟み込み箇所がロープ部に見られる	C	高	予防	2015							○	更新	○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	126	遊戯施設	遊具	天狗ジャンプ	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2015									○	健全度調査			○	更新			○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	127	遊戯施設	遊具	秘境めぐり	1	式	－	木材	2012	10	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2029	○	補修							○	健全度調査					○	更新	○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	128	遊戯施設	遊具	アスレドーム	1	式	－	木材	1998	24	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込み箇所がロープ部、丸太交差部に見られる。ワイヤーに破損が見られる。滑車が手の触れる所にあり、指が巻き込まれる恐れあり	C	高	予防	2015								○	更新								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	129	管理施設	車止め	車止め3	20	基	φ40×H650	金属製	1992	30	18	30	×	－	2021	破損がみられる	C	中	事後	2022												○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	130	管理施設	車止め	車止め4	4	基	φ50×H800	金属製	1992	30	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	131	管理施設	車止め	車止め6	2	基	φ180×800	金属製	1992	30	42	42	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2034																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	132	管理施設	車止め	車止め7	1	基	φ180×800	擬木	1992	30	42	42	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2034																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	133	管理施設	車止め	車止め1	1	基	φ30	金属製	1992	30	18	30	×	－	2021	錆がみられる	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	134	管理施設	車止め	車止め5	3	基	φ60×H740	金属製	1992	30	18	30	×	－	2021	塗装劣化、錆がみられる	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	135	管理施設	車止め	手すり	1	式	70.1m	ステンレス	1992	30	39	40	×	－	2021	健全	A	低	事後	2032																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	136	管理施設	車止め	フェンス1	1	式	130m H1100	金属製	1992	30	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	137	管理施設	車止め	擬木柵1	6	基	φ75×300	擬木	1992	30	42	42	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2034																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	138	管理施設	車止め	擬木柵2	75	基	φ100×450	擬木	1992	30	42	42	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2034																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	139	管理施設	車止め	擬木柵3	10	基	φ100×H460@1500	擬木	1992	30	42	42	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2034																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	140	管理施設	柵	安全防止柵	1	式	276m φ160×H1200@1500	杉丸太	1992	30	7	14	×	－	2021	破損がみられる	C	中	事後	2006												○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	141	管理施設	柵	転落防止柵1（アスレチック）	1	式	40m	擬木	1992	30	7	14	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	142	管理施設	柵	転落防止柵2（アスレチック）	1	式	H1200	木製	1992	30	7	14	×	－	2021	破損がみられる。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2006								○	更新									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	143	管理施設	柵	転落防止柵3	1	式	200m	木製	1992	30	7	14	×	－	2021	柵が破損している。また、柵の高さは非常に低く、傾いており、転落防止柵としての機能を果たしていない。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2006								○	更新									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	144	管理施設	柵	転落防止柵4	1	式	30m	擬木	1992	30	42	42	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2034																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	145	管理施設	柵	転落防止柵5	1	式	35m	金属製	1992	30	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	146	管理施設	柵	転落防止柵6（アスレチック）	1	式	200m H1300	木製	1992	30	42	42	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2034																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	147	管理施設	柵	転落防止柵7（アスレチック）	1	式	50m H950	木製	1992	30	42	42	×	－	2021	健全	A	低	事後	2034																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	148	管理施設	柵	転落防止柵9	1	式	200m	金属製	1992	30	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	149	管理施設	柵	フェンス2	1	式	30m	金属製	1992	30	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	150	管理施設	柵	転落防止柵10	1	式	200m	木製	1992	30	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	151	管理施設	柵	柵1	2	基	H1200	木製	1992	30	7	14	×	－	2021	腐朽がすすんでいる。ロープなし	C	中	事後	2006												○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	152	管理施設	柵	柵2	4	基	φ100×H800@3500	木製	1992	30	7	14	×	－	2021	劣化がみられる	C	中	事後	2006												○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	153	管理施設	柵	柵3	4	基	φ100×4500@4500	木製	1992	30	7	14	×	－	2021	劣化がみられる	C	中	事後	2006												○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	154	管理施設	柵	進入防止柵	1	基	φ150×H1100	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	チェーンに錆がみられる	B	低	事後	2006										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	155	管理施設	車止め	車止め1（アスレチック）	1	基	φ60×H740	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	錆がみられる	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	156	管理施設	柵	転落防止柵11	1	式	H=1200	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	157	管理施設	車止め	車止め10	1	基	H=700 W=1050	ステンレス	1992	30	39	40	×	―	2021	健全	A	低	事後	2032										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	158	管理施設	自転車置き	自転車置き	2	基	0	鋼材	1992	30	18	30	×	―	2021	破損がみられる	C	中	事後	2022								○	更新		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	159	管理施設	車止め	車止め12	1	基	H=750 φ=120	ステンレス	1992	30	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2032										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	160	管理施設	柵	転落防止柵8（アスレチック）	1	式	H=900	擬木	1992	30	42	42	×	―	2021	健全	A	低	事後	2034										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	161	管理施設	柵	転落防止柵9（アスレチック）	1	式	H=1200	擬木	1992	30	42	42	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2034										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	162	管理施設	標識	案内標識板2	1	基	0	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	163	管理施設	標識	案内標識板7	1	基	H=3.28,W=3.50	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	経年劣化がみられる	C	中	事後	2006						○	更新				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	164	管理施設	標識	案内標識板8	1	基	H=2.1,W=1.0	アルミ	1992	30	24	36	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2028										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	165	管理施設	標識	案内標識1	1	基	両面1500×50	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	変形あり	C	中	事後	2022								○	更新		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	166	管理施設	標識	案内標識2	1	基	丸太φ200,W=2.9	木製	2020	2	7	14	×	―	2021	健全	A	低	事後	2034										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	167	管理施設	標識	誘導標識板1	1	基	H1750×W1000	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	ぐらつきあり。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2006					○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	168	管理施設	標識	誘導標識板2	6	基	0	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	木材部に劣化がみられる	C	中	事後	2006						○	更新				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	169	管理施設	標識	誘導標識1	3	基	φ140×H2600×W2800	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	170	管理施設	標識	誘導標識2	2	基	0	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	171	管理施設	標識	全体案内板1	1	基	H4200	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	健全	A	低	事後	2006										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	172	管理施設	標識	全体案内板2	1	基	0	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	健全	A	低	事後	2006										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	173	管理施設	標識	駐車場案内板	3	基	0	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	174	運動施設	標識	アスレタワー説明板	1	基	0	擬木	2020	2	42	42	×	―	2021	健全	A	低	事後	2062										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	175	管理施設	標識	道路標識	1	基	0	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	176	運動施設	標識	施設利用解説版	4	基	0	アルミ	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	177	管理施設	標識	案内板（アスレチック）	2	基	H1900×W1800	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	178	運動施設	標識	看板（アスレチック）	95	基	0	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	179	管理施設	標識	看板2	1	式	1箇所（2基）	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	180	管理施設	標識	看板3	1	基	H1200　W900	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	181	管理施設	標識	看板4	1	基	0	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	軽微な劣化がみられる	B	低	事後	2006																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	182	管理施設	標識	誘導標識板3	1	基	φ150×H2000×W900	木製	2020	2	42	42	×	―	2021	健全	A	低	事後	2062																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	183	管理施設	標識	誘導標識板4（アスレチック）	83	基	φ100×H1700×W450	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	184	管理施設	標識	看板5	1	基	H850×W840	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	経年劣化がみられる	C	中	事後	2006											○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	185	管理施設	標識	案内標識3	2	基	H950×W1800	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	186	管理施設	標識	案内板5	2	基	0	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	木材に劣化がみられる	C	中	事後	2006											○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	187	管理施設	標識	コースサインボード	9	基	0	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	188	管理施設	標識	ボールピン	9	基	0	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	健全	A	低	事後	2022																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	189	管理施設	標識	注意板	2	基	0	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	看板部分が無く、破損もみられる。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2006			○	撤去			○	更新									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	190	管理施設	標識	案内標識板1	1	基	0	金属製	1992	30	18	30	×	―	2022	健全	A	低	事後	2022	○	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	191	管理施設	標識	案内板1	1	基	H=5600	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	健全	A	低	事後	2022																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	192	管理施設	標識	案内標識4	1	基	H=950 W=1800	木製	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	193	管理施設	標識	案内標識5	1	基	H=1450 W=600	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	ぐらつきあり	C	中	事後	2006											○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	194	管理施設	標識	案内標識2	1	基	H=1200 W=600	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	木材に劣化がみられる	C	中	事後	2006											○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	195	管理施設	標識	案内板2	1	基	H=1450 W=1800	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	196	管理施設	標識	記念碑1	1	基	0	木材等	1992	30	7	14	×	―	2021	破損あり。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2006															○	撤去	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で撤去を行う。
県立中央公園	広域	197	管理施設	標識	記念碑2	1	基	0	鋼材	1992	30	18	30	×	―	2021	著しい錆、劣化がみられる。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2022															○	撤去	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で撤去を行う。
県立中央公園	広域	198	管理施設	標識	案内板7	1	基	H=1400 W=900	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	若干劣化がみられる	B	低	事後	2006																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	199	管理施設	標識	案内標識板3	1	基	H=1600 W=900	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	200	管理施設	標識	案内標識板4	1	基	H=1400 W=700	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	201	管理施設	標識	注意板2	1	基	H=2900 W=400 φ=700	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	202	管理施設	標識	道路標識1	3	基	H=2900 W=500 φ=80	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	203	管理施設	標識	注意板3	2	基	H=1750 W=1200	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	健全	A	低	事後	2022																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	204	管理施設	標識	道路標識2	1	基	H=1700 W=600 φ=50	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	軽微な劣化がみられる	B	低	事後	2022																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	205	管理施設	標識	案内標識板4（アスレチック）	4	基	H=950 W=600 φ=40	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	206	管理施設	標識	看板7（アスレチック）	1	基	H=1500 W=1800	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	207	休養施設	ベンチ	ベンチ1	1	基	1300×450×400	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	208	休養施設	ベンチ	ベンチ2	7	基	0	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	209	休養施設	ベンチ	ベンチ3	18	基	0	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	210	休養施設	ベンチ	ベンチ4	8	基	0	木製、金属製	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	211	休養施設	ベンチ	ベンチ5	3	基	0	木製、ステンレス	1992	30	39	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2032																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	212	休養施設	ベンチ	ベンチ6	3	基	1480×H400	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	213	休養施設	ベンチ	ベンチ7	15	基	φ300×H400	擬木	1992	30	47	47	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2039																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	214	休養施設	野外卓	テーブル	4	基	1800×900×700	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	破損がみられる	C	中	事後	2006													○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	215	管理施設	吸殻いれ	吸殻いれ1	3	基	0	金属製	1992	30	15	30	×	―	2021	塗装剥離がみられる	C	中	事後	2022														○	更新				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	216	管理施設	吸殻いれ	吸殻いれ2	3	基	0	金属製	1992	30	15	30	×	―	2021	錆がみられる	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	217	管理施設	吸殻いれ	吸殻いれ3	2	基	0	金属製	1992	30	15	30	×	―	2021	破損がみられる。使用制限等の措置が必要	D	高	事後	2022			○	撤去			○	更新										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	218	管理施設	吸殻いれ	吸殻いれ4	2	基	0	金属製	1992	30	15	30	×	―	2021	錆がみられる	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	219	管理施設	ファイアーサークル	ファイアーサークル	1	基	0	砕石、コンクリート敷	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	220	便益施設	時計	時計	1	基	0	金属製	1992	30	15	30	×	―	2021	錆・塗装剥離がみられる	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	221	休養施設	ベンチ	ベンチ(アスレチック)	6	基	1800×350×400	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	222	休養施設	ベンチ	ベンチ8(アスレチック)	5	基	1900×1200×300	再生木材、金属製、他	1992	30	22	33	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2025																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	223	休養施設	野外卓	野外卓	2	基	0	木製	1992	30	7	14	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	224	管理施設	ごみ置き場	ごみ置き場	1	基	1200×2400×1300	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	錆がみられる	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	225	管理施設	電気施設	高圧ケーブル	1	式	2094.9m	－	1992	30	30	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2032																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	226	管理施設	電気施設	低圧ケーブル	1	式	6101.4m	鋼管理柱	1992	30	30	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2032																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	227	管理施設	電気施設	弱電ケーブル	1	式	5354.1m	ランプ、安定器	1992	30	30	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2032																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	228	管理施設	電気施設	ハンドホール	113	箇所	－	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	錆が発生している	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	229	管理施設	電気施設	引込柱	1	基	φ500 H=12	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	一部に塗装剥離が見られる	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	230	管理施設	電気施設	キュービクルNo1	1	基	屋上防水型4面体	金属製	1992	30	15	36	×	―	2021	おおむね健全	B	低	予防	2028									○	健全度調査	○	補修					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	231	管理施設	電気施設	キュービクルNo2	1	基	屋上防水型5面体	金属製	1992	30	15	36	×	―	2021	おおむね健全	B	低	予防	2028									○	健全度調査	○	補修					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	232	管理施設	電気施設	キュービクルNo3	1	基	屋上防水型3面体	金属製	1992	30	15	36	×	―	2021	おおむね健全	B	低	予防	2028									○	健全度調査	○	補修					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	234	管理施設	電気施設	ポール	5	本	φ80 H=6.0	鋼管理柱	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	235	管理施設	照明施設	園路灯1	19	基	ツインアークH5173/TA H=4.0 SLD-540U1	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	支柱地際部に塗装剥離、照明笠カバーの破損	C	中	事後	2022														○	更新				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	236	管理施設	電気施設	スピーカー1	3	基	SB-1030 30Wアコースティック型	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	支柱一部に錆が発生していて、塗装剥離が数箇所見られる	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	237	管理施設	電気施設	スピーカー2	3	基	壁掛ソフトホーン SBH130S	金属製	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	238	管理施設	電気施設	スピーカー3	2	基	－	壁掛 SBW103AT	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	239	管理施設	電気施設	インターホン（親機）	1	基	－	（親機）TB－10M	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	240	管理施設	電気施設	インターホン（子機）	5	基	－	（子機）TB-SE	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	241	管理施設	電気施設	インターホン収納箱	2	基	－	防滴型	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	242	管理施設	電気施設	アンプ	1	基	－	EM-A163 160W	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	243	管理施設	電気施設	配線用保安器	7	基	－	6回線用	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	244	管理施設	電気施設	電源アダプタ	1	基	－	PS-18A	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	245	管理施設	電気施設	アスレタワー避雷針	1	基	φ450	金属製	1992	30	15	30	×	―	2021	塗装劣化が見られる	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	246	管理施設	電気施設	航空障害灯	2	基	－	中光度500	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	247	管理施設	電気施設	風速計	1	基	－	三杯型	1992	30	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	250	管理施設	電気施設	コンセント盤	4	基	H=2.2	金属製	1992	30	15	30	×	―	2021	塗装剥離が見られる	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	251	管理施設	電気施設	地中電線管	1	式	13985.5m	金属製	1992	30	30	40	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2032										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	252	管理施設	電気施設	スピーカー	5	基	φ110 H=5.0m	金属製	1992	30	15	30	×	―	2021	支柱一部に塗装剥離、スピーカー部分に汚れ、基礎コンクリートの一部にかけがみられる	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	253	管理施設	電気施設	スピーカー4	1	基	φ50 H=2.5m	金属製	1992	30	15	30	×	―	2021	電気メーターボックスカバーに錆がみられる	B	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	254	管理施設	電気施設	スピーカー5	2	基	φ160 H=4.0m	金属製	1992	30	15	30	×	―	2021	健全	A	低	事後	2022										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	255	便益施設	水飲み	水飲み1	1	基	φ400×H650	樹脂	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	256	便益施設	水飲み	水飲み2	1	基	450×500×H750	石材	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	257	便益施設	水飲み	水飲み3	1	基	1100×1400	石材	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	258	便益施設	足洗い場	足洗い場1	1	基	900×1050×900	コンクリート	1983	39	47	47	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2030										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	259	便益施設	足洗い場	足洗い場2	1	基	1000×700×150	コンクリート	1983	39	47	47	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2030										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	260	便益施設	足洗い場	足洗い場3	1	基	□470	コンクリート	1983	39	47	47	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2030										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	261	便益施設	水飲み	水飲み4	2	基	φ300×H700	擬木	1983	39	47	47	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2030										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	262	管理施設	給水施設	給水管1	1	式	189.6m SGP-PDφ20	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	263	管理施設	給水施設	給水管2	1	式	113.5m SGP-PDφ32	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	264	管理施設	給水施設	給水管3	1	式	100.9m SGP-PDφ40	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	265	管理施設	給水施設	給水管4	1	式	10.1m SGP-PDφ50	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	266	管理施設	給水施設	給水管5	1	式	173m SGP-PDφ65	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	267	管理施設	給水施設	給水管6	1	式	1922.6m SGP-PDφ80	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	268	管理施設	給水施設	給水管7	1	式	548.6m SGP-PDφ100	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	269	管理施設	給水施設	給水管8	1	式	11m PPφ20	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	270	管理施設	給水施設	給水管9	1	式	259.6m PPφ40	金属製	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	271	管理施設	給水施設	止水栓1	2	基	BOX B-1（20GV）	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	錆が発生している	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	272	管理施設	給水施設	止水栓2	1	基	BOX B-1（32GV）	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	変色が見られる	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	273	管理施設	給水施設	止水栓3	2	基	BOX B-1（40GV）	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	錆が発生している	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	274	管理施設	給水施設	止水栓4	2	基	BOX B-1（50GV）	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	錆が発生している	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	275	管理施設	給水施設	止水栓5	1	基	BOX B-1（80GV）	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	錆が発生している	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	276	管理施設	給水施設	自動エア抜き弁1	2	基	(A)BOX付き	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	279	管理施設	給水施設	自動エア抜き弁4	1	基	立下り上部15	金属製	1992	30	18	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	281	管理施設	給水施設	不凍水抜き栓（止水栓）	3	基	MT型φ20	金属製	1983	39	20	30	×	―	2021	錆が発生している	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	283	管理施設	給水施設	高架水槽	1	式	H=2000W＝3000 D=3000	ステンレス	2021	1	15	36	×	―	2021	健全	A	低	予防	2057							○	補修	○	健全度調査			○	補修	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立中央公園	広域	284	管理施設	排水施設	浄化槽1	1	式	0	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	285	管理施設	排水施設	浄化槽2	1	式	50人槽	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	286	管理施設	排水施設	浄化槽3	1	式	10.5m3/日	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	287	管理施設	排水施設	暗渠管	1	式	4280.9m	小口径	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	288	管理施設	排水施設	暗渠管	1	式	319.0m	大口径	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	289	管理施設	排水施設	桝	155	基	0	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	苔の付着が見られる	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	290	管理施設	排水施設	桝	19	基	0	蓋付き	1983	39	20	30	×	―	2021	蓋の一部に錆が発生している	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	291	管理施設	排水施設	桝蓋	84	枚	0	グレーチング	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	292	管理施設	排水施設	桝蓋	19	枚	0	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	293	管理施設	排水施設	桝蓋	7	枚	0	縞鋼板	1983	39	20	30	×	―	2021	蓋全体に錆が発生している	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	294	管理施設	排水施設	側溝	1	式	4812.2m	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	295	管理施設	排水施設	側溝蓋	1	式	520枚	グレーチング	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
県立中央公園	広域	296	管理施設	排水施設	側溝蓋	1	式	5715枚	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	297	管理施設	排水施設	ヒューム管	1	式	43.3m	小口径	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	298	管理施設	排水施設	ヒューム管	1	式	79.6m	大口径	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	299	管理施設	排水施設	マンホール	9	基	0	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	経年劣化が見られる	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	300	管理施設	排水施設	塩ビ管	1	式	707.9m	塩化ビニル小口径	1983	39	15	30	×	―	2021	汚れの付着が見られる	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	303	管理施設	排水施設	暗渠排水	1	式	30m	詰石150～225 D=1.0 W=1.5	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	305	管理施設	排水施設	排水施設1、2	1	式	56本◇13＃8 φ45 L=3.0 ◇13＃8 φ450 L=3.0 鉄	鉄線	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	306	管理施設	排水施設	排水施設3	1	式	1.3m	コンクリート導流壁 780×1000	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	309	管理施設	排水施設	排水施設6、7	2	基	1800×1200×350 2700×1000×1600	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	軽微な錆が発生している。苔の付着が見られる	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	311	管理施設	排水施設	排水溝1～3	1	式	421.5m200・600×200 300・800×400	土	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	313	管理施設	排水施設	排水溝5～6	1	式	165.0m φ100Aタイプ 丸太 φ100Bタイプ	木材	1983	39	15	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	314	管理施設	排水施設	排水半割水路	1	式	105.9m W=300 半割波状管	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	315	管理施設	排水施設	ハンドホール水抜き管	1	式	54.9m VU φ40	0	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	316	管理施設	排水施設	盲暗渠1、2	1	式	734.9m 300×300 300・500×500	フィルター材C-40	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	317	管理施設	排水施設	横断排水	2	箇所	B300×H300	コンクリート	1983	39	20	30	×	―	2021	軽微な錆が発生している	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	318	管理施設	排水施設	ふとん籠	1	箇所	D=500,H=500 L=2.0m×4 2段	鉄線	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	319	管理施設	排水施設	ふとん籠	1	箇所	D=500,H=500 L=2.0m×6 2段	鉄線	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	320	管理施設	排水施設	ふとん籠	1	箇所	D=500,H=500 L=2.0m×15 L=3.0m×13段	鉄線	1983	39	20	30	×	―	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	321	管理施設	排水施設	じゃかご	1	箇所	15m×3.0m 31m×6.5m	鉄線蛇籠	1983	39	20	30	×	―	2021	全体に錆が発生している	B	低	事後	2013											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	1	園路広場	舗装	脱色アスファルト舗装	1	式	5829m2	アスファルト	1998	24	10	20	×	―	2021	クラックが見られる	C	中	事後	2018							○	更新					早期の改修・更新を検討する。
県立中央公園	広域	2	園路広場	階段	階段	1	式	97段 W=1.6m	擬木	1998	24	15	30	×	―	2021	雑木林に侵食されている	C	中	事後	2028								○	更新				早期の改修・更新を検討する。
県立中央公園	広域	3	管理施設	手摺	手摺	1	式	H=1.0m L=86.4m	木製	1998	24	15	30	×	―	2021	劣化箇所が見られる	C	中	事後	2028								○	更新				早期の改修・更新を検討する。
県立中央公園	広域	4	管理施設	案内板	案内板	3	基	H=1.9m W=1.2m	金属	1998	24	18	30	×	―	2021	板面が劣化している	C	中	事後	2028								○	更新				早期の改修・更新を検討する。
県立中央公園	広域	5	管理施設	道標	道標	3	基	H=1.5m □0.2m	木製	1998	24	15	30	×	―	2021	1基は倒壊している。根本が腐食している	C	中	事後	2028								○	更新				早期の改修・更新を検討する。
県立中央公園	広域	37	園路広場	ゲート	立入禁止看板	3	基	H=2.5m W=1.2m	木材	2022	0	15	30	×	―	2022	健全	A	低	予防	2052	○	新設					○	健全度調査			○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立中央公園	広域	107	管理施設	排水施設	管理棟内キュービクル	1	基	三面体	スチール	1979	43	15	36	×	―	2022	内部機器及び電力供給配線が全体的に老朽化している。電灯ブレーカー回路は使用停止中	D	高	予防	2015											長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	108	管理施設	排水施設	受水槽	1	式	24ton	FRP	1979	43	15	36	×	―	2022	全体的に劣化が進行しており、各部で漏水が発生している。システム全体の更新が必要	D	高	予防	2015											長寿命化計画年度内に更新を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
県立中央公園	広域	367	管理施設	電気施設	スカイドーム融雪設備温水配管	1	式	－	鋼管、ポリ管	1990	32	15	30	×	－	2022	損傷し、水漏れが発生したため、応急処置修繕中	D	高	事後	2020	○	更新																長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	368	管理施設	電気施設	スカイドーム融雪設備ボイラ	1	式	ボイラー2基、循環ポンプ2台他	スチール、他	1990	32	15	30	×	－	2022	2基の内1基は耐用年数を経過しており、漏水があると推測される。システム全体の更新が必要	D	高	事後	2020																		長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	369	管理施設	電気施設	スカイドーム監視パソコン	1	式	管理棟内1、スカイドーム事務所内1	－	1990	32	5	10	×	－	2022	HD壊れている。積雪センサーは10箇所中6箇所が損傷。	D	高	事後	2000	○	更新																		長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	370	管理施設	電気施設	陸上競技場放送設備	1	式	操作盤、スピーカー、移動用放送BOX、他	スチール、他	1982	40	6	12	×	－	2022	メインスピーカーは部分的にしか音が出ない。全体的に老朽化しており、システム全体の更新が必要	D	高	事後	1994			○	更新																	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	373	管理施設	給水施設	青少年ゾーンへ給水している補助水槽	1	式	9ton	FRP	1989	33	15	36	×	－	2022	全体的に劣化が進行しており、漏水が発生している。システム全体の更新が必要	D	高	予防	2025																				長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	374	管理施設	電気施設	スカイドームセパレートネット巻上機	1	式	巻上機、滑車、ワイヤー、他	スチール、他	1990	32	15	30	×	－	2022	巻上機の機能不良。錆の発生、老朽化が著しい。システム全体の更新が必要	D	高	事後	2020			○	更新																長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	371	管理施設	電気施設	補助陸上競技場放送設備	1	式	屋外スピーカー、電源盤、移動用放送BOX、他	スチール、他	1982	40	6	12	×	－	2022	全体的に老朽化しており、更新が必要	C	高	事後	1994			○	撤去																長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立中央公園	広域	372	管理施設	電気施設	投てき場放送設備	1	式	屋外スピーカー2基	スチール、他	1985	37	6	12	×	－	2022	全体的に老朽化しており、更新が必要	C	高	事後	1997																		長寿命化計画年度内に更新を行う。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：県立小泉潟公園 （広域公園） 供用年度：昭和56年4月

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度（年）	経過年数（年）	処分制限期間(年)	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた見込み年度（年）	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数量	単位							有無	年度	実施年度（年）	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
小泉潟公園	広域	1	園路広場	舗装	幹線園路	1	箇所	10279㎡	アスファルト（人）	1985	37	10	20	×	－	R3	一部に不陸、ひび割れ、ポットホールあり	C	中	事後保全	2022	○	水心苑園路更新			○						○	更新									日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	2	園路広場	舗装	サイクリングロード	1	箇所	6094㎡	アスファルト（人）	1987	35	10	20	×	－	R3	一部に不陸、ひび割れ、ポットホールあり	C	中	事後保全	2022									○	更新									日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	3	園路広場	舗装	場内道路	1	箇所	24212㎡	アスファルト（車）	1982	40	10	20	○	2020	R3	一部にひび割れあり	C	中	事後保全	2022											○	更新1	○	更新2	○	更新3	○	更新4	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	4	園路広場	階段	階段1	17	箇所	－	擬木階段	1989	33	15	30	×	－	R3	ほぼ全てに傾きあり	C	中	事後保全	2022											○	更新							日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	5	園路広場	階段	階段2	9	箇所	－	平板ブロック張	1982	40	38	40	○	2020	R3	一部に白華、石材のずれあり	C	中	事後保全	2022											○	更新							日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	6	園路広場	舗装	エントランス広場	1	箇所	1300㎡	平板ブロック張	1985	37	15	30	×	－	R3	一部に汚れあり	C	中	事後保全	2022											○	更新							日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	7	園路広場	舗装	噴水広場	1	箇所	1400㎡	タイル張	2014	8	15	30	○	2015	R3	一部にひび割れあり	B	低	事後保全	2043																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	8	修景施設	噴水	噴水	1	式	－	金属	2014	8	15	36	○	2021	R3	一部錆汁汚れあり	B	低	予防保全	2049					○	補修①			○	健全度調査					○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	9	修景施設	池	池	1	箇所	25㎡	土	1982	40	30	40	×	－	R3	水草繁茂し水面がみえない（工事中）	C	中	事後保全	2022																	○	更新	日常、定期点検等により安全性・草の繁茂状況を確認する。必要に応じて草刈、浚渫など維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	10	修景施設	モニュメント	モニュメント	1	基	－	金属（スチール）	1991	31	34	40	×	－	R3	木部劣化にて使用停止、廃止予定	D	高	事後保全	2030					○	廃止													廃止
小泉潟公園	広域	11	休養施設	東屋	東屋1	1	基	48.6㎡	木	1975	47	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、一部にひびわれや錆の発生が見られる。	B	低	予防保全	2022							○	更新	○	健全度調査					○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	12	休養施設	東屋	東屋2	1	基	3.3㎡	木	1979	43	22	33	×	－	R3	床タイルに一部欠損が見られる	B	低	事後保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	13	休養施設	東屋	東屋3	1	基	3.3㎡	木	1979	43	22	33	×	－	R3	支柱にひび割れが見られる。屋根材劣化あり。	B	低	事後保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	14	休養施設	東屋	東屋4	1	基	3.3㎡	木	1979	43	22	33	×	－	R3	柱の一部に金具の浮きが見られる。	B	低	事後保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	15	休養施設	東屋	東屋5	1	基	20.2㎡	木	1979	43	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、支柱に塗装剥離、落書きが見られる。	B	低	予防保全	2022							○	更新	○	健全度調査					○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	16	休養施設	東屋	東屋6	1	基	19.9㎡	木	1979	43	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、支柱地際部の破損と、屋根、柱、壁に塗装の劣化が見られる。	B	低	予防保全	2022							○	更新	○	健全度調査					○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	17	休養施設	東屋	東屋7	1	基	5.7㎡	木	1982	40	22	33	×	－	R3	支柱にひび割れが見られる。	B	低	事後保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	19	休養施設	東屋	東屋9	1	基	12.15㎡	木	1989	33	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、一部に錆の発生が見られる。	B	低	予防保全	2028					○	補修①			○	健全度調査			○	更新					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	20	休養施設	東屋	東屋10	1	基	20.7㎡	木	1989	33	22	40	×	－	R3	概ね健全であるが、全体的に塗装劣化が見られる。一部柱基部に錆が見られる。	B	低	予防保全	2028					○	補修①			○	健全度調査			○	更新					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	22	休養施設	東屋	東屋12	1	基	4㎡	木	2014	8	22	33	×	－	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2046																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	23	休養施設	東屋	東屋13	2	基	3.142	木	2014	8	22	33	×	－	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2046																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	24	休養施設	東屋	東屋14	1	基	8㎡	木	1987	35	22	33	×	－	R3	木部退色、汚れあり	B	低	事後保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	25	休養施設	東屋	東屋15	1	基	8㎡	木	1987	35	22	33	×	－	R3	木部退色、汚れあり	B	低	事後保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	26	休養施設	東屋	東屋16	1	基	8㎡	木	1987	35	22	33	×	－	R3	木部退色、汚れあり	B	低	事後保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	29	休養施設	東屋	東屋19	1	基	36㎡	木	1987	35	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、床の亀裂、欠損が目立つ。	B	低	予防保全	2026									○	更新							○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	32	休養施設	パーゴラ	パーゴラ1	1	棟	39㎡	木	2009	13	22	40	×	－	R3	柱、梁にコケの発生がみられる	B	低	予防保全	2048					○	補修①			○	健全度調査					○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	33	休養施設	パーゴラ	パーゴラ2	1	棟	25㎡	木	2013	9	22	40	×	－	R3	一部の柱に軽微なコケの発生が見られるが、全体的に健全である。	B	低	予防保全	2052			○	補修①					○	健全度調査			○	補修①					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	36	休養施設	パーゴラ	パーゴラ5	1	棟	20㎡	コンクリート	2014	8	47	56	×	－	R3	異常なし。	A	低	予防保全	2069					○	補修①			○	健全度調査					○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：県立小泉潟公園 （広域公園） 供用年度：昭和56年4月

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度（年）	経過年数（年）	処分制限期間(年)	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた見込み年度（年）	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数量	単位							有無	年度	実施年度（年）	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
小泉潟公園	広域	37	休養施設	パーゴラ	パーゴラ6	1	棟	36㎡	木	1998	24	22	40	×	－	R3	一部の梁にコケの発生が見られるが、全体的に健全である。	A	低	予防保全	2037			○	補修①					○	健全度調査			○	補修①					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	38	休養施設	パーゴラ	パーゴラ7	1	棟	72㎡	木	1998	24	22	40	×	－	R3	一部の梁にコケの発生が見られるが、全体的に健全である。	A	低	予防保全	2037			○	補修①					○	健全度調査			○	補修①					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	39	休養施設	パーゴラ	パーゴラ8	1	棟	90㎡	木	1998	24	22	40	×	－	R3	一部の梁にコケの発生が見られるが、全体的に健全である。	A	低	予防保全	2037			○	補修①					○	健全度調査			○	補修①					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	40	休養施設	パーゴラ	パーゴラ9	1	棟	50㎡	石	2005	17	47	56	×	－	R3	金属部の劣化が激しい。 使用制限等の措置が必要	D	高	予防保全	2060							○	補修①	○	健全度調査							○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	41	休養施設	パーゴラ	パーゴラ10	1	棟	25㎡	木	1991	31	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、柱・梁にコケの発生、柱継ぎ手金具の錆が見られる。	B	低	予防保全	2030									○	健全度調査							○	更新	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	42	休養施設	パーゴラ	パーゴラ11	1	棟	6㎡	木	1991	31	22	33	×	－	R3	劣化が激しく使用停止状態（立入禁止エリア内）	D	高	事後保全	2023																	○	廃止	廃止
小泉潟公園	広域	43	休養施設	パーゴラ	パーゴラ12	1	棟	6㎡	木	1991	31	22	33	×	－	R3	劣化が激しく使用停止状態（立入禁止エリア内）	D	高	事後保全	2023																	○	廃止	廃止
小泉潟公園	広域	44	休養施設	休憩所	休憩所1	1	基	14.9㎡	木	1988	34	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、支柱地際部の錆や床のひびわれが見られる。	B	低	予防保全	2027			○	補修①					○	健全度調査	○	更新							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	45-01	休養施設	休憩所	休憩所2 水心苑外部	1	基	325㎡	コンクリート	1979	43	47	56	×	－	R3	外壁上部に横方向のひびわれ、亀裂が続いている。外部の床の腐食・白華が目立つ。	B	低	予防保全	2034			○	耐震工事					○	健全度調査					○	補修①+ 補修②+ 消耗材			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	45-02	休養施設	休憩所	休憩所2 水心苑内部	1	基	325㎡	コンクリート	1979	43	47	56	×	－	R3	全体的に劣化が進行している。外壁上部に横方向のひびわれ、亀裂が続いている。外部の床の腐食・白華が目立つ。	B	低	予防保全	2034									○	健全度調査					○	消耗材			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	45-03	休養施設	休憩所	休憩所2 水心苑空調	1	基	325㎡	コンクリート	1979	43	47	56	×	－	R3	全体的に劣化が進行している。外壁上部に横方向のひびわれ、亀裂が続いている。外部の床の腐食・白華が目立つ。	B	低	予防保全	2034			○	補修①	○	補修②	○	補修①	○	健全度調査	○	補修①+ 補修③			○	補修①+ 補修②+ 消耗材			○	健全度調査+補修①	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	46	休養施設	休憩所	休憩所3（滝見亭）	1	基	20.2㎡	コンクリート	1979	43	47	56	×	－	R3	全体的に健全であるが、柱、梁、床に一部ひびわれが見られる。	B	低	予防保全	2034					○	補修①			○	健全度調査					○	補修①+ 補修②			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	47	休養施設	休憩所	休憩所4	1	基	1.2㎡	木	2005	17	22	33	×	－	R3	木部の退色、汚れ	B	低	事後保全	2037																					日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	48	休養施設	休憩所	休憩所5	1	基	65.5㎡	木	1982	40	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、支柱根巻きコンクリートのひびわれ・地際部の錆が見られる。	B	低	予防保全	2022							○	更新	○	健全度調査					○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	49	休養施設	休憩所	休憩所6	1	基	120㎡	木	1987	35	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、支柱地際部の錆や床のひびわれが見られる。	B	低	予防保全	2026									○	更新							○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	50	休養施設	休憩所	休憩所7	1	基	39.8㎡	鉄	1982	40	34	48	×	－	R3	全体的に健全であるが、支柱の錆や床の亀裂が見られる。天井の一部に破損が見られる。	B	低	予防保全	2029					○	補修①			○	健全度調査									○	更新	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	51	休養施設	休憩所	休憩所8	1	基	39.75㎡	木	1987	35	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、柱の錆、床に欠損・ひびわれが見られる。	B	低	予防保全	2026					○	補修①			○	健全度調査			○	更新					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	52	休養施設	休憩所	休憩所9	1	基	5㎡	木	1991	31	22	33	×	－	R3	一部板面の浮きが見られる。	B	低	事後保全	2023																					日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	53	休養施設	休憩所	休憩所10	1	基	100㎡	鉄	1987	35	47	56	×	－	R3	全体的に劣化が進行しており、柱・梁で錆の発生がかなり目立つ。	C	中	予防保全	2042			○	補修①					○	健全度調査			○	補修①+ 補修②					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	54	休養施設	ベンチ類	野外卓	16	基	－	木	2008	14	7	14	×	－	R3	木部割れ、がたつきあり	B	低	事後保全	2022																					日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-01	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP黄色)	1	セット	－	FRP	1991	31	7	14	×	－	R3	割れあり、座面やや傾き	B	低	事後保全	2022																	○	廃止	廃止
小泉潟公園	広域	55-02	休養施設	ベンチ類	ベンチ(コン脚・合成木材)	3	基	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼・合成木材	2018	4	10	20	×	－	R3	異常なし	A	低	事後保全	2037																					日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-03	休養施設	ベンチ類	ベンチ(石)	20	基	－	石	1991	31	20	30	×	－	R3	クラック多少有り	A	低	事後保全	2022																					日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-04	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP)	4	基	－	FRP	1991	31	7	14	×	－	R3	割れ・汚損あり、使用制限等の措置が必要	D	高	事後保全	2022																	○	廃止	廃止
小泉潟公園	広域	55-05	休養施設	ベンチ類	ベンチ(背無木)	2	基	－	木	1991	31	7	14	×	－	R3	苔繁茂　木栓浮き有り	B	低	事後保全	2022																					日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-06	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	2	基	－	鋼・木（現状は竹）	1991	31	7	14	×	－	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	55-07	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	12	基	－	鋼・木	1991	31	7	14	×	－	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	55-08	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	6	基	－	鋼・木	1991	31	7	14	×	－	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	55-09	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP・合成木材)	10	基	－	FRP・合成木材	1991	31	7	14	×	－	R3	各部劣化　背もたれユニット摩耗 座彫り部苔繁茂	C	中	事後保全	2022									○	更新											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-10	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・プラ)	6	基	－	鋼・プラ	1991	31	7	14	×	－	R3	角パイプ腐食破損　背及び座部劣化、割れ、使用制限等の措置が必要	D	高	事後保全	2022			○	更新																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：県立小泉潟公園 （広域公園） 供用年度：昭和56年4月

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度（年）	経過年数（年）	処分制限期間（年）	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた見込み年度（年）	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
																						2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
						数量	単位							有無	年度	実施年度（年）	劣化状況	健全度	緊急度																			
小泉潟公園	広域	55-11	休養施設	ベンチ類	ベンチ（鉄脚・プラ）	2	基	—	鋼・プラ	1991	31	7	14	×	−	R3	劣化　褪色　割れ有り	B	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-12	休養施設	ベンチ類	ベンチ（木）	2	基	—	木	1991	31	7	14	×	−	R3	干割れ　腐朽	B	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-13	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	6	基	—	鋼・木	1991	31	7	14	×	−	R3	腐朽破損・欠落、使用停止中	D	高	事後保全	2022			○	更新											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-14	休養施設	ベンチ類	ベンチ（木）	10	基	—	木	1991	31	7	14	×	−	R3	干割れ　地際部腐朽　苔繁茂	B	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-15	休養施設	ベンチ類	ベンチ(コン脚・合成木材)	24	基	—	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼・合成木材	1991	31	10	20	×	−	R3	異常なし	A	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-16	休養施設	ベンチ類	ベンチ（自然石）	18	基	—	石	1991	31	20	30	×	−	R3	座板を撤去し脚部の上部平面を座部として使用している。	B	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-17	休養施設	ベンチ類	ベンチ（石）	3	基	—	石	1991	31	20	30	×	−	R3	異常なし	A	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-18	休養施設	ベンチ類	ベンチ（FRP・合成木材）	6	基	—	FRP・合成木材	1991	31	10	20	×	−	R3	背もたれユニット摩耗	B	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-19	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP)	1	基	—	FRP	1991	31	7	14	×	−	R3	汚損	B	低	事後保全	2022															○	廃止	廃止
小泉潟公園	広域	55-20	休養施設	ベンチ類	ベンチ(プラ)	2	基	—	プラ	1991	31	7	14	×	−	R3	プラ経年劣化　割れ、使用制限等の措置が必要	D	高	事後保全	2022			○	更新												日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-21	休養施設	ベンチ類	ベンチ（木）	1	基	—	木	1991	31	7	14	×	−	R3	亀裂　干割れ　腐朽	C	中	事後保全	2022							○	更新								日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-22	休養施設	ベンチ類	ベンチ（FRP）	2	基	—	FRP・木	1991	31	7	14	×	−	R3	各部劣化・摩耗、使用制限等の措置が必要	D	高	事後保全	2022					○	更新										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-23	休養施設	ベンチ類	ベンチ（鉄脚・木）	9	基	—	鋼・木	1991	31	7	14	×	−	R3	腐朽破損、使用停止中	D	高	事後保全	2022					○	更新										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-24	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	15	基	—	鋼・木	1991	31	7	14	×	−	R3	腐食破損、使用停止中	D	高	事後保全	2022					○	更新										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-25	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP)	10	基	—	FRP	1991	31	7	14	×	−	R3	破損　摩耗	B	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-26	休養施設	ベンチ類	縁台（木）	5	基	—	木	1991	31	7	14	×	−	R3	概ね健全である	B	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-27	休養施設	ベンチ類	縁台(鉄脚・プラ)	4	基	—	鋼・木	1991	31	7	14	×	−	R3	概ね健全である	B	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-28	休養施設	ベンチ類	ベンチ(石)	4	基	—	石	1991	31	20	30	×	−	R3	概ね健全である	B	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-29	休養施設	ベンチ類	ベンチ（石脚・木）	21	基	—	石脚・木	1991	31	7	14	×	−	R3	欠落　干割れ　苔　傾き	C	中	事後保全	2022							○	更新								日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-30	休養施設	ベンチ類	ベンチ(陶)	6	基	—	陶	1991	31	20	30	×	−	R3	破断2基　傾き1基、破断ベンチは撤去済み	D	高	事後保全	2022					○	更新										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-31	休養施設	ベンチ類	ベンチ（鉄脚・木）	2	基	—	鋼・木	1991	31	7	14	×	−	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	55-32	休養施設	ベンチ類	ベンチ（鉄脚・木）	10	基	—	鋼・木	1991	31	7	14	×	−	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	55-33	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP黄色)	2	セット	—	FRP	1991	31	7	14	×	−	R3	破損　摩耗　汚損　褪色　一部傾き	B	低	事後保全	2022															○	廃止	廃止
小泉潟公園	広域	55-34	休養施設	ベンチ類	ベンチ（鉄脚・木）	8	基	—	鋼・木	1991	31	7	14	×	−	R3	発錆　腐朽破損・欠落、使用制限等の措置が必要	D	高	事後保全	2022					○	更新										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	55-35	休養施設	ベンチ類	ベンチ（鉄脚・木）	3	基	—	鋼・木	1991	31	7	14	×	−	R3	概ね健全	C	中	事後保全	2022									○	更新						日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	57	遊戯施設	遊具	ネットクライミング	1	基	—	鉄	2020	2	15	36	×	−	R3	安全領域不足、ロープ被覆部磨耗	B	低	予防保全	2055							○	補修①	○	健全度調査					○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	58	遊戯施設	遊具	複合遊具	1	基	—	鉄	2020	2	15	36	×	−	R3	周辺くぼみあり、通路床被覆破損大きい、下地サビ、雲梯手摺磨耗、通路柵ボルト腐食、雲悌出発部サビ、踊り場磨耗・被覆破損	B	低	予防保全	2055							○	補修①	○	健全度調査					○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	59-01	遊戯施設	遊具	スプリング遊具1	1	基	—	鉄	2009	13	15	36	×	−	R3	周辺くぼみ、ステップ磨耗、支柱塗装剥離	B	低	予防保全	2044					○	補修①			○	健全度調査					○	補修①+消耗材			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	59-02	遊戯施設	遊具	スプリング遊具2	1	基	—	鉄	2009	13	15	36	×	−	R3	周辺くぼみ、ステップ磨耗	B	低	予防保全	2044					○	補修①			○	健全度調査					○	補修①+消耗材			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	60	遊戯施設	遊具	ロッキング遊具	1	基	—	鉄	2018	4	15	36	×	−	R3	周辺くぼみあり、スプリングカバー磨耗・破損、スプリング取付金物腐食、座板部磨耗	B	低	予防保全	2053			○	補修①					○	健全度調査			○	補修①+消耗材					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-01	遊戯施設	特殊遊具	馬とび	1	基	—	木	2018	4	7	17	×	−	R3	支柱磨耗・割れ、地際腐朽、梁腐朽・割れ	B	低	予防保全	2034			○	補修①					○	健全度調査			○	補修①					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-02	遊戯施設	特殊遊具	ロープ登り	1	基	—	木	2018	4	7	17	×	−	R4	健全	A	低	予防保全	2034	○	更新							○	健全度調査			○	補修①+消耗材					○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	61-03	遊戯施設	特殊遊具	平均台	1	基	—	木	2018	4	7	17	×	−	R3	安全領域不足、基礎露出、コンクリート舗装あり、支柱地際腐朽・破損大きい、丸太劣化	B	低	予防保全	2034			○	補修①					○	健全度調査			○	補修①					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：県立小泉潟公園 （広域公園） 供用年度：昭和56年4月

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度（年）	経過年数（年）	処分制限期間(年)	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた見込み年度（年）	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数量	単位							有無	年度	実施年度（年）	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
小泉潟公園	広域	61-04	遊戯施設	特殊遊具	ロープつたい	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	補修							○	健全度調査+補修①+消耗材									○	健全度調査+補修①+消耗材	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	61-05	遊戯施設	特殊遊具	アミダ降り	1	基	－	木	2018	4	7	17	×	－	R3	使用禁止中	C	高	予防保全	2034					○	補修①			○	健全度調査			○	補修①					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-06	遊戯施設	特殊遊具	丸太わたり	1	基	－	木	2018	4	7	17	×	－	R4	健全	A	低	予防保全	2034	○	補修							○	健全度調査			○	補修①			○	補修①	○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	61-07	遊戯施設	特殊遊具	ネットクライム	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R3	安全領域不足、基礎露出、ロープ劣化・磨耗・コケあり、支柱・梁劣化、更新計画あり	D	高	予防保全	2022					○	更新			○	健全度調査+補修①									○	健全度調査+補修①+消耗材	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-08	遊戯施設	特殊遊具	トロッコわたり	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	補修							○	健全度調査+補修①									○	健全度調査+補修①	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	61-09	遊戯施設	特殊遊具	やぐら滑り	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	補修							○	健全度調査+補修①									○	健全度調査+補修①	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	61-10	遊戯施設	特殊遊具	サカサ登り	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R3	安全領域不足、基礎露出、継手金物サビ	C	高	予防保全	2022					○	更新			○	健全度調査	○	補修①							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-11	遊戯施設	特殊遊具	タイヤ渡り	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	補修							○	健全度調査	○	補修①							○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	61-12	遊戯施設	特殊遊具	ネット降り	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R3	安全領域不足、基礎露出、ロープネット劣・磨耗・コケあり、更新計画あり	D	高	予防保全	2022	○	補修			○	ネット更新			○	健全度調査+補修①									○	健全度調査+補修①+消耗材	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-14	遊戯施設	特殊遊具	ロープウェイ（谷川渡り）	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R3	到達部控えワイヤー基礎露出・安全領域不足、ワイヤーサビ、出発部踊り場床板磨耗	B	低	予防保全	2022					○	更新			○	健全度調査			○	補修①					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-15	遊戯施設	特殊遊具	ベンチプレス	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	補修							○	健全度調査	○	補修①							○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	61-16	遊戯施設	特殊遊具	クモの巣	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R3	安全領域不足、支柱割れ、ロープ磨耗	B	低	予防保全	2022					○	更新			○	健全度調査	○	補修①							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-18	遊戯施設	特殊遊具	つり橋	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R3	床板腐朽・破損・割れ多い、危険、ワイヤークリップ腐食	A	低	予防保全	2022							○	補修①	○	健全度調査							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-19	遊戯施設	特殊遊具	丸太滑り	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	補修							○	健全度調査+補修①									○	健全度調査+補修①	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	61-20	遊戯施設	特殊遊具	鐘たたき	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R3	基礎露出、支柱割れ、劣化、鐘サビ	C	高	予防保全	2022					○	更新			○	健全度調査	○	補修①							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-21	遊戯施設	特殊遊具	ターザンロープ	1	基	－	木	2018	4	7	17	×	－	R3	安全領域不足、支柱割れ、ロープ磨耗	B	低	予防保全	2034					○	補修①			○	健全度調査			○	補修①+消耗材					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-22	遊戯施設	特殊遊具	そろばんたたき	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	更新							○	健全度調査+補修①									○	健全度調査+補修①	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	61-23	遊戯施設	特殊遊具	立ちジャンプ	1	基	－	木	1987	35	7	17	×	－	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	更新							○	健全度調査	○	補修①							○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	61-24	遊戯施設	遊具	ゴールゲート	1	基	－	木	1987	35	7	14	×	－	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	61-25	遊戯施設	遊具	スタートゲート	1	基	－	木	1987	35	7	14	×	－	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	62	遊戯施設	健康遊具	懸垂平行棒	1	基	－	鉄	1987	35	15	36	×	－	R3	梁サビあり	B	低	予防保全	2022			○	更新					○	健全度調査	○	補修①							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	63-01	遊戯施設	健康遊具	腹筋ベンチ1	1	基	－	木	1987	35	7	14	×	－	R3	座板腐朽・破損・穴あき、座板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2022							○	更新											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	63-02	遊戯施設	健康遊具	腹筋ベンチ2	1	基	－	木	1987	35	7	14	×	－	R3	座板腐朽・破損大・穴あき、座板止めボルトサビ	C	高	事後保全	2022							○	更新											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	63-03	遊戯施設	健康遊具	腹筋ベンチ3	1	基	－	木	1987	35	7	14	×	－	R3	座板腐朽・破損大・穴あき、座板止めボルトサビ	C	高	事後保全	2022							○	更新											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	64	遊戯施設	健康遊具	ジャンピングボード	1	基	－	鉄+ステンレス	1987	35	15	30	×	－	R3	本体腐食・破損、用途不可	C	高	事後保全	2022																	○	廃止	廃止
小泉潟公園	広域	65-01	遊戯施設	健康遊具	腹筋ベンチ1	1	基	－	ステンレス＋木	1987	35	7	14	×	－	R3	座板腐朽・破損大	C	高	事後保全	2022							○	更新											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	65-02	遊戯施設	健康遊具	腹筋ベンチ2	1	基	－	ステンレス＋木	1987	35	7	14	×	－	R3	座板腐朽・破損大、板止めボルトさび	C	高	事後保全	2022							○	更新											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	66-01	遊戯施設	健康遊具	背のばしベンチ1	1	基	－	木+アクリル	1987	35	7	14	×	－	R3	座板・背板腐朽・破損大きい、板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2022							○	更新											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	66-02	遊戯施設	健康遊具	背のばしベンチ2	1	基	－	木+アクリル	1987	35	7	14	×	－	R3	座板・背板腐朽・破損大きい、板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2022							○	更新											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	66-03	遊戯施設	健康遊具	背のばしベンチ3	1	基	－	木+アクリル	1987	35	7	14	×	－	R3	座板・背板腐朽・破損大きい、板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2022							○	更新											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	66-04	遊戯施設	健康遊具	背のばしベンチ4	1	基	－	木+アクリル	1987	35	7	14	×	－	R3	座板・背板腐朽・破損、板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2022							○	更新											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	66-05	遊戯施設	健康遊具	背のばしベンチ5	1	基	－	木+アクリル	2018	4	7	14	×	－	R3	座板・背板腐朽・破損、板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2031																	○	更新	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	66-06	遊戯施設	健康遊具	背のばしベンチ6	1	基	－	木+アクリル	2018	4	7	14	×	－	R3	座板・背板腐朽・破損、板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2031																	○	更新	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	67	運動施設	テニスコート	第一テニスコート	2	面	－	人工芝	2005	17	10	20	○	2020	R3	摩耗、不陸、雑草侵入あり	C	中	事後保全	2024	○		○	更新																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	68	運動施設	テニスコート	新設テニスコート	2	面	－	人工芝	2005	17	10	20	×	－	R3	摩耗、不陸、雑草侵入あり	C	中	事後保全	2024	○		○		○	更新														日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：県立小泉潟公園 （広域公園） 供用年度：昭和56年4月

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度（年）	経過年数（年）	処分制限期間（年）	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた見込み年度（年）	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数量	単位							有無	年度	実施年度（年）	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
小泉潟公園	広域	69	運動施設	テニスコート	第二テニスコート	4	面	－	人工芝	2013	9	10	20	×	－	R3	摩耗、不陸、コケあり	B	低	事後保全	2032																	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	70	運動施設	建築物	更衣室	1	棟	81.2㎡	木	1987	35	22	40	×	－	R3	柱の亀裂、床のひびわれが見られる。が、全体的に健全である。	B	低	予防保全	2026								○	更新							○	健全度調査+補修①	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	71	運動施設	テニスコート	スカッシュボード	1	棟	38m	コンクリート	1987	35	50	50	×	－	R3	一部塗装剥離、ひび割れあり	C	中	事後保全	2036																	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	72	運動施設	サイン	解説板	1	基	－	木	1987	35	15	30	×	－	R3	破損、支柱のみ（撤去済）	D	高	事後保全	2022																○	廃止	廃止
小泉潟公園	広域	73	運動施設	サイン	ゲート	1	基	－	木	1987	35	15	30	×	－	R4	撤去	－	－	事後保全	2022	○	撤去															撤去
小泉潟公園	広域	74	運動施設	サイン	案内板	3	基	－	木	1987	35	15	30	×	－	R3	木部退色、割れ、汚れあり	B	低	事後保全	2022																	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	75	教養施設	野外ステージ	野外ステージ	1	棟	22.7㎡	コンクリート	1987	35	47	56	×	－	R3	全体的に健全であるが、壁面の汚れ、床のひびわれ・汚れ・塗装劣化が見られる。	B	低	予防保全	2042									○	健全度調査	○	補修①+補修②					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	77-01	便益施設	建築物	便所2　外部	1	棟	52.2㎡	木	1979	43	24	43	×	－	R3	全体的に健全であるが、建物外部のカビが目立つ。一部ひび割れが見られる。	B	低	予防保全	2022							○	更新	○	健全度調査					○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	77-02	便益施設	建築物	便所2　内部	1	棟	52.2㎡	木	1979	43	24	43	×	－	R3	全体的に健全であるが、建物外部のカビが目立つ。一部ひび割れが見られる。	B	低	予防保全	2022							○	更新	○	健全度調査							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	78	便益施設	建築物	便所3	1	棟	46.2㎡	木	1988	34	24	43	×	－	R3	全体的に健全であるが、建物外部の風雨による劣化が見られる。コケあり。	B	低	予防保全	2030			○	補修①				○	健全度調査					○	更新	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	79	便益施設	建築物	便所4	1	棟	41.6㎡	RC	1985	37	50	60	×	－	R3	全体的に健全であるが、外壁の汚れ、柱・建具の錆が見られる。	B	低	予防保全	2022	○				○	既設撤去			○	健全度調査+補修①									○	健全度調査+補修①+補修②	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	80-01	便益施設	建築物	便所5	1	棟	41.6㎡	RC	1985	37	50	60	×	－	R3	全体的に健全であるが、建物外部の汚れや錆が目立つ。壁面にひび割れが見られる。	B	低	予防保全	2044	○				○	廃止															廃止
小泉潟公園	広域	80-02	便益施設	建築物	便所5	1	棟	41.6㎡	RC	1985	37	50	60	×	－	R3	全体的に健全であるが、建物外部の汚れや錆が目立つ。壁面にひび割れが見られる。	B	低	予防保全	2044	○				○	廃止（本体に含む）															廃止
小泉潟公園	広域	81	便益施設	建築物	便所6	1	棟	29㎡	木	1991	31	24	43	×	－	R3	健全である。	A	低	予防保全	2033									○	健全度調査+補修①							○	健全度調査+補修①+補修②	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	82	便益施設	建築物	便所7	1	棟	31.1㎡	木	1987	35	24	43	×	－	R3	外壁の風雨による劣化が目立つが、全体的に健全である。	B	低	予防保全	2029									○	健全度調査					○	更新	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	83	便益施設	建築物	売店	1	棟	49.7㎡	木	1979	43	24	43	×	－	R3	全体的に健全であるが、屋根の塗装劣化がかなり目立つ。屋根の一部に剥がれが見られる。	C	中	予防保全	2022							○	更新	○	健全度調査					○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	84-01	便益施設	電気設備	時計塔1（菖蒲園）	3	基	－	金属（スチール）	2018	4	18	30	×	－	R3	錆が見られる。	B	低	事後保全	2047																	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	84-02	便益施設	電気設備	時計塔2（第二テニスコート）	2	基	－	ステンレス	2018	4	39	40	×	－	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2057																	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	84-03	便益施設	電気設備	時計塔3（多目的広場）	3	基	－	金属（スチール）	2018	4	18	30	×	－	R3	錆が見られる。	B	低	事後保全	2047																	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	84-04	便益施設	電気設備	時計塔4（噴水広場）	2	基	－	金属（スチール）	2018	4	18	30	×	－	R3	健全であるが時計停止	A	低	事後保全	2047																	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	85-01	便益施設	駐車場	駐車場1（自由広場）	1,160	箇所	1160㎡	アスファルト（車）	1982	40	10	20	×	－	R3	不陸、排水不良、ひび割れ、縁石破損あり	C	中	事後保全	2022										○	更新								日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	85-02	便益施設	駐車場	駐車場2（水辺広場）	340	箇所	340㎡	アスファルト（車）	1982	40	10	20	×	－	R3	不陸、排水不良、ひび割れ、縁石破損あり	C	中	事後保全	2022										○	更新								日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	85-03	便益施設	駐車場	駐車場3（博物館）	#####	箇所	11100㎡	アスファルト（車）	1982	40	10	20	×	－	R3	不陸、排水不良、ひび割れ、ポットホールあり	C	中	事後保全	2022							○	更新1	○	更新2	○	更新3								日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	85-04	便益施設	駐車場	駐車場4（水心苑）	1,700	箇所	1700㎡	アスファルト（車）	1982	40	10	20	○	2020	R3	ひび割れあり	C	中	事後保全	2022										○	更新								日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	85-05	便益施設	駐車場	駐車場5（管理棟前）	1,500	箇所	1500㎡	アスファルト（車）	1982	40	10	20	×	－	R3	不陸、ひび割れ、縁石破損あり	C	中	事後保全	2022										○	更新								日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	85-06	便益施設	駐車場	駐車場6（花木園）	590	箇所	590㎡	アスファルト（車）	1982	40	10	20	×	－	R3	不陸、ひび割れあり	C	中	事後保全	2022																○	更新	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：県立小泉潟公園 （広域公園） 供用年度：昭和56年4月

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度（年）	経過年数（年）	処分制限期間(年)	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた見込み年度（年）	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数量	単位							有無	年度	実施年度（年）	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
小泉潟公園	広域	85-07	便益施設	駐車場	駐車場7(レク駐)	6,800	箇所	6800㎡	アスファルト（車）	1982	40	10	20	×	－	R3	不陸、排水不良、ひび割れ、ポットホールあり	C	中	事後保全	2022														○	更新1	○	更新2			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	85-08	便益施設	駐車場	駐車場8(レク駐　西）	1,390	箇所	1390㎡	アスファルト（車）	1982	40	10	20	×	－	R3	不陸、ひび割れあり	C	中	事後保全	2022																○	更新			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	85-09	便益施設	駐車場	駐車場9(藤の岬　隣）	760	箇所	760㎡	アスファルト（車）	1982	40	10	20	×	－	R3	不陸、排水不良、ひび割れ、縁石破損あり	C	中	事後保全	2022														○	更新			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	85-10	便益施設	駐車場	駐車場10(藤の岬)	1,850	箇所	1850㎡	アスファルト（車）	1982	40	10	20	×	－	R3	不陸、排水不良、ひび割れ、縁石破損あり	C	中	事後保全	2022												○	更新					日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	87-01	管理施設	建築物	管理事務所　外部	1	棟	367.6㎡	RC	1982	40	50	60	○	2019	R3	全体的に健全であるが、外壁の白華、漏水跡がかなり目立つ。一部に錆が見られる。	B	低	予防保全	2041									○	健全度調査	○	補修①+補修③							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	87-02	管理施設	建築物	管理事務所　内部	1	棟	367.6㎡	RC	1982	40	50	60	×	－	R3	全体的に健全であるが、外壁の白華、漏水跡がかなり目立つ。一部に錆が見られる。	B	低	予防保全	2041					○	補修①			○	健全度調査									○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	87-03	管理施設	建築物	管理事務所　空調	1	棟	367.6㎡	RC	1982	40	50	60	×	－	R3	全体的に健全であるが、外壁の白華、漏水跡がかなり目立つ。一部に錆が見られる。	B	低	予防保全	2041					○	補修①+補修②+補修③	○	補修①	○	健全度調査	○	補修①	○	補修②	○	補修①			○	健全度調査+補修①+補修③	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	88	管理施設	建築物	プレハブ倉庫	1	棟	17.28㎡	金属造（t＜3）	2005	17	17	30	×	－	R3	一部に錆、壁面ゆがみあり	C	中	事後保全	2034																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	89	管理施設	建築物	ゴミ置場	1	棟	8㎡	金属造（t＜3）	1979	43	17	30	×	－	R3	汚れ、木部劣化あり	B	低	事後保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	90-01	管理施設	建築物	門	1	棟	－	RC	1979	43	50	60	×	－	R3	柱の一部に鉄筋露出が見られる。	B	低	予防保全	2038					○	補修①+補修③			○	健全度調査					○	補修①+補修②					日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	90-02	管理施設	建築物	門	1	棟	－	RC	1979	43	50	60	×	－	R3	柱の一部に鉄筋露出が見られる。	B	低	予防保全	2038									○	健全度調査					○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	91	管理施設	建築物	第一ポンプ室	1	棟	9.9㎡	RC	1979	43	50	50	×	－	R3	汚れ、錆が見られる。	B	低	事後保全	2028																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	93	管理施設	建築物	テニスコート増圧ポンプ室	1	式	9㎡	RC	1982	40	50	50	×	－	R3	汚れ、錆が見られる。	B	低	事後保全	2031																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	94-01	管理施設	建築物	水心苑ポンプ室	1	棟	61.7㎡	RC	2017	5	50	60	×	－	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2076									○	健全度調査	○	補修①+補修②							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	94-02	管理施設	給排水設備	水心苑ポンプ設備	1	式	1式	スチール	2017	5	34	48	×	－	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2064									○	健全度調査	○	補修①							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	5-01-01	管理施設	建築物	噴水広場ポンプ室外部	1	棟	12.25㎡	RC	2014	8	50	60	×	－	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2073					○	補修①+補修②			○	健全度調査					○	補修①+補修③			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	5-01-02	管理施設	建築物	噴水広場ポンプ室屋根	1	棟	12.25㎡	RC	2014	8	50	60	×	－	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2073					○	補修①+補修②			○	健全度調査+補修①			○	補修①	○	補修②	○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	95-02	管理施設	給排水設備	噴水広場ポンプ設備	1	式	－	スチール	2014	8	34	48	×	－	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2061					○	補修①			○	健全度調査					○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	97	管理施設	給排水設備	水飲み	19	基	－	石材	1979	43	38	40	×	－	R3	一部にひび割れ、使用停止あり	B	低	事後保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	8-01-01	管理施設	建築物	水辺広場ポンプ室外部	1	棟	22.5㎡	コンクリート	2013	9	50	60	×	－	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2072					○	補修①+補修②			○	健全度調査			○	補修①+補修③					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	8-01-02	管理施設	建築物	水辺広場ポンプ室内部	1	棟	22.5㎡	コンクリート	2013	9	50	60	×	－	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2072					○	補修①			○	健全度調査									○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	98-02	管理施設	給排水設備	水辺広場ポンプ設備	1	式		スチール	2013	9	34	48	○	2021	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2060					○	補修①			○	健全度調査			○	補修①					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	100-01	管理施設	電気設備	スピーカー1（水心苑）	2	基	－	金属（スチール）	2017	5	18	30	×	－	R3	発錆、汚れあり	B	低	事後保全	2046																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	100-02	管理施設	電気設備	スピーカー2（男潟）	1	基	－	金属（スチール）	2017	5	18	30	×	－	R3	発錆、汚れあり	B	低	事後保全	2046																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	100-03	管理施設	電気設備	スピーカー3（テニスコート他）	4	基	－	金属（スチール）	2017	5	18	30	×	－	R3	発錆、汚れあり	B	低	事後保全	2046																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	102	管理施設	電気設備	照明設備1（水心苑）		基	－	金属（スチール）	1979	43	18	30	×	－	R4	撤去	－	－	事後保全	2022	○	撤去																	撤去
小泉潟公園	広域	103	管理施設	電気設備	照明設備2（男潟広場）	4	基	－	金属（スチール）	1991	31	18	30	×	－	R3	全体的に健全であるが、全ての照明の支柱に錆の発生が見られる。	B	低	事後保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	104	管理施設	電気設備	照明設備3（博物館入口）	6	基	－	金属（スチール）	1975	47	18	30	×	－	R4	撤去	－	－	事後保全	2022	○	撤去																	撤去
小泉潟公園	広域	105	管理施設	電気設備	照明設備4（博物館駐車場）	5	基	－	金属（スチール）	2018	4	18	30	×	－	R3	全体的に健全である。	A	低	事後保全	2047																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	106	管理施設	電気設備	照明設備5（博物館駐車場）	2	基	－	金属（スチール）	2018	4	18	30	×	－	R3	全体的に健全である。	A	低	事後保全	2047																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：県立小泉潟公園 （広域公園） 供用年度：昭和56年4月

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度（年）	経過年数（年）	処分制限期間(年)	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた見込み年度（年）	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
																						2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
						数量	単位							有無	年度	実施年度（年）	劣化状況	健全度	緊急度																					
小泉潟公園	広域	107	管理施設	電気設備	照明設備6（菖蒲園園路）	10	基	－	金属（スチール）	1998	24	18	30	○	2018	R3	全体的に健全である。	B	低	事後保全	2027																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	108	管理施設	電気設備	高圧設備	1	式	－	金属造（t＜3）	1979	43	17	36	×	－	R3	全体的に健全であるが、一部に錆の発生、汚れが見られる。	B	低	予防保全	2022				○	更新			○	健全度調査	○	補修①							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	109	管理施設	電気設備	弱電設備(制御盤)	2	基	－	金属造（t＜3）	2021	1	17	36	×	－	R3	異常なし。	A	低	予防保全	2056						○	補修①	○	健全度調査							○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	110	管理施設	サイン	導標(アルミ)	7	基	－	アルミ	2008	14	24	36	×	－	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2043																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	111	管理施設	サイン	道標(擬木)	4	基	－	擬木	1975	47	42	42	×	－	R3	コンクリート部クラック、欠落	C	中	事後保全	2022						○	更新											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	112	管理施設	サイン	道標(大・木製)	1	基	－	木	1979	43	15	30	×	－	R4	撤去	－	－	事後保全	2022	○	撤去																	撤去
小泉潟公園	広域	113	管理施設	サイン	導標(小・木製)	11	基	－	木	1987	35	15	30	×	－	R3	木部割れ、腐食、塗装劣化	B	低	事後保全	2022																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	114	管理施設	サイン	公園案内(小・擬木)	1	基	－	擬木	2018	4	42	42	×	－	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2059																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	115	管理施設	サイン	公園案内（小・鉄）	4	基	－	鋼材	2005	17	18	30	×	－	R3	汚れ、傾きあり	B	低	事後保全	2034																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	116	管理施設	サイン	菖蒲園案内板(木製)	1	基	－	木	1998	24	15	30	×	－	R3	退色、汚れあり	B	低	事後保全	2027																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	117	管理施設	サイン	サイクリングコース案内板(枠あり)	1	基	－	木+鋼材	2005	17	15	30	×	－	R3	表示劣化	B	低	事後保全	2034																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	118	管理施設	サイン	サイクリングコース案内板(枠なし)	8	基	－	鋼材	2005	17	18	30	×	－	R3	汚れあり	B	低	事後保全	2034																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	119	管理施設	サイン	多目的広場案内板	2	基	－	鋼材	2008	14	18	30	×	－	R3	支柱鉄部発錆	B	低	事後保全	2037																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	120	管理施設	サイン	全体案内板(木製)	3	基	－	木	2004	18	15	30	×	－	R3	柱基部の割れ、コケが見られる。	B	低	事後保全	2033																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	121	管理施設	サイン	全体案内板(鉄)	3	基	－	鋼材	2004	18	18	30	×	－	R3	支柱に錆が見られる。	B	低	事後保全	2033																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	122	管理施設	サイン	名板	1	基	－	鋼材	2004	18	18	30	×	－	R3	汚れあり	B	低	事後保全	2033																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	123	管理施設	サイン	博物館入口案内板	2	基	－	鋼材	2004	18	18	30	×	－	R3	発錆あり	B	低	事後保全	2033																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	124	管理施設	サイン	博物館案内板(鉄)	6	基	－	鋼材	2004	18	18	30	×	－	R3	1基破損	B	低	事後保全	2033																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	125	管理施設	サイン	博物館案内板(木製)	6	基	－	木	2004	18	15	30	×	－	R3	木部割れ、腐食、盤面劣化あり	C	中	事後保全	2033																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	126	管理施設	サイン	菖蒲園案内板(鉄)	1	基	－	鋼材	1979	43	18	30	×	－	R3	発錆あり	B	低	事後保全	2022																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	127	管理施設	サイン	水心苑案内板	1	基	－	鋼材	2005	17	18	30	×	－	R3	一部にシール硬化が見られる	B	低	事後保全	2034																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	128	管理施設	サイン	ジョギングコース案内板	7	基	－	鋼材	2005	17	18	30	×	－	R3	支柱全体に発錆あり、盤面劣化	B	低	事後保全	2034																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	129	管理施設	サイン	園名板	2	基	－	石、コンクリート	1979	43	42	42	×	－	R3	汚れ、タイル剥がれあり	B	低	事後保全	2022																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	130	管理施設	サイン	トイレ案内板		基	－	木	2008	14	15	30	×	－	R4	撤去	－	－	事後保全	2037	○	撤去																	撤去
小泉潟公園	広域	131	管理施設	サイン	小球技場案内板	2	基	－	木	1988	34	15	30	×	－	R4	撤去	－	－	事後保全	2022	○	撤去																	撤去
小泉潟公園	広域	132	管理施設	サイン	注意看板(鉄)	10	基	－	鋼材	2014	8	18	30	×	－	R3	支柱全体に発錆あり、盤面劣化	B	低	事後保全	2043																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	133	管理施設	サイン	注意看板(鉄)	9	基	－	鋼材	2009	13	18	30	×	－	R3	支柱に錆が見られる。	B	低	事後保全	2038																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	136	管理施設	サイン	解説板1（PR板）	8	基	－	木・鋼材	2008	14	15	30	×	－	R3	木部割れ、塗装劣化	B	低	事後保全	2037																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	138	管理施設	サイン	施設案内板1	7	基	－	鋼材	2006	16	18	30	×	－	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	139	管理施設	サイン	施設案内板2	3	基	－	鋼材	2008	14	18	30	×	－	R3	支柱に錆が見られる。	B	低	事後保全	2037																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	140	管理施設	サイン	施設案内板3	9	基	－	鋼材	2004	18	18	30	×	－	R3	支柱に錆が見られる。	B	低	事後保全	2033																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	141	管理施設	サイン	規制板1	37	基	－	鋼材	1989	33	18	30	×	－	R3	支柱に錆が見られる。	B	低	事後保全	2022																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	142	管理施設	サイン	規制板2	13	基	－	鋼材	1989	33	18	30	×	－	R3	支柱に錆、盤面劣化が見られる。	B	低	事後保全	2022																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	144	管理施設	サイン	掲示板2（博物館）	2	基	－	アルミ	2004	18	24	36	×	－	R3	汚れあり	B	低	事後保全	2039																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	147	管理施設	車止	進入禁止ゲート	2	基	－	鋼材	1975	47	18	30	×	－	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：県立小泉潟公園 （広域公園） 供用年度：昭和56年4月

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度（年）	経過年数（年）	処分制限期間（年）	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた見込み年度（年）	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数量	単位							有無	年度	実施年度（年）	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
小泉潟公園	広域	149	管理施設	車止	ガードパイプ(斜めデザイン)	1	式	68m	鋼材	1979	43	18	30	×	－	R3	一部錆が見られる。	B	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	152	管理施設	車止	バリカー(ステンレス・1段)	9	基	－	ステンレス	2005	17	39	40	○	2020	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2044																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	153	管理施設	車止	バリカー(鉄・1段)	2	基	－	鋼材	2005	17	18	30	×	－	R3	一部錆が見られる。	C	中	事後保全	2034																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	154	管理施設	車止	バリカー(2段)	18	基	－	鋼材	2005	17	18	30	×	－	R3	一部錆が見られる。	B	低	事後保全	2034																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	155	管理施設	車止	ボラード(1本柱)	14	基	－	鋼材	2005	17	18	30	×	－	R3	一部錆が見られる。	B	低	事後保全	2034																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	156	管理施設	車止	ボラード(チェーン)	1	式	61.5m	ステンレス	2005	17	18	30	×	－	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2034																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	157	管理施設	車止	擬木柵(チェーン)	1	式	1824m	擬木	2018	4	42	42	○	2018	R3	傾きあり	B	低	事後保全	2059																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	158	管理施設	フェンス	擬木柵横断橋	1	式	6m	擬木	2005	17	42	42	×	－	R3	表面コンクリートクラック、はがれあり	C	中	事後保全	2046																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	159	管理施設	フェンス	木柵(ロープ)	1	式	105m	擬木	2005	17	42	42	×	－	R3	木柵の一部に傾きが見られる。ロープなし。	B	低	事後保全	2046																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	160	管理施設	フェンス	擬木柵(二段)	1	式	2770m	擬木	2018	4	42	42	○	2018	R3	全体的に健全である。	A	低	事後保全	2059																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	161	管理施設	フェンス	木柵(鉄柱)	1	式	51.5m	木+鉄	2005	17	15	30	×	－	R3	木部劣化、割れ、ゆがみあり	B	低	事後保全	2034																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	162	管理施設	フェンス	格子柵	1	式	34.9m	鋼材	1979	43	18	30	×	－	R3	全体的に発錆による腐食、使用停止状態、使用制限等の措置が必要	D	高	事後保全	2022			○	更新												日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	163	管理施設	フェンス	柵	1	式	19.2m	鋼材	1982	40	18	30	×	－	R3	全体的に発錆による腐食、使用停止状態、使用制限等の措置が必要	D	高	事後保全	2022			○	更新												日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	164	管理施設	サイン	名板（木製）	18	基	－	木	2005	17	15	30	×	－	R3	木材劣化が著しい	C	中	事後保全	2034																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	165	管理施設	デッキ	八つ橋	2	基	20m×1.8m	木	1975	47	15	30	×	－	R3	木部の割れ、ゆがみ、地際部腐食あり	C	中	事後保全	2022							○	更新								日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	166	管理施設	デッキ	木橋	6	基	3.5m×1.5m	木	1975	47	15	30	×	－	R3	木部の割れ、地際部腐食あり	B	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	167	管理施設	休憩所	バーベキュー台	4	基	－	レンガ	2008	14	15	30	×	－	R3	鉄枠錆、レンガ割れあり	B	低	事後保全	2037																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	168	管理施設	給排水設備	炊事場	1	基	－	RC	2008	14	30	40	×	－	R3	表面コンクリートはがれ	C	中	事後保全	2047																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	169	管理施設	車止	車止め（Co）	5	基	－	コンクリート	2014	8	42	42	×	－	R3	異常なし	A	低	事後保全	2055																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	170	管理施設	運動施設	フライングディスクゴール	2	基	－	鋼材	1979	43	18	30	×	－	R4	撤去	－	－	事後保全	2022	○	撤去														撤去
小泉潟公園	広域	171	管理施設	サイン	公園入口表示板	1	基	－	鋼材	1979	43	18	30	×	－	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	172	管理施設	サイン	規制板3駐車場入り口	3	基	－	アルミ	2014	8	24	36	×	－	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2049																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	173	管理施設	サイン	木製案内板	1	基	－	木	1975	47	15	30	×	－	R3	木支柱割れあり	B	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	174	管理施設	モニュメント	石碑	6	基	－	石	1975	47	38	40	×	－	R3	苔、汚れあり	B	低	事後保全	2022																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	175	管理施設	橋	コンクリート橋	1	基	－	RC擬木	1979	43	60	60	×	－	R3	表面コンクリートクラック、はがれあり	B	低	事後保全	2038																日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	79-01	便益施設	建築物	便所4-1	1	棟	54.65㎡	木	2022		24	43	×	－	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	新設														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

（様式2`公園施設長寿命化計画書（都市公園別）

公園名：　県立北欧の杜公園　（けんりつほくおうのもりこうえん）　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	園施設コー	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	供用見込み期	健全度調査以前に実施した補修の有		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	1	修景施設	池	わんぱく池（池本体）	1	箇所	663㎡	コンクリート	1998	25	38	57	×	—	2021	経年劣化	D	高	事後	2022年度	○ 改修	○ 改修								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	3	休養施設	休憩所	多目的休憩所	1	棟	1	木造	2000	23	22	40	×	—	2022	健全	A	低	予防	2032年度以降	○ 補修							○ 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	4	休養施設	休憩所	中央休憩所	1	棟	1	木造	1994	29	22	40	×	—	2021	緊急警報装置補修（2022年）、外壁塗装劣化、屋根材コケ	C	高	予防	2032年度以降	○ 補修			○ 補修				○ 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	5	休養施設	休憩所	休憩所1（中央駐車場付近）	1	棟	1	木造	1994	29	22	40	×	—	2021	緊急警報装置補修（2022年）、屋根材腐食進行	C	高	予防	2032年度以降	○ 補修		○ 補修					○ 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	6	休養施設	休憩所	休憩所2（なべっこ広場付近）	1	棟	1	木造	1994	29	22	40	×	—	2021	緊急警報装置補修（2022年）、屋根一部発錆（2022補修済）バルコニー破損	C	高	予防	2032年度以降	○ 補修		○ 補修					○ 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	7	休養施設	休憩所	六角四阿1（プレイドッグエリア）	1	棟	1	木造	2000	1	22	40	×	—	2021	木支柱腐朽大、天井頂部金物全面発錆、木部軽度漏水	C	高	予防	2032年度以降				○ 非重点							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	8	休養施設	休憩所	六角四阿2（野鳥観察舎付近）	1	棟	1	木造	2000	1	22	40	×	—	2021	木部塗装劣化、ガラリ全面発錆	B	低	予防	2032年度以降								○ 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	9	休養施設	休憩所	六角四阿3	1	棟	1	木材	2000	22	22	40	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											経年劣化による止水材やｺﾝｸﾘｰﾄの破損があり危険である。水質管理に支障があるため噴水施設への転換を図る。
県立北欧の杜公園	広域	10	休養施設	休憩所	八角四阿4	1	棟	1	木材	2000	22	22	40	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	11	休養施設	休憩所	八角四阿5	1	棟	1	木材	2000	22	22	40	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	12	休養施設	休憩所	六角四阿6（南側園路）	1	棟	1	木材	2000	22	22	40	×	—	2021	雑草による侵食	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	13	休養施設	休憩所	六角四阿7（南側園路）	1	棟	1	木材	2000	22	22	40	×	—	2021	雑草による侵食	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	14	休養施設	休憩所	六角四阿8	1	棟	1	木材	2000	22	22	40	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	15	休養施設	休憩所	六角四阿9	1	棟	1	木材	2000	22	22	40	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											必要な補修を実施または施設を更新。
県立北欧の杜公園	広域	16	休養施設	休憩所	六角四阿10	1	棟	1	木材	2000	22	22	40	×	—	2021	雑草による侵食	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	17	休養施設	野鳥観察所	野鳥観察舎	1	棟	1	木造	1994	29	22	40	×	—	2021	緊急警報装置補修（2022年）、屋根材一部腐食、植物繁茂。2Fバルコニー床より漏水	C	高	予防	2032年度以降	○ 補修		○ 補修					○ 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	18	休養施設	炊事棟	炊事棟1(オートキャンプ場)	1	棟	1	木造	1998	24	22	40	×	—	2021	外壁塗装劣化、煙突錆	B	低	予防	2032年度以降				○ 特・補				○ 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	19	休養施設	炊事棟	炊事棟2(オートキャンプ場)	1	棟	1	木造	1998	24	22	40	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降				○ 特・補				○ 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	20	休養施設	炊事棟	炊事棟3(なべっこ広場)	1	棟	1	木造	1998	24	22	40	×	—	2021	軽度排水不良、扉ガラス割れ、鉄骨腐食進行	B	低	予防	2032年度以降				○ 特・補				○ 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	21	休養施設	炊事棟	炊事棟4(なべっこ広場)	1	棟	1	木造	1998	24	22	40	×	—	2021	鉄骨腐食進行	B	低	予防	2032年度以降				○ 特・補				○ 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	園施設コー	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期	健全度調査以前に実施した補修の有			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度		実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	22_01	休養施設	ベンチ	アーバンベンチA	6	基	6	木材、鋼材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2023年度		○　更新									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_02	休養施設	ベンチ	アーバンベンチB	2	基	2	木材、鋼材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	中	事後	2026年度					○　更新						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_03	休養施設	ベンチ	背付きベンチA	2	基	2	木材、鋼材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	中	事後	2026年度					○　更新						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_04	休養施設	ベンチ	背付きベンチB	6	基	6	木材、鋼材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	中	事後	2026年度					○　更新						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_05	休養施設	ベンチ	背付きベンチC	6	基	6	樹脂	1998	24	10	14	×	—	2021	経年劣化	B	中	事後	2026年度					○　更新						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_06	休養施設	ベンチ	背なしベンチA	6	基	6	木材	1994	28	7	14	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2024年度			○　更新								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_07	休養施設	ベンチ	背なしベンチA	4	基	4	木材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	中	事後	2026年度					○　更新						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_08	休養施設	ベンチ	背なしベンチA	2	基	2	木材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	中	事後	2026年度					○　更新						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_09	休養施設	ベンチ	背なしベンチA	4	基	4	木材	1994	28	7	14	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2025年度				○　更新							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_10	休養施設	ベンチ	背なしベンチB	3	基	3	木材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	中	事後	2026年度					○　更新						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_11	休養施設	ベンチ	背なしベンチC	2	基	2	木材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	中	事後	2027年度						○　更新					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_12	休養施設	ベンチ	背なしベンチC	10	基	10	木材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	中	事後	2027年度						○　更新					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_13	休養施設	ベンチ	背なしベンチD	8	基	8	木材	2015	7	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	中	事後	2027年度						○　更新					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_14	休養施設	ベンチ	背なしベンチE	3	基	3	木材	1994	28	7	14	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2025年度				○　更新							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_15	休養施設	ベンチ	標石ベンチA	4	箇所	4	擬石	1998	24	47	47	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_16	休養施設	ベンチ	標石ベンチB	2	箇所	2	擬石	1998	24	47	47	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_17	休養施設	ベンチ	日除けベンチA	2	基	2	木材	2000	22	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_18	休養施設	ベンチ	日除けベンチB	1	基	1	木材	2000	22	7	14	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2023年度			○　更新								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_19	休養施設	ベンチ	縁台	3	基	3	木材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_20	休養施設	ベンチ	自然石ベンチ	5	基	5	自然石	1998	24	38	57	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	園施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期	健全度調査以前に実施した措置の有		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	22_21	運動施設	ﾃﾆｽｺｰﾄ	テニスコートベンチ	4	基	4	木材、鋼材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	23	休養施設	休憩所	パーゴラ(日よけテント付き)	2	基	0	鋼材	1994	28	27	49	×	—	2021	鋼材腐食進行、木部塗装劣化	C	低	予防	2027年度 2028年度					○　更新	○　更新			○　健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	24	休養施設	休憩所	テントシェルター1	1	箇所	16㎡	鋼材、コンクリート	1998	24	27	49	×	—	2021	外観汚損、鋼材腐食進行、Co表層剥離	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	25	休養施設	休憩所	テントシェルター2	1	箇所	16㎡	鋼材、コンクリート	1998	24	27	49	×	—	2021	外観汚損、鋼材腐食進行、Co表層剥離	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	26	休養施設	休憩所	テントシェルター3	1	箇所	0	鋼材、コンクリート	1998	24	27	49	×	—	2021	外観汚損、鋼材腐食進行、Co表層剥離	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	27	休養施設	休憩所	3連テントシェルター	1	箇所	16㎡	鋼材	1998	24	27	49	×	—	2021	外観汚損、鋼材腐食進行	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	28_01	休養施設	野外卓	野外卓A	4	基	4	木材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	28_02	休養施設	野外卓	野外卓B	9	基	9	合成木材	2015	7	15	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	29	休養施設	ピクニック場	オートピクニック広場	1	箇所	1	芝	1994	28	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	30	遊戯施設	複合遊具	ﾌﾟﾚｲﾎﾞｰﾄﾜﾝﾀﾞｰ(大)	1	基	1	木材	2019	3	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	31	遊戯施設	複合遊具	ﾌﾟﾚｲﾎﾞｰﾄﾜﾝﾀﾞｰ(小)	1	基	1	木材	2019	3	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	32	遊戯施設	複合遊具	船遊具	1	基	1	木材	2019	3	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	33	遊戯施設	滑り台	チューブスライド(大)	1	基	1	鋼材、ステンレス	2020	2	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	34	遊戯施設	滑り台	チューブスライド(小)	1	基	1	鋼材、ステンレス	2020	2	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	35	遊戯施設	ロープウェイ	ロープウェイ	1	基	1	木材	2019	3	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	36	遊戯施設	ジャングルジム	ﾈｯﾄｸﾗｲﾑ	1	基	1	木材	2019	3	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	37	遊戯施設	複合遊具	ちびっこタワー	1	基	1	木材	1998	24	7	14	○	###	2021	床ガタツキ、木部劣化、塗装剥離	C	中	予防	2025年度				○　更新						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	38	遊戯施設	複合遊具	ままごとハウス	1	基	1	木材	1998	24	7	14	○	###	2021	ボルトナット腐食	C	中	予防	2025年度				○　更新						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	39	遊戯施設	複合遊具	かくれんぼドーム	1	基	1	樹脂	2021	1	7	14	○	###	2021	2021年更新	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	41	遊戯施設	砂場	砂場	2	基	1	木材	1998	24	7	14	×	—	2021	木枠劣化、ササクレ、開き	C	高	予防	2024年度		○　更新									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	園施設コー	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期	健全度調査以前に実施した経緯の有		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	42	遊戯施設	ジャングルジム	ロープジャングルジム	1	基	1	ロープ	2014	8	15	30	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	43	遊戯施設	造形遊具	銀の山(ベルク)	1	基	1	鋼材、ステンレス	1998	24	15	30	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	44	遊戯施設	回転遊具	くるくるカップ(ラウベ)	1	基	1	鋼材	1998	24	15	30	×	—	2021	足掛け部・ハンドル部塗装劣化、接地面くぼみ	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	45	遊戯施設	回転遊具	魔法使いの帽子(ｻﾞｳﾍﾞﾗｰ)	1	基	1	鋼材	1998	24	15	30	×	—	2021	基礎露出、軽度発錆	B	低	予防	2032年度以降										**劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。**
県立北欧の杜公園	広域	46	遊戯施設	回転遊具	ぐるぐるボタン（ｸﾙｸﾞﾌﾞﾌﾞﾌ）	8	基	8	鋼材、ステンレス	1998	24	15	30	×	—	2021	一部発錆	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	47	遊戯施設	健康遊具	ロッキングボード	1	基	1	木材	1998	24	7	14	○	###	2021	木部劣化、ササクレ、割れ、腐朽	C	中	予防	2027年度					○ 更新	○ 健調				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	48	遊戯施設	健康遊具	ツイストサークル	1	基	1	木材	1998	24	7	14	○	###	2021	木部割れ、サークルボタン浮き	C	中	予防	2027年度					○ 更新	○ 健調				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	49	遊戯施設	健康遊具	フットストレッチ	1	基	1	木材	1998	24	7	14	○	###	2021	支柱地際腐朽、木部細かな割れ	D	中	予防	2027年度					○ 更新	○ 健調				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	50	遊戯施設	健康遊具	リンボーゲート	1	基	1	木材	1998	24	7	14	○	###	2021	木部劣化、割れ、ササクレ、チェーンカバー破損	D	中	予防	2027年度					○ 更新	○ 健調				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	51	遊戯施設	健康遊具	アスレチックベンチ	1	基	1	木材	1998	24	7	14	○	###	2021	木部劣化、割れ、ササクレ	C	中	予防	2027年度					○ 更新	○ 健調				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	52	遊戯施設	健康遊具	ジャンプリターン	1	基	1	木材	2018	4	7	14	○	###	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	53	遊戯施設	健康遊具	バランススティック	1	基	1	木材	1998	24	7	14	○	###	2021	木部劣化、割れ、ササクレ、可動部ガタツキ	C	中	予防	2029年度							○ 更新	○ 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	54	遊戯施設	健康遊具	ジャンピングマット	1	基	1	木材	1998	24	7	14	○	###	2021	木部劣化、マットのメクレ	C	中	予防	2029年度							○ 更新	○ 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	55	遊戯施設	健康遊具	チェーンパラレルバー	1	基	1	木材	1998	24	7	14	○	###	2021	木部割れ	C	中	予防	2029年度							○ 更新	○ 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	56	遊戯施設	健康遊具	タッチボール	1	基	1	木材	1998	24	7	14	○	###	2021	一部タッチパネルに回転不良、木部劣化	C	中	予防	2029年度							○ 更新	○ 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	57	遊戯施設	健康遊具	バックホウ	1	基	1	木材	1998	24	7	14	○	###	2021	木部劣化、割れ、ササクレ	C	中	予防	2029年度							○ 更新	○ 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	58	遊戯施設	健康遊具	ボウタッチ	1	基	1	木材	1998	24	7	14	○	###	2021	木部劣化、割れ、ササクレ	C	中	予防	2029年度							○ 更新	○ 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	59	遊戯施設	健康遊具	2連ブランコ（遊具20）	1	基	1	鋼材	2017	5	7	14	○	###	2021	2017年更新	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	60	遊戯施設	ぶらんこ	4連ブランコ（遊具21）	1	基	1	鋼材	2017	5	7	14	○	###	2021	2017年更新	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	61	遊戯施設	クッション遊具	ふわふわドーム(遊具22)	1	基	1	樹脂	1998	24	15	30	×	—	2021	外装塗装劣化	D	高	予防	2023年度			○ 補修							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	園施設コー	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期	健全度調査以前に実施した補修の有		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	62	遊戯施設	ぶらんこ	2連ブランコ（遊具23）	1	基	1	鋼材	1998	24	15	30	×	—	2021	吊り部シャックル発錆	B	低	予防	2032年度以降							○　特・補		○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	63	遊戯施設	遊具	ビン(遊具24)	1	基	1	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	基礎接合部ガタツキ、支柱と円形金物接合部発錆	B	低	予防	2032年度以降								○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	64	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-1(遊具25)	1	基	1	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降								○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	65	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-1(遊具26)	1	基	1	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降								○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	66	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-2(遊具27)	1	基	1	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降								○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	67	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-2(遊具28)	1	基	1	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	基礎接合部ガタツキ	B	低	予防	2032年度以降								○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	68	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-3(遊具29)	1	基	1	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降								○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	69	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-3(遊具30)	1	基	1	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降								○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	70	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-4(遊具31)	1	基	1	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降								○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	71	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-4(遊具32)	1	基	1	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降								○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	72	管理施設	アジリティ施設	犬置物	2	基	2	アルミ	2021	1	15	30	○	###	2021	2021年更新	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	73	管理施設	アジリティ施設	犬遊具（ハードル）	2	基	2	木材	2021	1	7	14	○	###	2021	2021年更新	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	74	管理施設	アジリティ施設	犬遊具（スラローム）	1	基	2	木材	2021	1	7	14	○	###	2021	2021年更新	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	75	管理施設	アジリティ施設	犬遊具（テーブル）	2	基	2	木材	2021	1	7	14	○	###	2021	2021年更新	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	76	管理施設	アジリティ施設	犬遊具（ドッグウォーク）	1	基	2	木材	2021	1	7	14	○	###	2021	2021年更新	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	77	管理施設	アジリティ施設	犬遊具（トンネル）	1	基	1	木材	2021	1	7	14	○	###	2021	2021年更新	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	78	運動施設	フライングディスクゴルフ	フライングディスクゴルフ	18	基	18	鋼材	1994	28	18	36	×	—	2021	ゴールに錆あり	C	中	事後	2025年度				○　更新							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	79	運動施設	パークゴルフ場	第1パークゴルフ場	1	箇所	1	0	1998	24	30	45	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2025年度				○　更新							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	80	運動施設	パークゴルフ場	第2パークゴルフ場	1	箇所	1	0	1998	24	30	45	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2025年度				○　更新							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	81	運動施設	ﾃﾆｽｺｰﾄ	テニスコート（2面）	1361.6	㎡	1361.6	人工芝	2000	22	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した維持の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	82	運動施設	ﾃﾆｽｺｰﾄ	シェルター	4	箇所	4	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	83	教養施設	野外音楽堂	風の音楽堂	1	棟	1	鋼材	1995	27	27	49	×	—	2021	鋼製枠全面発錆、支柱塗装劣化・汚損	B	低	予防	2032年度以降				○　特・補	○　特・補			○　健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	84	教養施設	広場	イベント広場（芝生）	1	箇所	1	芝	1994	28	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	85	教養施設	広場	ステージ(芝生)	1	箇所	1	芝	1994	28	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	86	便益施設	便所	トイレ1	1	棟	1	木造	1994	29	24	43	×	—	2021	緊急警報装置補修（2022年）、スロープ劣化・腐朽	C	中	予防	2032年度以降	○　補修			○　非重点							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	87	便益施設	便所	トイレ2	1	棟	1	木造	1994	28	24	43	×	—	2021	スロープ劣化・腐朽	C	高	予防	2032年度以降				○　非重点							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	88	便益施設	便所	トイレ3	1	棟	1	木造	1994	29	24	43	×	—	2021	緊急警報装置補修（2022年）、スロープ劣化・腐朽	C	中	予防	2032年度以降	○　補修			○　非重点							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	89	便益施設	便所	トイレ4	1	棟	1	木造	1995	28	24	43	×	—	2021	緊急警報装置補修（2022年）、スロープ劣化・腐朽	C	中	予防	2032年度以降	○　補修			○　非重点							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	90	便益施設	便所	トイレ5	1	棟	1	コンクリート	1998	24	50	43	×	—	2021	一部漏水、塗装剥離	C	高	予防	2032年度以降		○　改修	○　改修									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	91	便益施設	便所	トイレ6	1	棟	1	木造	1994	28	24	43	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降				○　特・補				○　健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	92_01	便益施設	水飲場	水飲み場A(イベント広場)	2	基	2	鋼材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	92_02	便益施設	水飲場	水飲み場A(オートピクニック広場)	1	基	1	鋼材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	92_03	便益施設	水飲場	水飲み場A(中央駐車場)	1	基	1	鋼材	1996	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	92_04	便益施設	水飲場	水飲み場A(トイレ4前)	1	基	1	鋼材	1995	27	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	92_05	便益施設	水飲場	水飲み場A(なべっこ広場)	1	基	1	鋼材	1994	28	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	92_06	便益施設	水飲場	水飲み場B(オートピクニック広場)	3	基	3	コンクリート	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	92_07	便益施設	水飲場	水飲み場B(パークゴルフ場)	2	基	2	コンクリート	2000	22	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	92_08	便益施設	水飲場	水飲み場B(中央休憩所)	1	基	1	コンクリート	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	92_09	便益施設	水飲場	水飲み場C(わんぱく広場)	1	基	1	コンクリート	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	92_10	便益施設	水飲場	水飲み場D(なべっこ広場)	1	基	1	コンクリート	1994	28	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	園施設コー	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期	健全度調査以前に実施した維持の有		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	92_11	便益施設	水飲場	水飲み場E(テニスコート)	1	基	1	鋼材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	93	便益施設	宿泊施設	トレーラーハウス (T-1)	1	台	1	鋼材	2014	8	19	38	×	—	2021	オーバーハング接続部より雨漏り	B	低	予防	2032年度以降					○　特・補		○　健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	94	便益施設	宿泊施設	トレーラーハウス (T-2)	1	台	1	鋼材	2014	8	19	38	×	—	2021	オーバーハング接続部より雨漏り	B	低	予防	2032年度以降					○　特・補		○　健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	95	便益施設	宿泊施設	トレーラーハウス (T-3)	1	台	1	鋼材	2014	8	19	38	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降					○　特・補		○　健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	96	便益施設	宿泊施設	トレーラーハウス (T-4)	1	台	1	鋼材	2014	8	19	38	×	—	2021	経年劣化、鍵破損	B	低	予防	2032年度以降					○　特・補		○　健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	97	便益施設	時計台	時計塔	1	基	1	木材	1998	25	15	30	×	—	2022	健全	A	低	予防	2032年度以降	○　補修					○　健調				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	98_1	園路広場	園路	園路舗装1	1	式	26㎡	アスファルト	1998	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	98_2	園路広場	園路	園路舗装2	1	式	392㎡	ゴムチップ	1998	24	15	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	99	園路広場	橋	丸太橋(わんぱく広場)	1	橋	1	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	低	事後	2032年度以降			○　撤去							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	100	園路広場	園路	アスファルト舗装	1	式	3345.5㎡	アスファルト	1998	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	101	管理施設	門	木扉 (六角四阿10付近)	1	箇所	1	木材	2019	3	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	102	管理施設	門	木扉 (汚水処理場付近)	1	箇所	1	木材	2019	3	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	103	管理施設	門	木扉 (高架水槽付近)	1	箇所	1	木材	2019	3	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	104	園路広場	園路	インターロッキング舗装	1	式	216㎡	インターロッキング	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	105	管理施設	門	木扉 (プレイドッグエリア)	1	箇所	1	木材	2019	3	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	106	管理施設	門	木扉 (パークゴルフ場付近)	1	箇所	1	木材	2019	3	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	107	園路広場	橋	木橋 (なべっこ広場)	1	橋	1	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	108	管理施設	門	木扉 (六角四阿7付近)	1	箇所	1	木材	2019	3	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_01	管理施設	車止め	車止めA	10	基	10	ステンレス	1996	26	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_02	管理施設	車止め	車止めA	2	基	2	ステンレス	1996	26	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	園施設コー	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期	健全度調査以前に実施した維持の有		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	109_03	管理施設	車止め	車止めB	5	基	5	ステンレス	1996	26	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_04	管理施設	車止め	車止めB	9	基	9	ステンレス	2000	22	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_05	管理施設	車止め	車止めC	9	基	9	ステンレス	1998	24	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_06	管理施設	車止め	車止めC	1	基	1	ステンレス	1996	26	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_07	管理施設	車止め	車止めC	9	基	9	ステンレス	1998	24	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_08	管理施設	車止め	車止めD	3	箇所	3	ステンレス	1996	26	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_09	管理施設	車止め	車止めD	3	基	3	ステンレス	1994	28	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_10	管理施設	車止め	車止めD	3	基	3	ステンレス	1998	24	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_11	管理施設	車止め	車止めD	3	基	3	ステンレス	2000	22	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_12	管理施設	車止め	車止めE	2	基	2	ステンレス	2013	9	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_13	管理施設	車止め	車止めE	12	基	12	ステンレス	2013	9	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_14	管理施設	車止め	車止めE	7	基	7	ステンレス	2013	9	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_15	管理施設	車止め	車止めE	3	基	3	ステンレス	2013	9	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_16	管理施設	車止め	車止めE	2	基	2	ステンレス	2013	9	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_17	管理施設	車止め	丸太腰掛(小)	20	基	20	木材	1996	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_18	管理施設	車止め	丸太腰掛(小)	2	基	2	木製	1996	26	18	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_19	管理施設	車止め	丸太腰掛(小)	5	基	5	木材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_20	管理施設	車止め	丸太腰掛(大)	4	基	4	木材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_21	管理施設	車止め	丸太腰掛(大)	2	基	2	木材	1996	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_22	管理施設	車止め	丸太腰掛(大)	4	基	4	木製	1996	26	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	園施設コー	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期	健全度調査以前に実施した維持の有		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	109_23	管理施設	車止め	丸太腰掛（大）	2	基	2	木材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_24	管理施設	車止め	丸太腰掛（大）	4	基	4	木材	2000	22	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	110	便益施設	駐車場	駐車場（わんぱく広場）	559.8	㎡	559.8	アスファルト	1998	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	111	便益施設	駐車場	テニスコート駐車場	175.4	㎡	175.4	アスファルト	1998	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	112	便益施設	駐車場	西駐車場	2402	㎡	2402	アスファルト	1998	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	113	便益施設	駐車場	パークセンター駐車場	2100	㎡	2100	アスファルト	1996	26	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	114	便益施設	駐車場	中央駐車場	7580	㎡	7580	透水性コンクリート	1996	26	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	115	便益施設	駐車場	風の広場駐車場	413.819	㎡	413.819	ダスト	1998	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	116	便益施設	駐車場	南駐車場	2928	㎡	2928	透水性コンクリート	1998	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	117	便益施設	駐車場	ピクニック広場駐車場	288	㎡	288	ダスト	1998	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	118	便益施設	駐車場	ピクニック広場予備駐車場	160	㎡	160	ダスト	1998	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	119	便益施設	駐車場	パークゴルフ場駐車場	299.06	㎡	299.06	ダスト	2000	22	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	120	便益施設	駐車場	予備駐車場	117.5	㎡	117.5	ダスト	2000	22	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	121	管理施設	管理事務所	パークセンター	1	棟	1	木造	1996	27	24	43	×	—	2021	2階バルコニー手掏りぐらつき(2022補修) 防火扉閉鎖不能、感知器動作不良	C	中	予防	2032年度以降	○ 補修	○ 補修			○ 補修					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	122	管理施設	ボイラー棟	パークセンターボイラー棟	1	棟	1	鉄筋コンクリート造	1996	26	50	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降									○ 特・補・調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	123	管理施設	機械室	汚水処理機械室	1	棟	1	鉄筋コンクリート造	1994	28	50	60	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降								○ 特・補		○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	124	管理施設	流量制御室	流量制御室	1	棟	1	木造	1994	28	24	43	×	—	2021	経年劣化、内部クロ蟻進入	B	低	予防	2032年度以降						○ 特・補			○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	125	管理施設	変電所	第1変電所	1	棟	1	鉄骨造	1994	28	30	54	×	—	2021	外壁塗装劣化、屋根全面コケ発生	B	高	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	126	管理施設	変電所	第2変電所	1	棟	1	鉄骨造	1994	28	30	54	×	—	2021	外壁塗装劣化、屋根材一部ズレ、コケ発生	B	低	予防	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	127	管理施設	倉庫	収納倉庫	1	棟	1	木造	1994	28	24	43	×	—	2021	屋根破損	C	低	予防	2032年度以降			○ 特・補	○ 特・補					○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した維持の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	128_1	管理施設	管理事務所	キャンバーズロッジ	1	棟	1	木造	1998	24	24	43	×	—	2021	外壁塗装劣化	C	高	予防	2032年度以降				○ 修繕				○ 特・補・調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	129	管理施設	雑用水管理棟	雑用水管理棟	1	棟	1	木造	1994	28	24	43	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降					○ 特・補				○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	130	管理施設	管理事務所	パークゴルフクラブハウス	1	棟	1	木造	2000	22	24	43	×	—	2021	外壁塗装劣化、軽度漏水	C	中	予防	2032年度以降				○ 補修						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_01	管理施設	照明施設	公園灯A	2	基	2	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_02	管理施設	照明施設	公園灯A	1	基	1	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_03	管理施設	照明施設	公園灯A	5	基	5	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_04	管理施設	照明施設	公園灯A(パークセンター)	6	基	6	鋼材	1996	26	18	36	×	—	2021	一部破損あり	C	高	事後	2023年度			○ 更新							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_05	管理施設	照明施設	公園灯A(中央休憩所)	1	基	1	鋼材	1996	26	18	36	×	—	2021	一部破損あり	C	高	事後	2023年度			○ 更新							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_06	管理施設	照明施設	公園灯A(中央駐車場)	9	基	9	鋼材	1996	26	18	36	×	—	2021	一部破損あり	C	高	事後	2023年度			○ 更新							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_07	管理施設	照明施設	公園灯B	4	基	4	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	一部破損あり	C	高	事後	2023年度			○ 更新							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_08	管理施設	照明施設	公園灯B	4	基	4	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_09	管理施設	照明施設	公園灯B	5	基	5	鋼材	2000	22	18	36	×	—	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_10	管理施設	照明施設	公園灯B(多目的休憩所)	2	基	2	鋼材	1996	26	18	36	×	—	2021	一部破損あり	C	高	事後	2023年度			○ 更新							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_11	管理施設	照明施設	公園灯B(パークセンター)	6	基	6	鋼材	1996	26	18	36	×	—	2021	一部破損あり	C	高	事後	2023年度			○ 更新							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_12	管理施設	照明施設	公園灯B(風の広場駐車場)	1	基	1	鋼材	1995	27	18	36	×	—	2021	一部破損あり	C	高	事後	2023年度			○ 更新							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_13	管理施設	照明施設	公園灯C	2	基	2	鋼材	1996	26	18	36	×	—	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_14	管理施設	照明施設	公園灯D	3	基	3	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_15	管理施設	照明施設	公園灯D	2	基	2	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_16	管理施設	照明施設	公園灯E	2	基	2	鋼材	2000	22	18	36	×	—	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032年度以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
県立北欧の杜公園	広域	131_17	管理施設	照明施設	公園灯F	4	基	4	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	園施設コー	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期	健全度調査以前に実施した維持の有			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無		年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	131_18	管理施設	照明施設	公園灯G	11	基	11	鋼材	1994	28	18	36	×	—	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_19	管理施設	照明施設	公園灯H	2	基	2	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_20	管理施設	照明施設	公園灯I	9	基	9	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032年度以降											日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
県立北欧の杜公園	広域	132	管理施設	さく	パイプフェンス	66	m	66	鋼材	2013	9	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	133	管理施設	照明施設	バザール通公園灯	12	基	12	鋼材	1996	26	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	134-01	管理施設	倉庫	用具入・ダンプステーション1	1	棟	1	木造	1998	24	15	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	134-02	管理施設	倉庫	用具入・ダンプステーション2	1	棟	1	木造	1998	24	15	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	134-03	管理施設	倉庫	用具入・ダンプステーション3	1	棟	1	木造	1998	24	15	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	135	管理施設	照明施設	フットライト	39	基	39	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	136_01	管理施設	標識	健康遊具サイン	11	基	11	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2024年度			○　更新								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	136_02	管理施設	標識	施設銘板A	1	基	1	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度			○　更新								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	136_03	管理施設	標識	施設銘板A	2	基	2	木材	1995	27	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度			○　更新								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	136_04	管理施設	標識	施設銘板A	2	基	2	木材	2009	13	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度			○　更新								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	136_05	管理施設	標識	施設銘板A	1	基	1	木材	1994	28	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度			○　更新								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	136_06	管理施設	標識	施設銘板A	2	基	2	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度			○　更新								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	136_07	管理施設	標識	施設銘板B	1	基	1	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度			○　更新								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	136_08	管理施設	標識	施設銘板B	1	基	1	木材	1996	26	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度			○　更新								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	136_09	管理施設	標識	施設銘板B	2	基	2	木材	1994	28	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度			○　更新								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	136_10	管理施設	標識	施設銘板B	1	基	1	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度			○　更新								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	136_11	管理施設	標識	場内案内板	1	基	1	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度					○　更新						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	園施設コー	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期	健全度調査以前に実施した維持の有		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	136_12	管理施設	標識	地区案内板	1	基	1	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度				○ 更新						日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
県立北欧の杜公園	広域	136_13	管理施設	標識	地区案内板	3	基	3	木材	1996	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度				○ 更新						日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
県立北欧の杜公園	広域	136_14	管理施設	標識	地区案内板	1	基	1	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度				○ 更新						日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
県立北欧の杜公園	広域	136_15	管理施設	標識	地区案内板	1	基	1	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度				○ 更新						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	136_16	管理施設	標識	地区案内板	2	基	2	木材	2000	22	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度				○ 更新						日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
県立北欧の杜公園	広域	136_17	管理施設	標識	メートル表示板	36	基	36	木材	2000	22	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
県立北欧の杜公園	広域	137	管理施設	標識	大型標識	1	箇所	1	木材	1999	23	15	30	×	—	2021	木部塗装劣化	B	低	予防	2032年度以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
県立北欧の杜公園	広域	138_01	管理施設	バーベキューサイト	かまど1	3	基	3	レンガ	1998	24	38	57	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
県立北欧の杜公園	広域	138_02	管理施設	バーベキューサイト	かまど2	4	基	4	レンガ	2012	10	38	57	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	138_03	管理施設	バーベキューサイト	レンガ舗装	7	箇所	7	レンガ	1998	24	15	57	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	140	運動施設	ﾃﾆｽｺｰﾄ	ネットフェンス（テニスコート）	178.6	m	178.6	鋼材	1998	24	18	57	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	141_01	管理施設	さく	メッシュフェンス（アジリティ）	16	m	16	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										必要な補修を実施または施設を更新。
県立北欧の杜公園	広域	141_02	管理施設	さく	ネットフェンス（アジリティ）	140	m	140	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	141_03	管理施設	門	メッシュフェンス門扉	1	箇所	1	鋼材	2019	3	18	36	×	—	2021	支柱塗装劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	142	管理施設	さく	人止め柵（フリスビー）	64	m	64	木材	1998	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	143	管理施設	給水設備	高架水槽	2	箇所	2	鋼材	1994	28	38	57	×	—	2021	経年劣化、支柱一部発錆	B	低	予防	2032年度以降									○ 健調	必要な補修を実施または施設を更新。
県立北欧の杜公園	広域	144	管理施設	給水設備	受水槽	1	式	1	FRP	1994	28	15	30	×	—	2021	経年劣化、鋼材発錆	B	低	予防	2032年度以降						○ 特・補			○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	145_01	管理施設	標識	誘導標識	4	基	4	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度				○ 更新						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	145_02	管理施設	標識	誘導標識	2	基	2	木材	1995	27	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2027年度					○ 更新					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	145_03	管理施設	標識	誘導標識	3	基	3	木材	1996	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2027年度					○ 更新					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	園施設コー	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期	健全度調査以前に実施した補修の有		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	145_04	管理施設	標識	誘導標識	1	基	1	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2027年度					○　更新					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	145_05	管理施設	標識	誘導標識(大)	1	基	1	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2027年度					○　更新					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	145_06	管理施設	標識	誘導標識(大)	1	基	1	木材	1998	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2027年度					○　更新					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	146	管理施設	浄化層	汚水処理場	1	式	1	FRP	1994	28	30	54	×	—	2021	柵破損	B	低	予防	2032年度以降						○　特・補			○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	147	管理施設	汚水設備	エアーポンプ設備(汚水処理場)	5	基	5	鋼材	1994	28	18	43	×	—	2021	汚損	B	低	予防	2032年度以降					○　特・補				○　健調	必要な補修を実施または施設を更新。
県立北欧の杜公園	広域	148	管理施設	電気設備	受変電設備(汚水処理場)	1	式	1	鋼材	1994	28	15	30	×	—	2021	汚損	B	低	予防	2032年度以降					○　特・補			○　健調		必要な補修を実施または施設を更新。
県立北欧の杜公園	広域	149	管理施設	循環設備	No.1中継ポンプ場(汚水用)	1	式	1	鋼材	1994	29	15	30	×	—	2022	健全	A	低	事後	2022年度	○　更新									必要な補修を実施または施設を更新。
県立北欧の杜公園	広域	150	管理施設	循環設備	No.2中継ポンプ場(汚水用)	1	式	1	鋼材	1994	28	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										必要な補修を実施または施設を更新。
県立北欧の杜公園	広域	151	管理施設	循環設備	No.3中継ポンプ場(汚水用)	1	式	1	鋼材	1994	28	15	30	○	###	2021	経年劣化による故障停止。ポンプ1号､2号更新、マンホール蓋錆	C	低	事後	2032年度以降			○　更新							必要な補修を実施または施設を更新。
県立北欧の杜公園	広域	152	管理施設	循環設備	No.4中継ポンプ場(汚水用)	1	式	1	鋼材	1994	28	15	30	○	###	2021	盤汚損、マンホール蓋錆	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	153	管理施設	循環設備	No.5中継ポンプ場(汚水用)	1	式	1	鋼材	1994	28	15	30	○	###	2021	盤汚損、傾斜、ガラス破損、マンホール蓋錆	B	低	事後	2032年度以降										必要な補修を実施または施設を更新。
県立北欧の杜公園	広域	154	管理施設	電気設備	監視操作盤・三方弁制御盤	1	式	1	鋼材	1994	28	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	155	管理施設	消防用設備	スプリンクラー設備(パークセンター)	1	式	1	鋼材	1996	26	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降						○　特・補		○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	156	管理施設	ボイラー設備	ボイラー設備	1	式	1	鋼材	1996	26	18	36	×	—	2021	ポンプ一部発錆	B	低	予防	2032年度以降						○　特・補		○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	157	管理施設	給水設備	雑用水濾過タンク	1	式	1	鋼材	1994	28	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	158	管理施設	電気設備	受変電設備(パークセンター)	1	式	1	鋼材	1996	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降							○　特・補	○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	159	管理施設	電気設備	受変電設備(第1変電所)	1	式	1	鋼材	1994	28	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降					○　特・補			○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	160	管理施設	電気設備	受変電設備(第2変電所)	1	式	1	鋼材	1994	28	15	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降					○　特・補			○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	161	管理施設	電気設備	受変電設備(キャンパーズロッジ)	1	式	1	鋼材	1998	24	15	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降								○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	162	管理施設	電気設備	制御盤(雑用水管理棟)	1	式	1	鋼材	1994	28	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	園施設コー	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期	健全度調査以前に実施した維持の有		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	163_01	管理施設	さく	格子フェンス（ボート池）	4	m	4	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	錆あり	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	163_02	管理施設	門	扉（ボート池）	1	箇所	1	鋼材	1998	24	18	30	×	—	2021	錆あり	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	164	休養施設	休憩所	パーゴラ	1	基	1	木材	1994	28	22	40	×	—	2021	梁、支柱クラック大、塗装劣化	B	低	予防	2032年度以降						○　特・補			○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	165	休養施設	休憩所	パーゴラ（西駐車場）	1	基	1	木材	1994	28	22	40	×	—	2021	梁一部クラック	B	低	予防	2032年度以降						○　特・補			○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	166	休養施設	休憩所	パーゴラ（パークゴルフ場）	1	基	1	木材	1994	28	22	40	×	—	2021	梁、支柱クラック大、塗装劣化	B	低	予防	2032年度以降						○　特・補			○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	167	教養施設	ステージ	お野立所	1	棟	1	S造＋木造	2008	14	27	49	×	—	2021	支柱、針、屋根材腐食破損	D	低	予防	2032年度以降			○　特・補								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	168	管理施設	ポンプ小屋	雑用水ポンプ小屋	1	棟	1	木造	1994	28	24	43	×	—	2021	壁材劣化	B	低	予防	2032年度以降						○　特・補				○　健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	169	管理施設	給水設備	受水槽(雑用水管理棟付近)	1	式	1	FRP	2021	1	15	30	×	—	2021	0	B	低	予防	2032年度以降										2021年度更新
県立北欧の杜公園	広域	170	管理施設	給水設備	雑用水ポンプ	1	式	1	鋼材	1994	29	18	36	×	—	2022	健全（R4更新）	A	低	事後	2022年度	○　更新										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	171	管理施設	循環設備	No.6中継ポンプ場（汚水用）	1	式	1	鋼材	1994	29	15	30	○	###	2022	健全	A	低	事後	2022年度	○　更新										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	172	管理施設	昇降設備	エレベーター昇降設備(バークセン	1	式	1	鋼材	1996	27	18	36	×	—	2022	健全	A	低	予防	2032年度以降	○　補修						○　特・補			○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	173	園路広場	園路	カラ－アスファルト舗装	1	式	349.428㎡	アスファルト	2015	7	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	174	園路広場	園路	自然石縁石	1	式	39.4㎡	自然石	1999	23	15	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	175	園路広場	園路	遊歩道1、2	1	式	31.68㎡	アスファルト	1998	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	176	修景施設	花壇	プランター(荷車)	1	基	1基	木材	1999	23	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	177	運動施設	ﾃﾆｽｺｰﾄ	審判台	1	基	1	樹脂	1998	24	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	178	運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	2	基	2	鋼材、木材	1998	24	15	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	179	便益施設	駐車場	わんぱく広場予備駐車場	268.2	㎡	268.2	ダスト	1998	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	180	管理施設	さく	転落防止柵(溜め池)	1	箇所	1	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	181	管理施設	さく	転落防止柵(水路)	1	箇所	1	鋼材	1998	24	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名：　県立北欧の杜公園　(けんりつほくおうのもりこうえん)　供用年度：　平成6年5月

公園名	公園種別	園施設コー	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期	健全度調査以前に実施した維持の有		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）
						数量	単位						有無	有無	年度	実施年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全
県立北欧の杜公園	広域	182	管理施設	さく	木柵	82	m	82	木材、鋼材	1999	23	7	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	183	管理施設	照明施設	公園灯	8	基	8	木材	1999	23	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	184	管理施設	照明施設	ライトアップストーン	2	基	2	砂岩	1999	23	38	57	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	185_01	管理施設	灰皿	吸い殻入れ	1	基	1	アルミ	1994	28	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	185_02	管理施設	灰皿	吸い殻入れ	2	基	2	アルミ	1994	28	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	185_03	管理施設	灰皿	吸い殻入れ	1	基	1	アルミ	1998	24	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	186	管理施設	土留	自然石ウォール	5.67	㎡	5.67	天然石	1999	23	38	57	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	187	管理施設	電気設備	キャンバーズロッジカーゲー	1	式	1	鋼材	1998	25	15	30	×	—	2022	健全	A	低	予防	2022年度	○　改修										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	188	管理施設	電気設備設備	非常用放送設備	9	基	9	鋼材	2019	3	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	189	管理施設	電気設備	受変電設備(構内第一柱)	1	式	1	鋼材	1994	29	15	30	×	—	2022	経年劣化	C	低	予防	2032年度以降			○　補修			○　特・補			○　健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。