様式（36）-3

出来形管理総括表

工　種	種　別	測定項目	施工延長	測定基準	測定基準頻度	実施頻度	設　計　値	実　測　値	差	規格値	管理値	社内目標値	備　考		

様式（36）-3

記入例

出来形管理総括表

工　種	種　別	測定項目	施工延長	測定基準	測定基準頻度	実施頻度	設　計　値	実　測　値	差	規格値	管理値	社内目標値	備　考		
舗装工													80%以下	50%以下	
	路面切削工	切削 延長	No.0～No.31 L=620.000m	厚さは40m毎に現舗装高さ切削後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、延長40m未満の場合は、2箇所/施工箇所とする。断面状況で、間隔、測点数、厚さを変えることが出来る。	31	31	20.000	19.980 ～ 20.040	-20 ～ +40		-100	-80		31/31（100%）	単位：m
		幅			8	32	6.500	6.500 ～ 6.510	0 ～ +10	-25		-20		32/32（100%）	単位：m
		基準高			80	160	46.623 ～ 52.475	46.616 ～ 52.472	-13 ～ +4		-30～+7	-24～+5	9/160（6%）	151/160（94%）	単位：m
		厚さ			80	160	0 ～ 39	0 ～ 43	-4 ～ +13	-7		-5	9/160（6%）	151/160（94%）	単位：mm
		施工延長			1	1	620.000	620.250	+250		-100	-80		1/1（100%）	単位：m
	オーバーレイ工	表層 延長			31	31	20.000	19.980 ～ 20.040	-20 ～ +40	-100		-80		31/31（100%）	単位：m
		幅			8	32	6.500	6.500 ～ 6.520	0 ～ +20	-25		-20		32/32（100%）	単位：m
		基準高			80	160	46.653 ～ 52.505	46.651 ～ 52.500	-17 ～ +13		±30	±24	2/160（1%）	158/160（99%）	単位：m
		厚さ			80	160	30	23 ～ 50	-7 ～ +20	-9		-7	21/160（13%）	139/160（87%）	単位：mm
		平坦性測定			2	2	―	0.98 ～ 1.37		2.4mm以下		2.0mm以下	1/2（50%）	1/2（50%）	単位：mm
		施工延長			1	1	620.000	620.250	+250	-100		-80		1/1（100%）	単位：m