様式(37)-7

品質管理総括表

工　種	種　別	測定項目	試験基準	測定頻度	実施頻度	設計値	実施値	差		規格値	管理値	規格値(80%)	規格値(50%)	80%以内	50%以内
								最小	最大						

様式(37)-7

品質管理総括表

記入例

工　種	種　別	測定項目	試験基準	測定頻度	実施頻度	設計値	実施値	差		規格値	管理値	規格値(80%)	規格値(50%)	80%以内	50%以内
								最小	最大						
舗装打換え工	再生①粗粒度As(20)														
	現場	密度の測定	1000㎡につき1個	1	1	2.390	2.409	100.8	100.8	94.0%以上		95.2%以上	97.0%以上		100%（1/1）
		現場到着温度	1日4回（午前・午後）各2回	3	4	151℃	149～150	149	150	151℃±12℃		141～161	145～157		100%（4/4）
		敷き均し温度		3	4	148℃	146～149	146	149	148℃±12℃		138～158	142～154		100%（4/4）
		初期締固め前温度		3	4	146℃	145～147	145	147	146℃±12℃		136～156	140～152		100%（4/4）
	プラント	粒度（2.36㎜ﾌﾙｲ）	随時	2	2	30.0	29.5～29.8	-0.5	-0.2	±7.0%以内		±5.6%以内	±3.5%以内		100%（2/2）
		粒度（75μmﾌﾙｲ）	随時	1	1	5.5	5.5～5.5	±0	±0	±3.0%以内		±2.4%以内	±1.5%以内		100%（2/2）
		ｱｽﾌｧﾙﾄ量	随時	1	1	5.30	5.32～5.39	0.02	0.09	±0.5%以内		±0.4%以内	±0.25%以内		100%（2/2）
		温度測定(ｱｽﾌｧﾙﾄ)	随時	2	4	147℃	145～150	145	150		149±7℃	144～154	146～152		100%(4/4)
		温度測定(骨材)	随時	2	2	206℃	209～209	209	209		209±10℃	201～217	205～214		100%（2/2）
		温度測定(混合物)	随時	2	2	156℃	157～159	157	159		156±12℃	146～166	150～162		100%（2/2）