

(様式6)

公共事業新規箇所評価調査書

評価確定日(平成29年08月30日)

事業コード	H29-農-新-06		区 分	● 国庫補助 ○ 県単独
事業名	農業農村整備調査計画費		部局課室名	農林水産部 農山村振興課
事業種別	農地集積加速化基盤整備事業		班 名	農村整備計画班 (tel) 018-860-1855
路線名等	関口		担当課長名	伊藤 真人
箇所名	湯沢市関口		担当者名	伊藤 嘉史
総合計画との関連	政策コード	02	政 策 名	国内外に打って出る攻めの農林水産戦略
	施策コード	02	施 策 名	秋田米を中心とした水田フル活用の推進
	指標コード	02	施策目標(指標)名	生産性の向上による高収益農業の実現に向けた基盤整備の推進

1. 事業の概要

事業期間	H30 ~ H35 (6年)	総事業費	6.8億円	国庫補助率	55		
事業規模	区画整理 A=26.8ha						
事業の立案に至る背景	<p>○現況のほ場は10a区画で一部道路もなく効率的な営農ができない状態である。また、用排水路は土水路でかつ兼用水路のため維持管理に苦慮しており、水はけの悪いほ場では高収益作物の導入が進まず複合経営への大きな支障となっている。</p> <p>○米価の低迷や米需要の減少、高齢化や農業用施設・農作業機械の老朽化により、地域農業をとりまく環境は厳しく、新たな農業経営の展開を図る必要がある。</p>						
事業目的	<p>○地形条件に合わせたほ場の大区画、用排水の分離・装工、農地汎用化のための暗渠排水整備、更には高品質・高収量を目指すための地下かんがいシステムの導入により複合経営が可能な基盤づくりを行う。</p> <p>○農業法人及び個別経営体に農地を集積し、団地化・連坦化による効率的な農業経営を行うとともに、新たな作物導入により経営基盤の強化を図る。</p>						
事業費内訳 事業内容 (単位:千円)		全 体	H30 年度	H31 年度	H32 年度	H33 年度以降	
	事業費	682,000	100,000	159,000	322,000	101,000	
	経費内訳	工事費	582,000	93,000	144,000	293,000	52,000
		用補費	18,000		5,000	8,000	5,000
		その他	82,000	7,000	10,000	21,000	44,000
	財源内訳	国庫補助	352,000	55,000	88,000	177,000	32,000
		県 債	186,000	24,000	39,000	79,000	44,000
		その他	105,000	18,000	28,000	57,000	2,000
		一般財源	39,000	3,000	4,000	9,000	23,000
	事業内容	区画整理 A=26.8ha 暗渠排水 A=26.8ha	実施設計 N=1式	区画整理 A=5.3ha	区画整理 A=5.3ha 暗渠排水 A=5.3ha	区画整理 A=16.2ha 暗渠排水 A=21.5ha	
調査経緯	<p>平成27年度基礎調査(調査費 2,000千円 県50%、地元50%)</p> <p>平成28年度実施計画(調査費 11,400千円 国50%、県20%、地元30%)</p> <p>平成29年度調査計画(調査費 1,470千円 県50%、地元50%)</p>						
上位計画での位置付け	第2期ふるさと秋田元気創造プラン「秋田米を中心とした水田フル活用の推進」 第2期ふるさと秋田農林水産ビジョン						
関連プロジェクト等	特になし						
事業を取り巻く情勢の変化	○農産物の価格低迷や生産資源価格の上昇等、農業経営を取り巻く環境が厳しさを増す中、農村地域では過疎化や高齢化が進み、担い手の不足等により、農業生産力の低下が懸念されている。このため、ほ場整備事業を導入し、農業法人等に農地を集積し、効率的な農業経営を行うとともに、高収益作物の導入による複合型の生産構造を確立し、経営基盤の強化を図る必要がある。						
事業効率把握の手法	指標名	担い手の面的集積面積割合					
	指標式	地区内の担い手の面的集積面積/ほ場整備地区面積					
	指標の種類	● 成果指標 ○ 業績指標	低減指標の有無	○ 有 ● 無			
	目標値 a	70 %	データ等の出典	基盤整備関連経営体等 促進計画書			
	達成値 b	70 %					
達成率 b/a	100 %	把握の時期	平成29年 6月				

2. 所管課の1次評価

観 点	評 価 の 内 容 (特 記 事 項)	評 価 点
必 要 性	○地区の大部分が小区画で効率性の悪い営農を強いられているほか、排水不良により 畑作物の品質・収量が劣ることから事業の必要性は高い。	11 点
緊 急 性	○耕作者の高齢化率が70%と高いこと、また施設の老朽化により維持管理費が増加傾向にあるため緊急性は高い。	6 点
有 効 性	○事業の実施により、法人、個人担い手に99.6%の農地を集積し地域特産物の三関セリの栽培面積を3倍に拡大する計画であり有効性は高い。	37 点
効 率 性	○事業により区画形状、機械体系が大型化に移行することで作業の効率化・省力化が図られるとともに、排水改良による単収の増加など多様な効果が見込まれ費用対効果は1.39となる。	10 点
熟 度	○同意率は100%であり、事業に対する農家の期待は高い。 ○戸沢川から取水するための河川協議は、予備協議中であり、年度内に許可申請を行う予定である。	23 点
判 定	ランク (● I ○ II ○ III)	87 点
	○米依存からの脱却を図る農業基盤の核となるほ場整備事業であり、事業の有効性、効率性、熟度をはじめ、各項目とも評価は高い。	
総 合 評 価	● 選定 ○ 改善して選定 ○ 保留 ○既設・新設法人で地域特産物である三関セリの栽培面積を3倍に拡大するほか、本事業によりおうとう団地を造成するなど、米に依存しない生産構造の確立を図るための事業であり、実施は妥当と考える。	

3. 総合政策課長の2次評価

総 合 評 価	○ 選定 ○ 改善して選定 ○ 保留
/	

4. 財政課長意見

意 見 内 容	○ 選定 ○ 改善して選定 ○ 保留
/	

5. 最終評価(新規箇所選定会議)

総 合 評 価	● 選定 ○ 改善して選定 ○ 保留
事業実施は妥当である。	

6. 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)

計画的な実施に努める。

7. 公共事業評価専門委員会意見

県の対応方針を可とする。

評価種別 新規箇所評価
適用基準名 ほ場整備事業

事業コード (H29-農-新-06)
箇所名 (湯沢市関口)

1. 評価内訳

観点	評価項目 細別	評価基準	配点	評価点	摘要
必要性	事業の必要性 区画の現状 (労働生産性の現状)	地区の過半が10a未満の区画	5	3	地区の約1/3が未整理
		地区の過半が10a以上30a未満の区画	3		
		地区の過半が30a以上の区画	1		
	農道の現状 (農作業への支障状況)	道路が狭く、大型機械の導入が困難	5	5	現況の道路幅2m程度
		大型機械の導入が可能である	0		
畑作への対応状況	排水不良であり、畑作ができない	5	3	ねぎ等を作付けしているが品質・収量が劣る	
	畑作しているが、品質・収量が劣る	3			
	畑作に支障はない	0			
	計		15	11	
緊急性	事業未実施の影響 応急対策の実施状況	施設の老朽化等により応急対策は日常化している	5	3	これまで応急対策を実施している
		これまでに応急対策を実施したことがある	3		
		応急対策を実施したことはない	0		
	受益者の高齢化状況	65歳以上の耕作者が45%以上	3	3	65歳以上の耕作者 70%
		65歳以上の耕作者が35%以上45%未満	2		
		65歳以上の耕作者が35%未満	1		
他事業との関連 他事業との関連	関連する他事業との調整で緊急性が高い	2	-		
	関連する他事業との調整が事業期間中に必要	1			
	関連する他事業との調整を必要としない	0			
	計		10	6	
有効性	上位計画への貢献度 第2期ふるさと秋田元氣創造プラン	プランに関連する事業である	5	5	「秋田米を中心とした水田フル活用の推進」に合致
		プランとは別の個別計画に関連する事業である	3		
		プラン、個別計画に関連しない事業である	0		
	適値工種への位置づけ 地域排水型暗渠排水	採択までに農地所有者から暗渠排水の所有権移転の同意を得る予定	5	5	採択までに同意を得る予定
		暗渠排水が、市町村防災計画等で位置づけられている	3		
		暗渠排水を、市町村防災計画等に位置づける予定はない	0		
	期待される具体的効果 若手就農者、就農候補者状況	49歳以下の就農者、就農候補者がいる	5	5	49歳以下の就農者2人
		50～60歳の就農候補者がいる	3		
		60歳以下の就農候補者がいない	0		
	農地中間管理機構の活用計画	農地中間管理機構のモデル地区である	5	5	モデル地区となる予定
		農地中間管理機構のモデル地区でない	0		
法人への面的集積率が70%以上である (且つ農地集積率85%以上)		10			
農地集積及び法人の面的集積	法人への面的集積率が50%以上70%未満 (且つ農地集積率55%以上)	7	7	法人面的集積 69.7% 中心経営体集積 99.6%	
	中心経営体 (法人・個人担い手) への農地集積率が55%以上である	3			
	生産・加工・販売に取り組む	5			
6次産業化への取組	生産だけでなく、加工または販売、契約栽培に取り組む	3	5	サクランボなどの加工・販売	
	生産だけ行う	0			
	作物生産額に占める高収益作物の割合が8割以上と見込まれる	5			
高収益作物の導入	作物生産額に占める高収益作物の割合が5割以上かつ50%以上増加	3	5	米以外の生産額に占める高収益の割合が 100%	
	高収益作物の導入が図られず、現状と変わらない	1			
	計				40
効率性	事業の投資効果 費用対効果	B/C = 1.2以上	5	5	費用対効果 1.39
		B/C = 1.0以上1.2未満	3		
	事業実施コストの削減 コスト削減計画	コスト削減計画を策定、事業計画に反映	5	5	建設発生土の有効活用
		コスト削減計画を特に検討していない	0		
	計		10	10	
熟度	地元の合意形成の状況 同意状況	全員の同意が得られている	15	15	同意率 100% 77人/77人
		未同意者が存在するが、事業実施に支障がない	10		
		未同意者が存在し、円滑な事業実施に支障がある	0		
	事業推進のための各種協議の進捗状況 進捗状況 (水利権、道路協議等)	必要な協議を終了しており、基本的事項が確認されている	5	3	各種協議の合意が年度内に得られる見込み
		協議中であり、合意が得られる見込みである	3		
		協議中であり、合意時期が未定である	1		
環境と調和への配慮状況 環境保全への配慮	地域環境検討委員会を設置、環境保全への取組内容が十分	5	5	環境検討委員会で環境保全の取り組みを整理済み	
	地域環境検討委員会を設置、環境保全への配慮を検討中	3			
	地域環境検討委員会が未設置	0			
	計		25	23	
合計			100	87	

2. 判定

ランク	判定内容	配点	判定	摘要
I	優先度がかなり高い	80点以上	I	
II	優先度が高い	60点以上～80点未満		
III	優先度が低い	60点未満		