

令和2年第1回定例会（2月議会）
建設部 提出資料（3月9日）

建設委員会

【議案関係（追加提案）】

- 下水道課 秋田臨海処理センター工事請負変更契約の締結について・・・ 1

秋田臨海処理センター工事請負変更契約の締結について

令和2年3月9日
下水道課

1 概要

- 平成30年12月21日に議決を経た秋田湾・雄物川流域下水道工事の内容を変更する必要が生じたことによる変更契約の締結について、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第二条の規定に基づき、議会の議決に付す。

2 変更契約内容（下線部分を変更）

- (1) 工事名 秋田湾・雄物川流域下水道工事（臨海処理区）
- (2) 場所 秋田市向浜地内
（秋田湾・雄物川流域下水道 秋田臨海処理センター）
- (3) 工事内容 機械設備 1式
- (4) 相手方 メタウォーター・北勢工業特定建設工事共同企業体
代表者 メタウォーター株式会社東北営業部
部長 伊藤 克美
- (5) 金額 741,960,000円
- (6) 工期 変更前 平成30年12月26日から平成32年3月27日まで
変更後 平成30年12月26日から令和2年6月30日まで

3 変更理由

- 関連工事（YA10-19）の設計変更及び資材製作に不測の日数を要し、本工事（YA10-12）の近接部着手に遅れが生じたため

4 スケジュール（予定）

	平成30年度 (2018)			令和元年度 (2019)												令和2年度 (2020)		
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
【本工事】 YA10-12 2系最初沈殿池機械 設備工事	着手 準備工			工場製作						現場据付工								
	◎			現場据付工												完成		
【関連工事】 YA10-19 2系導水配管工事				着手 準備工			工場製作			現場据付工								
				◎			現場据付工			設計変更に伴う遅れ								

秋田臨海処理センター平面図

