

秋田県環境保全センター整備事業に係る継続費の変更等について

環境整備課

1 新規処分場（D区Ⅱ期処分場）整備費に係る継続費の変更について

付帯施設工（道路舗装工事）の完了が来年度になる見込みとなったため、次のとおり、継続費の設定年度を延長するとともに、継続費の総額及び年割額を変更する。

（継続費の総額及び年割額の単位：千円）

		変更前	変更後	差引
継続費の設定年度		平成29年度から 平成31年度まで	平成29年度から 令和2年度まで	
継続費の総額		5,343,214	4,740,714	△602,500
年割額	平成29年度	108,767	108,767	0
	平成30年度	2,119,662	2,119,662	0
	平成31年度	3,114,785	2,430,200	△684,585
	令和2年度		82,085	82,085

2 既存処分場（D区Ⅰ期処分場）整備費について

事業実績に伴う減額を行う。

3 予算額

・新規処分場整備事業費	△ 684,585 千円
・既存処分場整備事業費	△ 2,353 千円
合 計	△ 686,938 千円

【参考】

1 経緯

平成29年 3月 9日 環境保全センター整備事業（D区処分場）の継続費設定

平成29年10月12日 同センターD区Ⅱ期処分場造成工事請負契約の締結

平成31年 2月28日 同センターD区Ⅱ期処分場造成工事請負変更契約の締結
(変更理由：造成土工の数量等の変更)

2 工程表

	H29年度	H30年度	H31(R01)年度	R02年度
本体施設工				
付帯施設工 (道路舗装工事)				

上段：当初予定 下段：変更後の予定