

工事請負変更契約の締結について

環境整備課

平成29年10月6日及び平成31年2月19日の議決を経て契約を締結した「秋田県環境保全センターD区Ⅱ期処分場造成工事請負契約」について、次のとおり変更する。

1 工事内容

区分	現契約	変更
造成土工（切土体積）	365,800 m ³	358,700 m ³
造成土工（盛土体積）	167,800 m ³	163,800 m ³
排水構造物工（延長）	13,154 m	13,693 m

2 金 額

現契約 4,265,746,200円

変 更 4,740,431,400円

3 工 期

現契約 平成29年10月12日から令和2年3月19日まで

変 更 平成29年10月12日から令和2年5月15日まで

4 変更理由

現場発生土の土質不良に伴う盛土材セメント改良作業等の追加